

# 登美丘西小学校校舎減築ほか工事 3月22日～3月28日週間工程表

期間：2026年 3月 22日 ～ 2026年 3月 28日

(2026年 3月 18日作成)

|    |    |    |
|----|----|----|
| 所長 | 課長 | 担当 |
|    |    |    |

| 作業             | 3月 |    |    |            |                  |              |    |
|----------------|----|----|----|------------|------------------|--------------|----|
|                | 22 | 23 | 24 | 25         | 26               | 27           | 28 |
| 仮設工事           |    |    |    |            |                  |              |    |
| 解体工事           |    |    |    |            |                  |              |    |
| 解体工事 (アスベスト除去) |    |    |    | 天井内部養生立ち上げ | 第三者機関 (ACA) 養生検査 | 天井配管、吊りボルト撤去 |    |
| 電気設備工事         |    |    |    |            |                  |              |    |
| 機械設備工事         |    |    |    |            |                  |              |    |
| その他工事          |    |    |    |            |                  |              |    |