

粉じん濃度測定結果のお知らせ

2026 年 1 月 30 日(金)

測定日	作業工区 養生内 (cpm)	集じん・ 排気装置 排気口内 (cpm)	セキュリテ ィゾーン 出入口前 (cpm)	足場エリア の隔離養生 周り (cpm)	※バックグ ラウンド (BG) 地点 (cpm)	体育館周辺 (cpm)	校庭 (cpm)	天気 風向	備考
1 月 30 日 (金)	作業箇所および作業内容		アスベスト関連作業なし（作業準備・隔離養生外の清掃のみ）						
	－	－	－	－	－	5～8	5～9	晴れ 北西	アスベスト関連作業なし アスベスト漏えいの懸念なし
1 月 29 日 (木)	作業箇所および作業内容		体育館 3 階全域 棚・黒板・仕切壁撤去						
	9～126	0	6～13	3～10	6～10	6～15	7～20	晴れ 東	アスベスト関連作業: 棚,黒板,仕切壁撤去 アスベスト漏えいの懸念なし
1 月 28 日 (水)	作業箇所および作業内容		体育館 3 階全域 棚・黒板・仕切壁撤去						
	4～287	0	4～23	3～8	3～8	3～8	3～7	曇り/小雨 東北	アスベスト関連作業: 棚,黒板,仕切壁撤去 アスベスト漏えいの懸念なし
1 月 27 日 (火)	作業箇所および作業内容		体育館 3 階北側 消火栓配管の撤去作業						
	3～20	0	32	25～42	30～32	29～33	30～35	晴れ 西	アスベスト関連作業: 消火栓配管の撤去 アスベスト漏えいの懸念なし
1 月 26 日 (月)	作業箇所および作業内容		作業前検査（隔離養生の密閉確認、集じん・排気装置の機能検査、セキュリティゾーンの設置確認など）						
	－	－	－	－	－	－	－	－	養生検査,集じん肺機装置機能作業前検査 アスベスト除去作業無し

1 月 30 日（金）
アスベスト関連作業はないため、アスベスト漏えいの懸念はありません。

※BG 地点とは、体育館周辺のうち、測定時に風上に位置した地点を指します。
アスベスト粉じんが漏えいしていないと判断する基準は次のとおりです。

①集じん排気装置排気口内 0 cpm
②セキュリティゾーン出入口 BG+20 cpm 未満
③足場エリアの隔離養生養生周り BG+20 cpm 未満
④体育館周辺の風下の値が風上 BG+20 cpm 未満。

ご質問等がありましたら、一社）日本石綿対策技術協会 ACA Japan の志垣龍三までご連絡ください。メールアドレス shigaki.ryuzo@aca-japan.or.jp