

〇市立小学校におけるアスベスト含有建築物対策チームの活動状況等について

(令和 4 年 3 月 8 日現在)

(対策チームの活動実績)

年月日	会議	主な内容
令和 3 年 9 月 30 日	第 1 回 チーム会議	・対策チームの目的、構成、運営方法について ・本事案の経過説明、今後の進め方について
令和 3 年 10 月 12 日	第 2 回 チーム会議	・今後の対応策の検討 ・健康リスクの検証について（懇話会の設置）
令和 3 年 10 月 25 日	現地調査	・各校において天井ボードの状況及び耐火被覆の状態を調査
令和 3 年 11 月 4 日	第 3 回 チーム会議	・懇話会委員（案）について ・今後の対応策について
令和 3 年 11 月 10 日	臨時	・懇話会委員（案）について
令和 3 年 12 月 17 日	第 4 回 チーム会議	・今後の対応策の選定について ・健康リスクの検証の進め方について
令和 3 年 12 月 24 日	第 1 回 懇話会	・現状と経過の説明 ・健康リスクの検証方法について
令和 4 年 1 月 14 日	第 5 回 チーム会議	・次回懇話会に向けた事前測定について ・健康リスクの検証の進め方について
令和 4 年 1 月 20・21 日	濃度測定	・アスベスト繊維数濃度測定を実施
令和 4 年 1 月 31 日	第 2 回 懇話会	・アスベスト繊維数濃度測定結果について ・健康リスクの検証方法について

(現在の進捗状況及び今後の予定)

今後の対応策の検討
<p>【今後の対応策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・チーム会議において、安全性、教室の使用状況、耐火被覆の状態、費用、工期等を比較検討し、4 校とも「<u>体育館 3 階部分減築</u>」とする。 ・福泉小学校は当該フロアに音楽室、家庭科室、理科室があり、既設校舎において代替教室の十分な確保ができず、<u>代替校舎が必要</u>となる。他校は既設校舎を活用することで対応している。 <p>【今後の予定】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福泉小学校については、令和 4 年 3 月にプレハブ校舎を発注し、次年度 2 学期中の使用開始をめざしている。 ・<u>体育館 3 階フロアの減築</u>については、令和 4 年度に 1 校設計し、次年度の工事を予定しており、他 3 校についても、<u>早期の工事に向けて、計画的にすすめていく。</u>