

## 堺市・美原町合併新市建設計画事業(美原区域)進捗状況一覧表 (R1.11月末現在)

## 前期中(平成20年度まで)の事業完了をめざすもの

事業名	
美原複合シビック施設整備事業	平成21年11月9日オープン
基盤道路整備事業	平成22年3月17日完了
小学校給食調理場整備事業	全6校中、平成18年度4校完了、19年度2校完了
黒山小学校屋内運動場改築事業	平成22年3月16日完了
美原体育館改修事業	平成21年6月1日リニューアルオープン
美原総合スポーツセンター整備事業	平成21年10月5日(プール棟は10日)オープン
美原総合福祉会館改修事業	平成21年3月2日リニューアルオープン

## 中期中(平成23年度まで)の事業完了をめざすもの

事業名	進捗状況
小中学校一貫校化事業	平成26年11月26日完了
美原中学校校舎改築事業	平成28年2月25日完了
西小学校大規模改造事業	平成26年8月25日完了
きた保育所建替事業	平成29年12月31日完了
舟渡池公園活性化事業	平成23年5月14日完了
南余部西公園整備事業	平成20年4月17日完了
シンボルロード・プロムナード整備事業	黒山12号線一部工事完了(別館北側)
(新拠点中心核整備)バスターミナルなど	平成24年12月1日完了
(新拠点中心核整備)駐車場	平成23年10月31日完了

## 中期を目途に事業計画の具体化を図り後期中(平成26年度まで)の事業完了をめざすもの

事業名	進捗状況
西中学校屋内運動場改築事業	平成26年2月28日プール完了
(仮称)美原南運動場整備事業	令和2年6月を目途に地元にて区民ニーズの取りまとめを依頼中
(歴史ゾーン整備)交流拠点施設整備	平成27年7月24日完了
町道菩提1号線(石原14号線延伸部道路改良事業)	用地買収実施中
街区公園整備事業(平尾南)	平成27年9月7日完了
(仮称)総合防災センター整備事業	造成工事中、建設工事準備中、令和3年度供用開始予定

## 計画期間全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの

事業名	進捗状況
(歴史ゾーン整備)西藤井寺線(バイパス)事業 (都市計画道路 向陵多治井線)	平成26年4月7日完了
美原地域生活道路・歩道整備事業	引き続き地元要望を精査し、道路整備を進める
下水道整備事業	人口普及率 95.8%(平成31年3月末)
老朽水道管更新事業	平成28年2月29日完了
堺美原間配水小管連絡事業	進捗率98.6%(令和元年11月末)