

堺市・美原町合併新市建設計画事業＜美原区域分＞一覧表（H29.11月末現在）

前期中（平成20年度まで）の事業完了をめざすもの

事業名	進捗状況
美原複合シビック施設整備事業	平成21年11月9日オープン
基盤道路整備事業	平成22年3月17日完了
小学校給食調理場整備事業	全6校中、平成18年度4校完了、19年度2校完了
黒山小学校屋内運動場改築事業	平成22年3月16日完了
美原体育館改修事業	平成21年6月1日リニューアルオープン
美原総合スポーツセンター整備事業	平成21年10月5日（プール棟は10日）オープン
美原総合福祉会館改修事業	平成21年3月2日リニューアルオープン

中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの

事業名	進捗状況
小中学校一貫校化事業	平成26年11月26日完了
美原中学校校舎改築事業	平成28年2月25日完了
西小学校大規模改造事業	平成26年8月25日完了
きた保育所建替事業	平成30年3月末までに完了予定
舟渡池公園活性化事業	平成23年5月14日完了
南余部西公園整備事業	平成20年4月17日完了
シンボルロード・プロムナード整備事業	黒山12号線一部工事完了（別館北側）
（新拠点中心核整備）バスターミナルなど	平成24年12月1日完了
（新拠点中心核整備）駐車場	平成23年10月31日完了

中期を目途に事業計画の具体化を図り後期中（平成26年度まで）の事業完了をめざすもの

事業名	進捗状況
西中学校屋内運動場改築事業	平成26年2月28日プール完了
（仮称）美原南運動場整備事業	事業候補地、施設構成等の調査を実施中
（歴史ゾーン整備）交流拠点施設整備	平成27年7月24日完了
町道菩提1号線（石原14号線延伸部道路改良事業）	用地買収実施中
街区公園整備事業（平尾南）	平成27年9月7日完了
（仮称）総合防災センター整備事業	造成工事中、建設設計中

計画期間全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの

事業名	進捗状況
（歴史ゾーン整備）西藤井寺線（バイパス）事業 （都市計画道路 向陵多治井線）	平成26年4月7日完了
美原地域生活道路・歩道整備事業	引き続き地元要望を精査し、道路整備を進める
下水道整備事業	人口普及率95.2%（平成29年3月末）
老朽水道管更新事業	平成28年2月29日完了
堺美原間配水小管連絡事業	進捗率91.8%（平成29年11月末）