

平成23年10月25日開催 第23回堺市美原地域審議会資料

# 新市建設計画事業の平成23年度 進捗について

## 平成23年度 新市建設計画事業の進捗について（目次）

### < 中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの >

小中学校一貫校化事業（さつき野）【教育委員会 施設課】	1
シンボルロード・プロムナード整備事業【道路整備課】	2
美原中学校校舎改築事業【教育委員会 施設課】	3
美原西小学校屋内運動場校舎大規模改造事業【教育委員会 施設課】	4
美原複合シビック施設整備事業【美原都市拠点整備室】	5
きた保育者建替事業【保育施策推進室】	6

### < 中期を目途に事業計画の具体化を図り後期中（平成26年度まで）の事業完了をめざすもの >

美原西中学校屋内運動場改築事業【教育委員会 施設課】	7
（仮称）美原南運動場整備事業（平尾・菅生）【スポーツ企画課】	8
石原14号線延伸部道路改良事業【道路整備課】	9
（仮称）堺市総合防災センター整備事業【消防局 総務課】	10
歴史ゾーン整備事業（交流拠点施設整備）【美原都市拠点整備室】	11
平尾南街区公園整備事業【公園緑地整備課】	12

### < 全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの >

下水道整備事業【下水道計画課】	13
堺美原間配水小管連絡事業【配水計画課】	14
老朽水道管更新事業【配水計画課】	15
地域生活道路・歩道整備事業【道路整備課・北部地域整備事務所】	16
西藤井寺線（バイパス）事業（都市計画道路 向陵多治井線）【道路計画課】	17

### < その他事業 >

路線バスルートの新設・拡充事業【公共交通課】	18
鉄軌道整備調査研究事業【交通政策課】	19

<u>中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの</u>		担当課：教育委員会 施設課	
事業名	小中学校一貫校化事業（さつき野）	H23 予算額	110,525 千円
現在までの進捗状況	平成20年度 さつき野小学校・中学校連絡橋整備基本計画業務完了		
	平成21年度 さつき野小中学校一貫校化事業にかかる連絡橋等の実施設計業務完了		
今後	平成22年度 さつき野小学校さつき野中学校連絡橋新築工事完了 さつき野小学校さつき野中学校校舎内部改修工事設計業務完了 さつき野小学校さつき野中学校校舎便所改修外工事完了		
	平成23年7月 さつき野小学校校舎内部改修工事着手 契約相手方：道岡建設工業(株) 契約金額：61,630,800円 さつき野小学校内部改修工事に伴う電気設備工事着手 契約相手方：(株)三陽電気商会 契約金額：18,598,650円 さつき野小学校内部改修工事に伴う給排水設備工事着手 契約相手方：福泉設備工業(株) 契約金額：12,038,250円 8月 さつき野小学校外壁改修工事設計業務着手 契約相手方：(株)三興 契約金額：1,100,400円		
今後の計画	平成23年12月 さつき野小学校外壁改修工事設計業務完了 平成24年2月 さつき野小学校校舎内部改修工事完了 平成24年度 さつき野中学校校舎内部改修工事 さつき野小学校外壁改修工事		
資料の有無	有（ 枚） <input type="checkbox"/> 無	担当者・連絡先	

<u>中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの</u>		担当課：道路整備課	
事業名	【新拠点中心核整備事業】シンボルロード・プロムナード整備事業	H23 予算額	4,700 千円
現在までの進捗状況	<p>美原新拠点における安全で快適な歩行空間の整備として、シンボルロード（黒山12号線）、プロムナード（黒山幹線）における歩道整備を行っていく。</p> <p>シンボルロード（黒山12号線）においては、美原区役所北側（国道309号と黒山南北線との区間）を重点的に整備すべく、関係地権者への協力要請、道路法線の検討を進めながら、平成17年度及び平成18年度には、一部区役所北側駐車場側の歩道整備を行い、平成19年度には美原図書館駐車場北側の整備を行い、平成20年度には区役所北側において一部用地買収を行った。</p> <p>また、プロムナード（黒山幹線）については、平成17年度に北余部黒山1号線との交差点付近、平成18年度は美原図書館駐車場西側において歩道整備を行った。平成20・21年度は、国道309号との交差点北側部分での交差点拡幅改良事業用地確保に向け、2筆112㎡の用地買収を行った。</p>		
今後の計画	<p>今後、当面の間、シンボルロード（黒山12号線）においては、美原区役所別館北側、国道309号と黒山南北線との区間の拡幅整備を順次進めるため、関係地権者の協力を得ながら、用地測量等を実施し、用地確保及び整備工事を進めていきたい。</p> <p>また、プロムナード（黒山幹線）においても、用地確保のため地権者及び美原新拠点黒山まちづくり協議会との調整等を図っていきたい。</p>		
資料の有無	<input checked="" type="checkbox"/> （1枚）	無	担当者・連絡先

<u>中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの</u>		担当課：教育委員会 施設課	
事業名	美原中学校校舎改築事業		H23 予算額 221,358 千円
現在までの 進捗状況	平成20年度	美原中学校校舎改築外工事設計業務完了（第1期分）	
	平成21年度	美原中学校校舎撤去外工事設計業務完了（第2期分）	
今後 の計画	平成22年度	美原中学校北校舎改築外工事設計業務完了（第3期分）	
	平成23年8月	美原中学校校舎改築外工事完了（第1期分）	
	9月	美原中学校北校舎解体外工事設計業務着手（第4期分） 契約相手方：(株)トシ建築事務所 契約金額：833,700円	
	10月	美原中学校校舎解体工事完了（第2期分）	
		美原中学校北校舎改築外工事着手（第3期分）（校舎改築、 夜間照明外） 契約相手方：南街建設(株) 契約金額：230,580,000円	
今後の計画	平成23年12月	美原中学校北校舎解体外工事設計業務完了（第4期分）	
	平成24年度	美原中学校北校舎改築外工事完了（第3期分） 校舎改修、プール新築にかかる設計業務（第5期分）	
	平成25年度	美原中学校北校舎解体外工事（第4期分）	
	平成25年度～26年度	校舎改修、プール新築工事（第5期分）	
資料の有無	有（ <input type="checkbox"/> 枚）	<input checked="" type="checkbox"/> 無	担当者・連絡先



<u>中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの</u>		担当課：美原都市拠点整備室	
事業名	美原複合シビック施設整備事業	H23 予算額	346,070 千円
現在までの進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 美原複合シビック施設 平成 21 年 8 月 31 日 工事完成</li> <li>・ 国道 309 号歩道拡幅及び電線共同溝設置 平成 21 年 8 月 31 日 工事完成</li> <li>・ 美原中央公民館解体工事 平成 22 年 1 月～平成 22 年 9 月 24 日工事完成</li> <li>・ 旧美原区役所別館改修工事 平成 22 年 6 月～平成 23 年 2 月 24 日工事完成</li> <li>・ 旧美原区役所本館解体工事（平成 23 年 3 月着工）</li> </ul>		
平成 23 年度の計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市民駐車場等の整備（平成 22 年 10 月～平成 23 年 10 月完成予定）（継続事業）  【駐車台数】立体駐車場 138 台（2 層 3 段）、平面駐車場 12 台、車椅子駐車場 4 台 計 154 台  【駐輪場】自転車 203 台、原付自転車 20 台、大型バイク 8 台 計 231 台</li> <li>・ 旧美原区役所本館解体工事（平成 23 年 3 月～平成 23 年 9 月完成）（継続事業）</li> <li>・ バスターミナル整備工事（平成 23 年 10 月着工予定）</li> </ul>		
平成 24 年度以降の計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ バスターミナル整備工事（平成 23 年 10 月着工予定）（継続事業）</li> <li>・ 横断歩道橋設置の検証</li> </ul>		
資料の有無	有（ <input type="checkbox"/> 枚）	<input type="checkbox"/> 無	担当者・連絡先

<u>中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの</u>		担当課： 保育施策推進室	
事業名	美原きた保育所建替事業	H23 予算額 0 千円（現計予算） ※用地取得にかかる債務負担行為を予算化	
現在までの進捗状況	<p>現在、美原区域における保育需要の予測を踏まえながら、利便性・形状・適した広さ等建て替えに必要な諸条件を満たす土地の確保に向け、鋭意取り組んでいるところである。</p> <p>※概算事業費 727 百万円</p>		
今後の計画	引き続き、地域の協力を得ながら、建て替え用地の確保に努めるとともに、新しい保育所の規模、施設機能など総合的に検討し、民営化を含めた建設手法について地域や関係各課と調整を行い、新市計画の最終年度である平成26年度事業完了をめざしていく。		
資料の有無	有（ 枚）	<input type="checkbox"/> 無	担当者・連絡先



<p><b>中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成26年度まで） の事業完了をめざすもの</b></p>		<p>担当課：教育委員会 施設課</p>	
事業名	美原西中学校屋内運動場改築事業		H23 予算額 197,794 千円
現在までの 進捗状況	<p>平成21年度 美原西中学校体育館改築外工事設計業務完了  平成23年6月 美原西中学校外2校校舎耐震補強工事設計業務着手  契約相手方：(株)葵総合計画 契約金額：8,517,600円  平成23年9月 美原西中学校体育館改築外工事完了  10月 美原西中学校体育館解体工事着手  契約相手方：(有)味起央 契約金額：14,402,850円</p>		
今後の計画	<p>平成23年11月 美原西中学校外2校校舎耐震補強工事設計業務完了  平成24年1月 美原西中学校体育館解体工事完了  平成24年度 美原西中学校校舎耐震補強工事  プール新築に係る設計業務  平成25年度 プール新築工事</p>		
資料の有無	有（ <input type="checkbox"/> 枚）	<input checked="" type="checkbox"/> 無	担当者・連絡先

<p><u>中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中(平成26年度まで)の事業完了をめざすもの</u></p>		<p>担当課：スポーツ企画課</p>	
<p>事業名</p>	<p>(仮称)美原南運動場整備事業(平尾・菅生)</p>	<p>H23予算額</p>	<p>0千円</p>
<p>現在までの進捗状況</p>	<p>適地の検討</p>		
<p>今後の計画</p>	<p>○ 事業規模及び施設内容  事業地域：平尾・菅生地域  具体的な候補地及び施設規模・機能等の検討を行う。</p> <p>○ 平成23年度事業内容  現状の他施設の整備状況・利用ニーズを踏まえ、事業候補地及び施設の構成等について  庁内の合意形成を図る。</p> <p>○ 平成24年度以降の事業予定  ・平成24年度～：調査・設計・整備等  ・平成26年度：竣工予定</p>		
<p>資料の有無</p>	<p>有 (                      枚 )</p>	<p><input type="checkbox"/> 無</p>	<p>担当者・連絡先</p>

<p><u>中期中を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成 26 年度まで）の事業完了をめざすもの</u></p>		<p>担当課：道路整備課</p>	
事業名	石原 14 号線延伸部道路改良事業	H 23 予算額	500 千円
現在までの進捗状況	<p>H19 年度 市道、里道、水路明示  H20 年度 道路予備設計  H 21 年度 警察協議 土地所有者調整  H22 年度 用地買収に伴う支障物件調査発注 23 年 2 月一部買収済み  H23 年度 用地交渉中</p>		
今後の計画	<p>・平成 23 年度は決定した道路法線を基に用地買収を行う。</p> <p>H23 年度予算 委託料 500 千円（公嘱等）  用地費 162,000 千円（公社買取）</p>		
資料の有無	有（ 1 枚）	無	担当者・連絡先

<p><u>中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成26年度まで）の事業完了をめざすもの</u></p>		<p>担当課：消防局総務課</p>	
<p>事業名</p>	<p>（仮称）堺市総合防災センター整備事業</p>	<p>H23 予算額</p>	<p>5,000 千円</p>
<p>現在までの進捗状況</p>	<p>① 他都市の防災センターの視察          ② その他先進事例の調査研究          ③ 平成21年度の取組み          ・事業の具体化に向け、基本調査を行いました。（予算は、財政局企画部の企画費から執行）          ④ 平成23年度の取組み          ・平成22年度に引き続き用地選定を行い、用地取得を目指しているところです。          ・基本構想の策定を行っています。（平成23年10月末、策定業務完了予定）          ⑤ 想定する機能等          ・消防職員、消防団員への訓練施設機能          ・消防局機能の補完、代替施設          ・緊急消防援助隊、広域支援部隊等の活動拠点機能          ・防災に関する市民等への教育啓発、研修施設機能          ・災害対策用資機材の備蓄、救援物資の中継・分配機能          ※ 概算事業費 3,740 百万円</p>		
<p>今後の計画</p>	<p>・ 用地選定及び用地取得          ・ 基本設計等</p>		
<p>資料の有無</p>	<p>有（                      枚）</p>	<p><input type="checkbox"/> 無</p>	<p>担当者・連絡先</p>

<p><b>中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成26年度まで） の事業完了をめざすもの</b></p>		<p>担当課：美原都市拠点整備室</p>	
<p>事業名</p>	<p>歴史ゾーン整備事業（交流拠点施設整備）</p>	<p>H23 予算額</p>	<p>3,000 千円</p>
<p>現在までの進捗状況</p>	<p>○歴史ゾーン整備事業については、合併に伴い策定された堺市・美原町合併新市建設計画において「広域幹線道路が結節する立地特性を活かして、歴史文化に触れる交流拠点としての整備を図る」と位置づけられており、黒姫山古墳を中心に歴史と暮らしが調和した活気に満ちあふれる交流拠点としての整備をめざすものです。</p> <p>○平成22年度に歴史ゾーン整備に関するおおまかな方向性を示す「歴史ゾーン整備基本構想（素案）」を作成。</p>		
<p>平成23年度の計画</p>	<p>○平成22年度作成の「歴史ゾーン整備基本構想（素案）」に基づき、「歴史ゾーン整備基本計画」を策定する。</p> <p>〈基本計画策定にかかる主な内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用意向調査（需要調査）…7月実施</li> <li>・住民ワークショップ…10月実施（予定）</li> <li>・庁内関係者会議</li> <li>・基本計画書作成 など</li> </ul>		
<p>平成24年度以降の計画</p>	<p>○歴史ゾーン整備実施設計等（予定）</p>		
<p>資料の有無</p>	<p>有（                      枚）</p>	<p><input type="checkbox"/> 無</p>	<p>担当者・連絡先</p>

<u>中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成26年度まで） の事業完了をめざすもの</u>		担当課：公園緑地整備課	
事業名	平尾南街区公園整備事業	H23 予算額	0 千円
現在までの進捗状況	事業用地は堺市土地開発公社にて先行取得済み		
平成23年度の計画	事業内容の検討 平成24年度 当初予算要求		
平成24年度以降の計画	平成24年度 公園基本・実施設計、公園用地公社買戻し 平成25年度 公園整備工事（1期） 平成26年度 公園整備工事（2期）		
資料の有無	<input checked="" type="radio"/> 有（1 枚）	<input type="radio"/> 無	担当者・連絡先

<u>全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの</u>		担当課：下水道計画課	
事業名	下水道整備事業	H23 予算額	1,081,934 千円
現在までの進捗状況	<p>【汚水整備】</p> <p>今年度は、過年度発注済工事区域（平尾・真福寺・黒山・木材通）において、仮移設した水道・ガス管の復元工事及び舗装本復旧工事を順次施工している他、都市計画道路向陵多治井線の建設に併せた沿線の汚水管整備を実施しています。</p> <p>【雨水整備】</p> <p>今年度は、黒山・大保地区の浸水対策事業として、都市計画道路向陵多治井線の建設に併せて、菅池幹線の整備を実施しています。また、石原・小寺周辺の浸水対策事業として、小寺今井雨水管及び石原小寺雨水管の整備に係る設計業務を実施しています。</p>		
今後の計画	<p>市域全般の均衡ある整備のため、新市建設計画（計画期間：平成 17 年度～平成 26 年度）において合併後 10 年間で美原区域の市街化区域の整備を完成させることを定め、事業を進めてきました。事業の前倒しを図ることで期間を圧縮し、市街化区域については概ね整備が完了するなか、現在、市街化調整区域を含め整備を進めるため、市街化調整区域の下水道法事業認可を平成 23 年 2 月 18 日に取得したところです。今後は市街化区域及び市街化調整区域の公道（里道除く）部分の整備を平成 26 年度までに完了させることを目標に、順次整備を進めていきます。</p>		
資料の有無	有（ <input type="checkbox"/> 枚）	<input type="checkbox"/> 無	担当者・連絡先

<u>全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの</u>		担当課：配水計画課	
事業名	堺美原間配水小管連絡事業	H23 予算額	0 千円
現在までの進捗状況	<p>堺美原間配水小管連絡事業は、効率的な水運用及び事故発生時の救援管網確立等を目的として、美原区域と旧堺市域の境界付近に位置する15か所（布設延長＝1,590m）で配水小管を連絡（接続）する事業を進めています。（別添、配水小管連絡位置図参照）</p> <p>進捗状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成17～22年度 13か所（布設延長＝1,340m）について連絡事業を完了</li> <li>平成23年度は、工事なし。</li> </ul> <p>【配水小管連絡位置図】①（250m）、②（250m）、③（10m）、④（200m）、⑤（150m）、⑥（90m）、⑦（10m）、⑨（30m）、⑩（40m）、⑪（30m）、⑫（40m）、⑬（40m）、⑮（200m）</p>		
今後の計画	<p>今後の予定</p> <p>残余の2か所については、都市計画道路『大阪狭山線（バイパス）』の進捗にあわせて施工します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>施工時期未定</li> </ul> <p>【配水小管連絡位置図】⑧（130m）、⑭（120m）</p>		
資料の有無	有（ 1 枚）	無	担当者・連絡先



<u>全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの</u>		担当課：配水計画課	
事業名	老朽水道管更新事業	H23 予算額	5,000 千円
現在までの進捗状況	<p>美原区における老朽水道管更新事業については、区内に位置する 10.2 km (延長) の老朽水道管を対象に事業を進めています。</p> <p>各年度別の更新延長</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 17 年度                            1, 160 m</li> <li>・平成 18 年度                            2, 620 m</li> <li>・平成 19 年度                            4, 780 m</li> <li>・平成 20 年度                            190 m</li> <li>・平成 21 年度                            0 m</li> <li>・平成 22 年度                            0 m</li> <li>・平成 23 年度                            60 m</li> </ul> <p>【更新済み延長計】                    8, 810 m</p>		
今後の計画	<p>今後の予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 24 ~ 25 年度                    320 m 【工事発注予定】</li> <li>・平成 25 年度以降については、他の道路掘削工事と施行調整を図りつつ、合理的な事業を実施します。</li> </ul> <p>【更新予定延長】                    1, 105 m</p>		
資料の有無	有 (                    枚 )                    (無)	担当者・連絡先	

<u>全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの</u>		担当課：道路整備課 北部地域整備事務所	
事業名	地域生活道路・歩道整備事業	H23 予算額	180,300 千円
現在までの進捗状況	<p>【大饗 1 号線路肩拡幅改良】（平成 17 年度完成）</p> <p>【小平尾 3 号線拡幅整備】（平成 18 年度完成）</p> <p>【丹上 27・28 号線道路築造】（平成 19 年度完成）</p> <p>【菅生 40 号線道路築造】事業用地の境界確定が完了し、道路の詳細設計完了。22 年度一部用地交渉開始</p> <p>【阿弥地内道路築造】事業用地の調査を実施、22 年度境界確定完了、24 年度完成予定</p> <p>【今井太井 2 号線道路築造】 平成 21 年度用地取得、工事、22 年度完成</p> <p>【菩提大饗 1 号線（路肩整備）】 →平成 20 度 160m・21 年度 100m・平成 22 年度完成</p> <p>【大饗 6 号線外（拡幅整備）】 平成 21 年度 100m・（平成 23 年度完成予定）</p> <p>【阿弥 19 号線（道路改良）】 →平成 20 年度完成</p> <p>【丹上真福寺線】拡幅整備 →平成 21 年度用地取得済、平成 22 年度完成</p> <p>【大保 1 号線】 拡幅整備</p>		
今後の計画	<p>今後、既に着手している事業を進めながら、新たな整備箇所については、地元要望などを精査し、必要な道路整備を地元自治会と協力し実施していく。</p> <p>《平成 23 年度予定事業》（別紙箇所図）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 阿弥地内道路築造 →用地取得済、工事予定（10 月入札予定）（位置図①）</li> <li>・ 菅生 40 号線道路築造 →用地取得一部済、工事予定（位置図②）</li> <li>・ 大饗 10 号線外拡幅整備 →220m 工事予定（11 月入札予定）（位置図③）</li> <li>・ 今井 10 号線外拡幅整備 →120m 工事予定（10 月入札予定）（位置図④）</li> </ul>		
資料の有無	有（ 4 枚）	無	担当者・連絡先

<u>全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの</u>		担当課：道路計画課	
事業名	西藤井寺線（バイパス）事業（都市計画道路向陵多治井線）	H23 予算額	57,600 千円
現在までの進捗状況	H18 年度大阪府事務移譲 H18 年度～H21 年度 文化財発掘調査 H21 年度～ 道路築造工事 用地買収率 約 99%		
今後の計画	平成 23 年度予定 ・道路築造工事の実施（平成 24 年 2 月末まで）。 ・未買収地について、交渉を進める（1 権利者）。 ・公社保有地の取得（平成 24 年 3 月） 平成 24 年度以降の予定 ・道路築造工事の実施（平成 25 年完成予定）。		
資料の有無	有（ <input type="checkbox"/> 枚）	<input type="checkbox"/> 無	担当者・連絡先

<u>そ の 他 事 業</u>		担当課：公共交通課	
事業名	路線バスルートの新設・拡充事業	H23 予算額	175,674 千円
現在までの進捗状況	<p>平成 17 年 2 月 1 日 美原区役所～初芝駅前ルート(南海バス) 及び 美原区役所～新金岡駅前ルート(南海バス) 運行開始</p> <p>平成 17 年 5 月 30 日 さつき野東～北野田駅前ルート(近鉄バス) 運行開始</p> <p>平成 18 年 9 月 25 日 多治井循環～北野田駅前ルート(南海バス・近鉄バス共同) 運行開始 [利用促進等]</p> <p>これまで、利用促進を図るため PR として次のような取り組みをおこなってきています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 市広報、美原区役所広報、東区役所広報、美原区役所ホームページに、お知らせや利用 PR 記事掲載</li> <li>② 路線沿線自治会での利用案内チラシの回覧</li> <li>③ 小中学校等への利用依頼</li> <li>④ 美原商工会、大阪南農協丹南支店の協力による利用案内チラシの配置</li> <li>⑤ 「美原区ガイド」(美原区役所発行、全戸配布) 添付の美原区マップにバスルート掲載</li> <li>⑥ 市ホームページ内の公共交通課ページにて、「公共交通情報検索ナビ」を開設(市域全体の公共交通利用促進の一環。)</li> <li>⑦ 美原区全域のバスマップを作成し、全戸配布</li> <li>⑧ 広国神社前バス停の追加</li> </ul>		
今後の計画			
資料の有無	有 (                      枚 )	<input type="checkbox"/> 無	担当者・連絡先

<u>そ の 他 事 業</u>		担当課：交通政策課	
事業名	鉄軌道整備調査研究事業	H23 予算額	0 千円
現在までの進捗状況	<p>鉄軌道整備の調査研究に関しては、平成 20、21 年度にわたり、LRT を基軸とした市内全域の路面交通ネットワークのあり方について調査・研究を行いました。平成 22 年度からは、南北の優れた鉄軌道網を活かし、鉄軌道や路線バス等の路面公共交通による東西交通軸の強化、市域内の地域拠点間を結ぶ交通ネットワーク、また、鉄道駅を中心とした地域内交通をあわせて検討することにより、都市活動と日常生活を支える、広域的な公共交通網から市民の生活圏の交通にいたる総合的な公共交通体系の形成をめざし、総合都市交通計画の検討を行っている。</p>		
平成 23 年度の計画	<p>市民の皆様や有識者などのご意見をお聴きしながら、平成 23 年度に、総合都市交通計画の方向性をとりまとめる予定です。</p>		
平成 24 年度以降の計画	<p>パーソントリップ調査結果などを活用し、具体の事業・施策について調査研究を行っていく予定です。</p>		
資料の有無	有 (                      枚 )	<input type="checkbox"/> 無	担当者・連絡先