

平成25年3月15日開催 第26回堺市美原地域審議会資料

新市建設計画事業の平成25年度 予算（案）について

美原区域分 51億544万6千円

新市建設計画事業（美原区域分）の平成25年度予算（案）について（目次）

< 中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの >

さつき野小中学校一貫校化事業【教育委員会 施設課】	1
美原中学校校舎改築事業【教育委員会 施設課】	2
美原西小学校屋内運動場・校舎大規模改造事業【教育委員会 施設課】	3
美原きた保育所建替事業【保育推進課】	4
シンボルロード・プロムナード整備事業【道路整備課】	5
美原複合シビック施設整備事業【美原都市拠点整備室】	資料の最終ページに追加

< 中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成26年度まで）の事業完了をめざすもの >

美原西中学校屋内運動場改築事業【教育委員会 施設課】	6
（仮称）美原南運動場整備事業（平尾・菅生）【スポーツ施設課】	7
歴史ゾーン整備事業（交流拠点施設整備）【美原都市拠点整備室】	8
石原14号線延伸部道路改良事業【道路整備課】	9
平尾南街区公園整備事業【公園緑地整備課】	10
（仮称）堺市総合防災センター整備事業【消防局 総務課】	11

< 全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの >

西藤井寺線（バイパス）事業（都市計画道路 向陵多治井線）【道路計画課】	12
地域生活道路・歩道整備事業【道路整備課】	13
下水道整備事業【下水道計画課】	14
老朽水道管更新事業【配水計画課】	15
堺美原間配水小管連絡事業【配水計画課】	16

< その他事業 >

路線バスルートの新設・拡充事業【公共交通課】	17
鉄軌道整備調査研究事業【交通政策課】	18
配水施設整備改良事業【配水計画課】	19

<u>中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの</u>		担当課：教育委員会 施設課
事業名	さつき野小中学校一貫校化事業	H25 予算額 123,830 千円
現在までの進捗状況	平成20年度 さつき野小学校・中学校連絡橋整備基本計画業務完了 平成21年度 さつき野小中学校一貫校化事業にかかる連絡橋等の実施設計業務完了 平成22年度 さつき野小学校さつき野中学校連絡橋新築工事完了 さつき野小学校さつき野中学校校舎内部改修工事設計業務完了 さつき野小学校さつき野中学校校舎便所改修外工事完了 平成23年度 さつき野小学校校舎内部改修工事完了 さつき野小学校外壁改修工事設計業務完了 平成24年度 さつき野中学校校舎内部改修工事完了 さつき野小学校外壁・屋上防水改修外工事（1期）完了	
今後の計画	平成25年度 さつき野小学校外壁・屋上防水改修外工事（2期） 平成26年度 さつき野小学校外壁改修外工事（3期）	
資料の有無	有（ 枚） <input type="checkbox"/> 無	

中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの		担当課：教育委員会 施設課	
事業名	美原中学校校舎改築事業	H25 予算額	178,198 千円
現在までの進捗状況	平成20年度 校舎改築外工事の設計完了（第1期分） 平成21年度 校舎撤去外工事の設計完了（第2期分） 平成22年度 北校舎改築外工事の設計完了（第3期分） 校舎改築外工事の完了（第1期分） 平成23年度 北校舎解体外工事の設計完了（第4期分） 校舎解体工事の完了（第2期分） 平成24年度 北校舎改築外工事の完了（第3期分） プール改築外工事の設計完了（第5期分）		
今後の計画	平成25年度 北校舎解体外工事（第4期分） 平成25年度～26年度 校舎改修、プール新築工事（第5期分）		
資料の有無	有（ 枚）	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<u>中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの</u>		担当課：教育委員会 施設課	
事業名	美原西小学校屋内運動場・校舎大規模改造事業	H25 予算額	79,764 千円
現在までの進捗状況	<p>平成20年度 体育館大規模改造工事の設計完了</p> <p>平成21年度 体育館大規模改造工事の完了 校舎大規模改造工事の設計業務完了</p> <p>平成22年度 校舎・プール大規模改造工事（第1期）の完了</p> <p>平成23年度 校舎大規模改造工事（第2期）の完了（校舎改修、耐震補強、EV設置）</p> <p>平成24年度 校舎大規模改造工事（第3期）の完了（普通教室、特別教室、外壁改修等）</p>		
今後の計画	<p>平成25年度 校舎大規模改造工事（第4期分）（更衣室、シャワー室、多目的室改修等）</p> <p>平成26年度 正門改修外工事</p>		
資料の有無	有（ 枚）	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<u>中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの</u>		担当課： 保育推進課
事業名	美原きた保育所建替事業	H25 予算額 100,000 千円
現在までの進捗状況	<p>美原区域における保育需要の予測を踏まえながら、利便性・形状・適した広さ等建て替えに必要な諸条件を満たす土地の確保に向けて、現保育所の近隣地において地権者等との調整を行っている。</p>	
今後の計画	<p>引き続き、建て替え用地の確保に向けての調整を行うとともに、新しい保育所の規模、施設機能など民営化を含めた建設手法について総合的に検討し、事業実現に向けて鋭意取り組んでいく。</p>	
資料の有無	有（ 枚）	<input type="checkbox"/> 無

中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの		担当課：道路整備課	
事業名	【新拠点中心核整備事業】シンボルロード・プロムナード整備事業	H25 予算額	105,330 千円
現在までの進捗状況	<p>美原都市拠点における安全で快適な歩行空間の整備として、シンボルロード（黒山 12 号線）、プロムナード（黒山幹線）における歩道整備を行っていく。</p> <p>シンボルロード（黒山 12 号線）においては、美原区役所北側（国道 309 号と黒山南北線との区間）を重点的に整備すべく、関係地権者への協力要請、道路法線の検討を進めながら、平成 17 年度及び平成 18 年度には、一部区役所北側駐車場側の歩道整備を行い、平成 19 年度には美原図書館駐車場北側の整備を行い、平成 20 年度には区役所北側において一部用地買収を行い、平成 24 年度に一部道路整備を行った。</p> <p>また、プロムナード（黒山幹線）については、平成 17 年度に北余部黒山 1 号線との交差点付近、平成 18 年度は美原図書館駐車場西側において歩道整備を行った。平成 20・21 年度は、国道 309 号との交差点北側部分での交差点拡幅改良事業用地確保に向け、2 筆 112 m²の用地買収を行った。</p>		
今後の計画	<p>当面の間、シンボルロード（黒山 12 号線）においては、美原区役所別館北側、国道 309 号と黒山南北線との区間の拡幅整備を順次進めるため、関係地権者の協力を得ながら、用地測量等を実施し、用地確保及び整備工事を進めていきたい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・黒山 12 号線一部 工事予定（L=140m） <p>また、プロムナード（黒山幹線）においても、用地確保のため地権者及び美原新拠点黒山まちづくり協議会との調整等を図っていきたい。</p>		
資料の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有（ 1 枚） <input type="checkbox"/> 無		

中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成26年度まで）の事業完了をめざすもの		担当課：教育委員会 施設課
事業名	美原西中学校屋内運動場改築事業	H25 予算額 117,840 千円
現在までの進捗状況	平成21年度 体育館改築工事の設計完了 平成23年度 校舎耐震補強工事の設計完了 体育館改築工事の完了 体育館解体工事の完了 平成24年度 校舎耐震補強工事の完了 プール新築外工事の設計完了	
今後の計画	平成25年度 プール新築外工事	
資料の有無	有（ 枚） <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	

<u>中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中(平成26年度まで)の事業完了をめざすもの</u>		担当課：スポーツ施設課
事業名	(仮称)美原南運動場整備事業(平尾・菅生)	H25 予算額 2,000 千円
現在までの進捗状況	施設規模・機能、候補地についての検討	
今後の計画	<p>○事業規模及び施設内容</p> <p>事業地域 : 平尾・菅生地域</p> <p>施設構成 : 多目的広場等</p> <p>候補地及び面積 : 未定</p> <p>○平成25年度以降の事業予定</p> <p>・平成25年度 : 施設規模・機能の決定、候補地選定 基本構想策定</p> <p>・平成26年度 : 設計・整備 竣工予定</p>	
資料の有無	有 (枚) <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 無

中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成26年度まで）の事業完了をめざすもの		担当課：美原都市拠点整備室
事業名	歴史ゾーン整備事業（交流拠点施設整備）	H25 予算額 2,400 千円
現在までの進捗状況	<p>○歴史ゾーン整備事業については、合併に伴い策定された堺市・美原町合併新市建設計画において「広域幹線道路が結節する立地特性を活かして、歴史文化に触れる交流拠点としての整備を図る」と位置づけられており、黒姫山古墳を中心に歴史と暮らしが調和した活気に満ちあふれる交流拠点としての整備をめざすものです。</p> <p>○平成 22 年度 歴史ゾーン整備に関するおおまかな方向性を示す「歴史ゾーン整備基本構想」を作成。</p> <p>○平成 23 年度 「歴史ゾーン整備基本計画」を作成。</p> <p>○平成 24 年度 実施体制について庁内関係課と協議中。</p>	
今後の計画	<p>○駐車場等を整備する事が確定次第、基本設計の委託業務を行う。（予定）</p> <p>○平成 25 年度以降整備工事（予定）</p>	
資料の有無	有（ 枚）	<input type="checkbox"/> 無

<u>中期中を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成26年度まで）の事業完了をめざすもの</u>		担当課：道路整備課	
事業名	石原14号線延伸部道路改良事業	H25 予算額	48,720 千円
現在までの進捗状況	H19年度 市道、里道、水路明示 H20年度 道路予備設計 H21年度 警察協議 土地所有者調整 H22年度 支障物件調査、用地買収（1件・1筆） H23年度 支障物件調査、用地買収（2件・2筆） H24年度 用地買収（4件・9筆）・道路詳細設計		
今後の計画	・平成25年度は用地買収を鋭意進める。 H25年度予算 委託料他 2,020千円（公嘱等） 用地費 29,900千円（道路特別会計） 補償費 16,800千円（道路特別会計）		
資料の有無	<input checked="" type="checkbox"/> （ 1枚） 無		

中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成26年度まで）の事業完了をめざすもの		担当課：公園緑地整備課
事業名	平尾南街区公園整備事業	H25 予算額 0 千円
現在までの進捗状況	事業用地は堺市土地開発公社にて先行取得の上、平成 24 年度に買戻し済み	
平成 24 年度の計画	公園用地公社買戻し（済み）、用地測量	
平成 25 年度以降の計画	平成 25 年度 ー ※ 設計費を平成 24 年度予算から要求していますが、平成 25 年度予算もゼロ査定 平成 26 年度 基本計画・基本設計・実施設計（予算要求予定） 平成 27 年度 公園整備工事（予算要求予定）	
資料の有無	<input checked="" type="radio"/> (1 枚) 無	

中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成26年度まで）の事業完了をめざすもの		担当課：消防局総務課
事業名	(仮称) 堺市総合防災センター整備事業	H25 予算額 459,986 千円
現在までの進捗状況	<p>① 他都市の防災センターの視察</p> <p>② その他先進事例の調査研究</p> <p>③ 平成 21 年度の取組み ・事業の具体化に向け、基本調査を行いました。(予算は、財政局企画部の企画費から執行)</p> <p>④ 平成 23 年度の取組み ・防災センターに整備すべき施設、機能等の選定を実施するとともに、基本設計に要する期間等の短縮を図るため、基本構想策定支援業務を行いました。(4,200 千円執行)</p> <p>⑤ 平成 24 年度の取組み ・平成 23 年度に引き続き、用地取得に向け取り組んでいるところです。</p> <p>⑥ 想定する機能等 ・消防職員、消防団員への訓練施設機能 ・消防局機能等の補完、代替施設 ・緊急消防援助隊、広域支援部隊等の活動拠点機能 ・防災に関する市民等への教育啓発、研修施設機能 ・災害対策用資機材の備蓄、救援物資の中継・分配機能</p> <p>※ 概算事業費 3,740 百万円</p>	
今後の計画	<ul style="list-style-type: none"> ・ 用地取得、基本設計等 	
資料の有無	有 (枚) <input type="checkbox"/> 無	

<u>全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの</u>		担当課：道路計画課	
事業名	西藤井寺線（バイパス）事業（都市計画道路 向陵多治井線）	H25 予算額	102,892 千円
現在までの進捗状況	H18 年度大阪府事務移譲 H18 年度～H21 年度 文化財発掘調査 用地買収 H21 年度 道路築造工事 用地買収 H22 年度 道路築造工事 用地買収（用地買収率約 99%） H23 年度 道路築造工事 H24 年度 道路築造工事		
今後の計画	平成 25 年度の予定 ・道路築造工事の実施。 ・交差点改良工事の実施（国道 309 号、府道泉大津美原線） ・未買収地について、交渉を進める（1 権利者） 工事完了後 供用予定		
資料の有無	有（ 枚） <input type="checkbox"/> 無		

<u>全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの</u>		担当課： 道路整備課	
事業名	地域生活道路・歩道整備事業	H25 予算額	119,376 千円
現在までの進捗状況	<p>【大饗 1 号線路肩拡幅改良】（平成 17 年度完成）</p> <p>【小平尾 3 号線拡幅整備】（平成 18 年度完成）</p> <p>【丹上 27・28 号線道路築造】（平成 19 年度完成）</p> <p>【菅生 40 号線道路築造】 H23 年度 1 期工事、H24 年度 2 期工事</p> <p>【阿弥地内道路築造】 H23 年度 1 期工事、H24 年度 2 期工事（完成予定）</p> <p>【今井太井 2 号線道路築造】（平成 22 年度完成）</p> <p>【菩提大饗 1 号線（路肩整備）】（平成 22 年度完成）</p> <p>【大饗 6 号線外（拡幅整備）】（平成 23 年度完成）</p> <p>【阿弥 19 号線（道路改良）】（平成 20 年度完成）</p> <p>【丹上真福寺線】 拡幅整備（平成 22 年度完成）</p>		
今後の計画	<p>今後、既に着手している事業を進めながら、新たな整備箇所については、地元要望などを精査し、必要な道路整備を地元自治会と協力し実施していく。</p> <p>《平成 25 年度予定事業》（別紙箇所図）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 菅生 40 号線道路築造 → 3 期工事予定(位置図①) ・ 太井地内道路築造 → 境界確定測量等(位置図②) ・ 平尾 37 号線道路築造 → 境界確定測量等(位置図③) ・ 平尾地内道路改良 → 境界確定測量等(位置図④) ・ 堺富田林線道路拡幅 → 工事予定(位置図⑤) 		
資料の有無	有 (5 枚)	無	

<u>全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの</u>		担当課：下水道計画課
事業名	下水道整備事業	H25 予算額 3,665,300 千円
現在までの進捗状況	<p>【汚水整備】 平成 24 年度は、菅生地区、木材通・青南台の一部の地域において、汚水整備の実施、汚水整備に必要な水道管の移設工事を実施しています。また、過年度発注済工事区域（黒山地区）において、仮移設した水道・ガス管の復元工事を順次施工しています。</p> <p>平成 25 年度は、菅生地区、木材通・青南台の一部の地域などの汚水整備を、着実に実施していきます。</p> <p>【雨水整備】 平成 24 年度は、黒山・大保地区の浸水対策事業として、都市計画道路向陵多治井線の建設に併せて、菅池幹線の整備を実施しています。また、石原・小寺周辺の浸水対策事業として、石原小寺雨水管の整備に着手するとともに、小寺今井雨水管に係る設計業務を実施しています。</p> <p>平成 25 年度は、石原小寺雨水管の整備を着実に実施する他、小寺今井雨水管の整備に着手する予定です。</p>	
今後の計画	<p>市域全般の均衡ある整備のため、新市建設計画（計画期間：平成 17 年度～平成 26 年度）において合併後 10 年間で美原区域の市街化区域の整備を完成することを定めましたが、事業の前倒しを図ることで期間を圧縮し、市街化区域の整備は概ね完了しました。</p> <p>今後は、市街化調整区域の公道（里道除く）部分の整備を平成 26 年度までに完了させることを目標に、順次整備を進めていきます。</p>	
資料の有無	有（ 枚）	無

<u>全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの</u>		担当課：配水計画課
事業名	老朽水道管更新事業	H25 予算額 19,600 千円 (※下水工事に伴う工事費用は除く)
現在までの進捗状況	<p>美原区における老朽水道管更新事業については、区内に位置する 10.2 km (延長) の老朽水道管を対象に事業を進めています。</p> <p>各年度別の更新延長</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成 17 年度 1, 160 m ・平成 18 年度 2, 620 m ・平成 19 年度 4, 780 m ・平成 20 年度 190 m ・平成 21 年度 0 m ・平成 22 年度 0 m ・平成 23 年度 60 m ・平成 24 年度 0 m <p>【更新済み延長計】 8, 810 m</p>	
今後の計画	<p>今後の予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成 25 年度 1, 230 m ・平成 26 年度以降については、他の道路掘削工事と調整を図りつつ合理的な事業を実施します。 <p>【更新予定延長】 125 m</p>	
資料の有無	有 (枚) <input checked="" type="radio"/> 無	

<u>全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの</u>		担当課：配水計画課
事業名	堺美原間配水小管連絡事業	H25 予算額 0 千円
現在までの進捗状況	<p>堺美原間配水小管連絡事業は、効率的な水運用及び事故発生時の救援管網確立等を目的として、美原区域と旧堺市域の境界付近に位置する15か所（布設延長＝1,590m）で配水小管を連絡（接続）する事業を進めています。（別添、配水小管連絡位置図参照）</p> <p>進捗状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成17～22年度 13か所（布設延長＝1,340m）について連絡事業を完了 平成23～24年度は、工事なし。 <p>【配水小管連絡位置図】①(250m)、②(250m)、③(10m)、④(200m)、⑤(150m)、⑥(90m)、⑦(10m)、⑨(30m)、⑩(40m)、⑪(30m)、⑫(40m)、⑬(40m)、⑮(200m)</p>	
今後の計画	<p>今後の予定</p> <p>平成25年度は、工事なし。</p> <p>残余の2か所については、都市計画道路『大阪狭山線(バイパス)』の進捗にあわせて施工します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 施工時期未定 <p>【配水小管連絡位置図】⑧(130m)、⑭(120m)</p>	
資料の有無	① (1 枚) 無	

そ の 他 事 業		担当課：公共交通課	
事 業 名	路線バスルートの新設・拡充事業	H25 予算額	145,000 千円
現在までの進捗状況	<p>平成 17 年 2 月 1 日 美原区役所前～初芝駅前ルート（南海バス） 及び 美原区役所前～新金岡駅前ルート（南海バス） 運行開始</p> <p>平成 17 年 5 月 30 日 さつき野東～北野田駅前ルート（近鉄バス） 運行開始</p> <p>平成 18 年 9 月 25 日 多治井循環～北野田駅前ルート（南海バス・近鉄バス共同） 運行開始</p> <p>[利用促進等]</p> <p>これまで、利用促進を図るため、市広報、美原区広報等への利用 P R 記事掲載や、美原区全域のバスマップの作成、全戸配布等の取組みを行っている。また、平成 23 年度から、美原区自治連合協議会の協力の下、下記取組みを行っている。</p> <p>○平成 23 年度 アンケート調査やワークショップを実施し、校区別のバスマップを作成するとともに、バスの利用促進についての意見をとりまとめた。</p> <p>○平成 24 年度 校区別のバスマップを、自治会加入全世帯に配布するとともに、公共交通課及び美原区役所市政情報コーナーに配架し、市ホームページに掲載した。また、前年度ワークショップでとりまとめたバスの利用促進策（みはら区民まつりバス利用促進啓発、美原区バス・スタンプラリー、美原区内小学校でのバス乗車体験など）を実施した。</p>		
今後の計画			
資料の有無	有（ 枚） <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>		

<u>その他事業</u>		担当課：交通政策課
事業名	鉄軌道整備調査研究事業	H25 予算額 0 千円
現在までの進捗状況	<p>鉄軌道整備の調査研究に関しては、平成20、21年度にわたり、LRTを基軸とした市内全域の路面交通ネットワークのあり方について調査・研究を行いました。</p> <p>また、平成22、23年度には東西交通軸などを含めた「公共交通ネットワークの形成」、バスなどの地域における公共交通の維持確保など「地域内公共交通の充実」、「公共交通の利便性向上」、「公共交通の利用促進」など、本市全体の公共交通のあり方を示す総合都市交通計画に係る方向性をとりまとめました。</p> <p>平成24年度からは平成23年度にとりまとめた総合都市交通計画に係る方向性に基づき、都心地域を含めた東西交通軸について、学識経験者などの専門家による議論を踏まえ検討を行っています。</p>	
今後の計画	<p>都心地域を含めた東西交通軸の検討については、パーソントリップ調査結果に基づく将来の交通需要予測などを踏まえ、建設事業費や運営収支など検討を行っていく予定です。</p>	
資料の有無	有（ 枚） <input type="checkbox"/> 無	

その他事業		担当課：配水計画課	
事業名	配水施設整備改良事業	H25 予算額	120,000 千円
現在までの進捗状況	<p>これまで、配水管の更新や下水道工事等に伴う配水管の移設工事を実施しました。また、配水池の設備についてはポンプ設備の増設、自家発電設備の更新、水運用管理システムの更新等を行いました。</p>		
今後の計画	<p>平成25年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・配水管整備（更新延長 1,020m） 経年劣化した配水管を更新します。 ・配水管改良（更新延長 1,680m） 経年劣化した配水管の更新、下水道工事等に伴う配水管の更新、舗装本復旧工事等を行います。 <p>平成26年度以降</p> <p>今後とも計画的に経年劣化した配水管や菅生配水池の更新工事等を実施していきます。</p>		
資料の有無	有（ 枚） (無)		

<u>中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの</u>		担当課：美原都市拠点整備室	
事業名	美原複合シビック施設整備事業	H25 予算額	0 千円
現在までの進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・美原複合シビック施設（区役所、文化会館） 平成 21 年 8 月 31 日工事完成、11 月供用開始 ・国道 309 号歩道拡幅及び電線共同溝設置 平成 21 年 8 月 31 日工事完成 ・美原中央公民館解体工事 平成 22 年 9 月 24 日工事完了 ・美原区役所別館改修工事 平成 23 年 2 月 24 日工事完成 ・旧美原区役所本館解体工事 平成 23 年 9 月 16 日工事完了 ・市民駐車場外新築工事 平成 23 年 10 月 31 日工事完成、11 月供用開始 ・バスターミナル整備工事 平成 23 年 11 月 21 日工事完成、12 月供用開始（ターミナル部分は平成 23 年 7 月供用開始） ・横断歩道橋設置にかかる費用対効果の検証を行うため、バスターミナル及び駐車場の利用状況、国道 309 号歩行者交通量の調査及び文化会館利用者へのアンケート調査を実施 		
今後の計画	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道橋設置にかかる費用対効果の調査結果分析等、横断歩道橋設置の検証を行う。 		
資料の有無	有（ 枚） <input type="checkbox"/> 無		