平成23年3月11日開催 第20回地域審議会資料

平成23年度新市建設計画 予算(案)について

美原区域分 32億8619万5千円

平成23年度 新市建設計画事業予算(案)について(目次)

| < | # | 期 | 伸 | (| 7 | 成 | 2 | 3 = | 年 / | 度。 | <u></u> | でノ | <u> </u> | の = | 事 ; | 業 : | 完 | 珳 | を | め | ざ | す | ŧ | <i>o</i> : | > | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|---|-------------|-------------|---|-----|-----|------------|---------|----|----------|-----|-----|-----|----|---|---|-----|---|----|-----|------------|---|-----|---|---|---|---|----|-----|-----|---|---|---|---|---|--------------|----|------------|
| | | さ | つ | き | 野 | /]\ | 中 | 学 | 校 | _ | 貫 | 校 | 化 | 事 | 業 | | 教 | 育 | 委 | 員 | 会 | | 施 | 設 | 課 |] • | | • | • | | • | • | • | | • | | | • | • | 1 | |
| | | シ | ン | ボ | ル | 口 | _ | ド | • | プ | | ᄉ | ナ | _ | ド | 整 | 備 | 事 | 業 | | 道 | 路 | 整 | 備 | 課 |] • | | • | • | | • | | • | | • | | | • | • | 2 | |
| | | 美 | 原 | 中 | 学 | 校 | 校 | 舎 | 改 | 築 | 事 | 業 | | 教 | 育 | 委 | 員 | 会 | | 施 | 設 | 課 |] | | | | | • | • | | • | • | • | | • | | | • | • | 3 | |
| | | 美 | 原 | 西 | /]\ | 学 | 校 | 屋 | 内 | 運 | 動 | 場 | | 校 | 舎 | 大 | 規 | 模 | 改 | 造 | 事 | 業 | | 教 | 育 | 委 | 員 | 会 | | 施 | :設 | と 課 | ₹] | | • | | | • | • | 4 | |
| | | 美 | 原 | 複 | 合 | シ | ビ | ッ | ク | 施 | 設 | 整 | 備 | 事 | 業 | | 美 | 原 | 新 | 拠 | 点 | 整 | 備 | 室 |] | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 5 | |
| | | 美 | 原 | き | た | 保 | 育 | 所 | 建 | 替 | 事 | 業 | | 保 | 育 | 課 |] | • | | | • | • | | | | | | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | 6 | |
| < | # | 期 | き | Ħ | 途 | 15 | 事 | 業 | 計 | 圃 | O | 具 | # | 15 | を | 図 | IJ | 後 | 期 | 中 | (| 7 | 成 | 2 | 6 | 年点 | 姜 | ŧ | で |) | Ø | 事 | 業 | 完 | 7 | ŧ | め | ざ | d | ŧ | <i>O</i> > |
| | | 美 | 原 | 西 | 中 | 学 | 校 | 屋 | 内 | 運 | 動 | 場 | 改 | 築 | 事 | 業 | | 教 | 育 | 委 | 員 | 숲 | | 施 | 設 | 課 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |
| | | (| 仮 | 称 |) | 美 | 原 | 南 | 運 | 動 | 場 | 整 | 備 | 事 | 業 | | ス | ポ | _ | ツ | 企 | 画 | 課 |] • | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |
| | | 石 | 原 | 1 | 4 | 号 | 線 | 延 | 伸 | 部 | 道 | 路 | 改 | 良 | 事 | 業 | | 道 | 路 | 整 | 備 | 課 |] . | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |
| | | (| 仮 | 称 |) | 堺 | 市 | 総 | 合 | 防 | 災 | セ | ン | タ | _ | 整 | 備 | 事 | 業 | | 消 | 防 | 局 | | 総 | 務 | 課 |] | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |
| | | 歴 | 史 | ゾ | _ | ン | 整 | 備 | 事 | 業 | | 美 | 原 | 新 | 拠 | 点 | 整 | 備 | 室 |] | • | • | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |
| | | 平 | 尾 | 南 | 街 | 区 | 公 | 遠 | 整 | 備 | 事 | 業 | | 公 | 袁 | 緑 | 地 | 整 | 備 | 課 |] | • | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |
| < | <u>全</u> | 期 | 間 | を | 通 | じ | • | 年 | 次 | 的 | /= | 継 | 続 | L | 7 | _事 | 業 | 美 | 施 | ·L | 7 | 11 | < | ŧ | 0 | > | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下 | 水 | 道 | 整 | 備 | 事 | 業 | | 下 | 水 | 道 | 計 | 画 | 課 |] | | • | • | | • | • | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |
| | | 堺 | 美 | 原 | 間 | 配 | 水 | 小 | 管 | 連 | 絡 | 事 | 業 | | 配 | 水 | 計 | 画 | 課 |] . | | • | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | |
| | | 老 | 朽 | 水 | 道 | 管 | 更 | 新 | 事 | 業 | | 配 | 水 | 計 | 画 | 課 |] | • | • | | • | • | | | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | |
| | | 地 | 域 | 生 | 活 | 道 | 路 | • | 歩 | 道 | 整 | 備 | 事 | 業 | | 道 | 路 | 整 | 備 | 課 | • | 北 | 部 | 地 | 域 | 整 | 備 | 事 | 矜 | 所 |] | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | |
| | | 西 | 藤 | 井 | 寺 | 線 | (| バ | 1 | / ° | ス |) | 事 | 業 | | 道 | 路 | 計 | 画 | 課 |] | • | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |
| < | そ | 0 | 他 | 事 | 業 | _> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 路 | 線 | バ | ス | ル | _ | ٢ | の | 新 | 設 | • | 拡 | 充 | 事 | 業 | | 公 | 共 | 交 | 通 | 課 |] | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |
| | | 鉄 | 軌 | 道 | 調 | 査 | 研 | 究 | | 交 | 通 | 政 | 策 | 課 |] | | | • | | | | - | | | | | | • | • | • | | | | - | | | | • | | 19 | |

| 中期中(平成2 | ? 3 年度まで) | _の <i>事業完了をめざすもの</i> 担当課:教育委員会 | 施 設 課 |
|--------------|--------------|---|---------|
| 事業名 | 小中学校一貫 | 夏校化事業 (さつき野) H 23 予算額 110,5 | 525 千円 |
| | 平成20年度 | さ つ き 野 小 学 校 ・ 中 学 校 連 絡 橋 整 備 基 本 計 画 業 務 完 了 | |
| | 平成21年度 | さつき野小中学校一貫校化事業にかかる連絡橋等の実施 | 設計業務 |
| | | 完 了 | |
| | 平成22年7月 | さ つ き 野 小 学 校 さ つ き 野 中 学 校 連 絡 橋 新 築 工 事 契 約 | |
| | | 契 約 相 手 方 : 大 日 本 土 木 ㈱ 契 約 金 額 : 133,035, | 000円 |
| 現在までの | 7 月 | さ つ き 野 小 学 校 さ つ き 野 中 学 校 校 舎 内 部 改 修 工 事 設 計 業 | 務 契 約 |
| 進 捗 状 況 | | 契 約 相 手 方 : ㈱ S - プ ラ ン ジ 約 金 額 : 8,704,50 | 0 円 |
| | 8 月 | さつき野小学校さつき野中学校連絡橋新築工事に伴う電 | 気 設 備 エ |
| | | 事 契 約 | |
| | | 契 約 相 手 方 : 예 サ カ イ 電 設 ジ 約 金 額 : 14,487,9 | 00円 |
| | 1 1 月 | さ つ き 野 小 学 校 さ つ き 野 中 学 校 校 舎 便 所 改 修 外 工 事 契 約 | |
| | | 契 約 相 手 方 : ㈱ Kaijo 契 約 金 額 : 9,230,052 円 | |
| | 平成23年2月 | さ つ き 野 小 学 校 さ つ き 野 中 学 校 校 舎 内 部 改 修 設 計 業 務 完 | 了 |
| | 平成 2 3 年 3 月 | さ つ き 野 小 学 校 さ つ き 野 中 学 校 連 絡 橋 新 築 工 事 完 了 | |
| A // 0 = 1 - | | さ つ き 野 小 学 校 さ つ き 野 中 学 校 校 舎 便 所 改 修 外 工 事 完 了 | |
| 今後の計画 | 平成23年度 | さ つ き 野 小 学 校 校 舎 内 部 改 修 工 事 | |
| | 平成24年度 | さ つ き 野 中 学 校 校 舎 内 部 改 修 工 事 | |
| | | | |
| 資料の有無 | 有(| 枚) 無 担当者・連絡先 | |

| 中期中(平成2 | 2 3 年度まで)の事業完了をめざすもの 担当課:道路整備課 |
|-----------|--|
| 事業名 | 【新拠点中心核整備事業】シンボルロード、 プロムナード整備事業 H23予算額 4,700千円 |
| 現在までの進捗状況 | 美原新拠点における安全で快適な歩行空間の整備として、シンボルロード(黒山 12 号線)、プロムナード(黒山幹線)における歩道整備を行っていく。シンボルロード(黒山 12 号線)においては、美原区役所北側(国道 309 号と黒山南北線との区間)を重点的に整備すべく、関係地権者への協力要請、道路法線の検討を進めながら、平成 17 年度及び平成 18 年度には、一部区役所北側駐車場側の歩道整備を行い、平成 19 年度には美原図書館駐車場北側の整備を行い、平成 20 年度には区役所北側において一部用地買収を行った。また、プロムナード(黒山幹線)については、平成 17 年度に北余部黒山 1 号線との交差点付近、平成 18 年度は美原図書館駐車場西側において歩道整備を行った。平成 20・21 年度は、国道 309 号との交差点北側部分での交差点拡幅改良事業用地確保に向け、2 筆 112 ㎡の用地買収を行った。 |
| 今後の計画 | 今後、当面の間、シンボルロード(黒山 12 号線)においては、美原区役所別館北側、国道 309 号と黒山南北線との区間の拡幅整備を順次進めるため、関係地権者の協力を得ながら、用地測量等を実施し、用地確保及び整備工事を進めていきたい。 また、プロムナード(黒山幹線)においても、用地確保のため地権者及び美原新拠点黒山まちづくり協議会との調整等を図っていきたい。 |
| 資料の有無 | 有 (1 枚) 無 担当者·連絡先 |

| <u>中期中(平成</u> | <u>(23年度まで)</u> の事業完了をめざすもの 担当課:教育委員会 施設課 |
|---------------|--|
| 事業名 | 美原中学校校舍改築事業 H 23 予算額 221,358 千円 |
| | 平成 2 1 年 9 月 美原中学校校舎改築外工事契約(第 1 期分) |
| | 契 約 相 手 方 : 創 建 ・ 伯 井 商 店 建 設 工 事 共 同 企 業 体 |
| | 契約金額:351,435,000円 |
| 現在までの進 | 平成21年度 校舎解体にかかる設計業務完了(第2期分) |
| 捗 状 況 | 平 成 2 2 年 7 月 美 原 中 学 校 北 校 舎 改 築 外 工 事 設 計 業 務 契 約 (第 3 期 分) |
| | 契 約 相 手 方 : ㈱ 双 星 設 計 契 約 金 額 : 11,556,300 円 |
| | 平成23年1月 美原中学校校舎改築外工事完了(第1期分) |
| | |
| | 平成23年3月 美原中学校北校舎改築外工事設計業務完了(第3期分) |
| | 平成23年度 校舎解体工事(第2期分) |
| | 校舎解体にかかる設計業務(第4期分) |
| 今後の計画 | 平成23年度~24年度 校舎改築事業・運動場夜間照明建設工事(第3期分) |
| フ仮の計画 | 平成24年度 既設校舎改修、プール新築にかかる設計業務(第5期分) |
| | 平成25年度 校舎解体工事(第4期分) |
| | 平成25年度~26年度 既設校舎改修、プール新築工事(第5期分) |
| | |
| 資料の有無 | 有 (|

| 中期中(平成 | 23年度まで)の事業完了をめざすもの担当課:教育委員会 施設課 |
|-----------|--|
| 事業名 | 美原西小学校屋内運動場・校舎大規模改造事業 H23予算額 184,907千円 |
| | 平成 2 1 年度 体育館大規模改造外工事完了 |
| | 校舎大規模改造事業にかかる設計業務完了 |
| | 平成22年6月 美原西小学校校舎・プール大規模改造外工事契約 |
| | 契 約 相 手 方 : 中 正 建 設 ㈱ 契 約 金 額 : 110,996,550 円 |
| 現在までの | 美原西小学校校舎・プール大規模改造外工事に伴う給排水衛生設 |
| 進 捗 状 況 | 備工事契約 |
| | 契 約 相 手 方 : ㈱ 佐 藤 水 道 工 業 所 契 約 金 額 : 49,705,950 円 |
| | 美原西小学校校舎・プール大規模改造外工事に伴う電気設備工事 |
| | 契 約 |
| | 契 約 相 手 方 : 山 下 電 気 工 事 契 約 金 額 : 39,848,550 円 |
| | 平成23年2月 美原西小学校校舎・プール大規模改造外工事完了(普通教室、特 |
| | 別教室、外壁及びプール改修等) |
| | 平成23年度 校舎大規模改造工事(第2期分) |
| 今後の計画 | (普通教室、管理諸室、外壁改修及び耐震補強、EV設置) |
| 7 K 0 H L | 平成24年度 校舎大規模改造工事(第3期分) |
| | (普通教室、特別教室、外壁改修等) |
| | 平成25年度 校舎大規模改造工事 (第4期分) |
| | (更衣室、シャワー室、多目的室改修等) |
| 資料の有無 | 有 (枚) 無 担当者・連絡先 |

| 中期中(平成 | <i>23年度まで)</i> の事業完了をめざすもの 担当課:美原新拠点整備室 |
|-------------------|--|
| 事業名 | 美原複合シビック施設整備事業 H 23 予算額 346,070 千円 |
| 現在までの進捗状況 | ・美原複合シビック施設 平成 21 年 8 月 31 日 工事完成 ・国道 309 号歩道拡幅及び電線共同溝設置 平成 21 年 8 月 31 日 工事完成 ・美原中央公民館解体工事 平成 22 年 1 月~平成 22 年 9 月 24 日工事完成 ・旧美原区役所別館改修工事(平成 22 年 6 月~平成 23 年 2 月完成予定) ・旧美原区役所本館解体工事(平成 23 年 3 月着工予定) |
| 平成 23 年度の 計画 | 市民駐車場等の整備(平成22年10月~平成23年10月完成予定)(継続事業) 【駐車台数】立体駐車場138台(2層3段)、平面駐車場12台、車椅子駐車場4台計154台 【駐輪場】自転車203台、オートバイ28台 計231台 ・旧美原区役所本館解体工事(平成23年3月着工予定)(継続事業) ・バスターミナル整備工事(平成23年8月着工予定) |
| 平成 24 年度 以降の計画 | ・横断歩道橋設置の検証 |
| 資料の有無 | 有 (枚) 無 担当者・連絡先 |

| 中期中(平成2 | <u>3年度まで)</u> の事業完了をめざすもの | 担当課:保育課 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|
| | | H 23 予算額 O 千円 |
| 事 業 名 | 美原きた保育所建替事業 | (現計予算) |
| , ,, | | ※ 用 地 取 得 に か か る 債 務 負 担 |
| | | 行為を予算化 |
| | 現在、美原きた保育所の建て替えに向けて、 | 、新しい保育所の規模、立地 |
| | 場所、施設機能など、今後の美原区域におけ | |
| | がら総合的に検討するとともに、建て替え用は | 地の確保にむけ鋭意取り組ん |
| 現在までの | でいるところである。 | |
| 進 捗 状 況 | | |
| | | |
| | ※概算事業費 727百万円 | |
| | | |
| | 今後は、美原区域における保育需要に対応 | した保育施設建設に向けて、 |
| | 用地を確保するとともに、建設手法について | 早期に関係各課と調整し方針 |
| 今後の計画 | 決定をしていく。 | |
| | 用地が確定すれば、先行取得が可能となる。 | よう債務負担行為として予算 |
| | 化している。 | |
| 資料の有無 | 有(枚) 無 担当者・ | 連絡先) |

| 中期を目途に事業計 | 画の具体化を図り、後期中(平成26年度まで) 担当課:教育委員会施設課 |
|--|---|
| | の事業完了をめざすもの 坦国誌:教育委員会施設誌 |
| 事業名 | 美原西中学校屋内運動場改築事業 H 23 予算額 197,794 千円 |
| | 平 成 2 1 年 度 美 原 西 中 学 校 体 育 館 改 築 外 工 事 設 計 業 務 完 了 |
| | 平成22年9月 美原西中学校体育館改築外工事契約 |
| 田 た ナ | 契 約 相 手 方 : ㈱ 木 綿 麻 建 設 契 約 金 額 : 280,098,000 円 |
| 現在までの進捗状況 | 美原西中学校体育館改築外工事に伴う電気設備工事契約 |
| 连抄 仏 流 | 契 約 相 手 方 : ㈱ 小 田 電 設 工 業 契 約 金 額 : 27,318,900 円 |
| | |
| | 平成23年9月 美原西中学校体育館改築外工事完了 |
| | 平成23年度 現屋内運動場撤去工事、プール新築に係る設計業務 |
| | 平成24年度 プール新築工事 |
| 今後の計画 | |
| 資料の有無 | 有(枚) 無 担当者・連絡先 |

| 中期を目途に事業計 | 画の具体化を図り、後期中(平成 26 年度まで) の事 業完了をめざすもの |
|-----------|---|
| 事業名 | (仮称)美原南運動場整備事業(平尾・菅生) H 23 予算額 O 千円 |
| 現在までの進捗状況 | 適地の検討 |
| | 〇 事業規模及び施設内容 事業地域 : 平尾・菅生地域 具体的な候補地及び施設規模・機能等の検討を行う。 |
| 今後の計画 | 〇平成23年度以降の事業予定 ・平成23年度 : 現状の他施設の整備状況や利用ニーズ等を踏まえ、事業候補地及び施設の構成等について、庁内の合意形成を図る。 |
| | ・平成24年度~:調査・設計・整備等 ・平成26年度 :竣工予定 |
| 資料の有無 | 有(枚) 無 担当者・連絡先 |

| 中期中を目途に事業計 | 「 <u>画の具体化を図り、後期中(平成 26 年度まで)</u> の 事業完了をめざすもの | 担当課:道路整備課 |
|-------------------|---|--------------------|
| 事業名 | 石原 14 号線延伸部道路改良事業 | H 23 予 算 額 500 千 円 |
| 現 在 ま で の 進 捗 状 況 | H19 年度 市道、里道、水路明示 H20 年度 道路予備設計 H21 年度 警察協議 土地所有者調整 H22 年度 用地買収に伴う支障物件調査発注 | |
| 今後の計画 | ・平成 23 年度は決定した道路法線を基に用地 H23 年度予算 委託料 500 千円 (公嘱等 用地費 162,000 千円 (公社 |) |
| 資料の有無 | 有(1枚) 無 担当者 | ・ 連 絡 先 |

| 中期を目途に事業計 | 上 <u>画の具体化を図り、後期中(平成26年度まで)</u> の事業完了をめざすもの 担当課:消防局総務課 |
|-------------------|---|
| 事業名 | (仮称) 堺市総合防災センター整備事業 H 23 予算額 5,000 千円 |
| 現 在 ま で の 進 捗 状 況 | ① 他都市の防災センターの視察 ② その他先進事例の調査研究 ③ 平成 21 年度の取組み・事業の具体化に向け、必要な機能や施設規模などの基本的事項について、分析・検討をすべく基本調査を行いました。(予算については、財政局企画部の企画費から執行) ④ 平成 22 年度の取組み・基本調査の結果を踏まえ、用地選定を行っているところです。 ⑤ 想定する機能等・緊急消防援助隊、広域支援部隊等の活動拠点機能・消防職員、消防団員への訓練施設機能・備蓄機能・防災に関する市民等への教育啓発、研修施設機能、 概算事業費 3740百万円 |
| 今後の計画 | ・ 用地選定及び用地取得 ・ 基本構想・基本計画の策定等 |
| 資料の有無 | 有 (枚) 無 担 当 者 ・ 連 絡 先 |

| 中期を目途に事業請 | # 画の具体化を図り、後期中(平成26年度まで) |
|----------------------|---|
| 事業名 | 歴史ゾーン整備事業 (交流拠点施設整備) H23 予算額 3,000 千円 |
| 現 在 ま で の 進 捗 状 況 | 〇歴史ゾーン整備事業については、合併に伴い策定された堺市・美原町合併新市建設計画において「広域幹線道路が結節する立地特性を活かして、歴史文化に触れる交流拠点としての整備を図る」と位置づけられており、黒姫山古墳を中心に歴史と暮らしが調和した活気に満ちあふれる交流拠点としての整備をめざすものです。 |
| | 〇 平 成 22 年 度 に 歴 史 ゾ ー ン 整 備 に 関 す る お お ま か な 方 向 性 を 示 す 「 歴 史 ソ ー ン 整 備 基 本 構 想 (素 案)」 を 作 成 。 |
| 平成 23 年度 の計画 | 〇平成 22 年度作成の「歴史ゾーン整備基本構想(素案)」に基づき、「歴史ゾーン整備基本計画」を策定する。 〈基本計画策定にかかる主な内容〉 ・利用意向調査(需要調査) ・住民ワークショップ ・庁内関係者会議 ・基本計画書作成 など |
| 平成 24 年度以降 の計画 | 〇歴史ゾーン整備実施設計等(予定) |
| 資料の有無 | 有 (枚) 無 担 当 者 ・ 連 絡 先 |

| 中期を目途に事業計 | 上 <u>画の具体化を図り、後期中(平成26年度まで)</u> の事業完了をめざすもの | 担当課:公園緑地整備課 |
|-------------------|--|------------------|
| 事業名 | 平尾南街区公園整備事業 | H 23 予 算 額 O 千 円 |
| 現在までの進捗状況 | 事業用地は堺市土地開発公社にて先行取得済み | |
| 平成 22 年度 の計画 | 事業内容の検討 | |
| 平成 23 年度以降 の計画 | 亚 成 り5 年 度 八 唐 敕 借 丁 東 (1 期) | |
| 資料の有無 | 有 1 枚) 無 担当者・ | 連絡先 |

| 全期間を通じ、 | 年次的に継続して事業実施していくもの 担当課:下水道計画課 |
|-----------|--|
| 事業名 | 下水道整備事業 H23予算予定額 1,081,934千円 |
| 現在までの進捗状況 | 【汚水整備】 平成22年度は、過年度発注済工事区域(平尾・小平尾・丹上・今井・真福寺・大保・多治井・木材通の一部区域)において、仮移設した水道・ガス管の復元工事及び舗装本復旧工事を順次施工している他、都市計画道路向陵多治井線の建設に併せて、沿線の汚水管整備を行っています。 平成23年度は、木材通・青南台の一部の地域において汚水管整備を実施します。 【雨水整備】 平成23年度は、黒山・大保地区の浸水対策事業として、都市計画道路向陵多治井線の建設に併せて、菅池幹線の整備を実施します。また、石原・小寺周辺の浸水対策事業として、小寺今井雨水管及び石原小寺雨水管の整備に係る設計業務を実施します。 |
| 今後の計画 | 市域全般の均衡ある整備のため、新市建設計画に従い市街化区域での未整備地区を優先的に整備を進め、合併後 10 年間で美原区域の市街化区域の整備を完成させることとしていましたが、事業の前倒しを図ることで期間を圧縮して整備完了を目指します。 また、市街化調整区域の整備については、平成 22 年度中に下水道法事業認可を取得する予定であり、その後、平成 26 年度の完了を目標に、順次整備を進めます。 |
| 資料の有無 | 有(枚) 無 担当者・連絡先 |

| 全期間を通じ、 | 年次的に継続して 事業実施していくもの 担当課:配水計画課 |
|-------------------|---|
| 事業名 | 堺美原間配水小管連絡事業 H23 予算額 0 千円 |
| 現 在 ま で の 進 捗 状 況 | 堺美原間配水小管連絡事業は、効率的水運用及び事故発生時の救援管網確立等を目的として、美原区域と旧堺市域の境界付近に位置する15か所(布設延長=1,590m)で配水小管を連絡(接続)する事業を進めています。(別添、配水小管連絡位置図参照)進捗状況・平成17~22年度 13か所(布設延長=1,340m)について連絡事業を完了 【配水小管連絡位置図】①(250m)、②(250m)、③(10m)、④(200m)、⑤(150m)、⑥(90m)、⑦(10m)、⑨(30m)、⑩(40m)、①(40m)、①(40m)、③(40m)、⑥(200m)、⑤(200m) |
| 今後の計画 | 今後の予定 残余の 2 か所については、都市計画道路『大阪狭山線(バイパス)』の進捗にあわせ て施工します。 ・施工時期未定 【配水小管連絡位置図】 ⑧ (130m)、⑭ (120m) |
| 資料の有無 | (有) (無 担当者・連絡先 |

| 全期間を通じ、 | <u>年次的に継続して</u> 事業実施していくも | の担当課:配水計画課 |
|-------------------|---|-------------------------------|
| 事業名 | 老朽水道管更新事業 | H23 予算額 5,000 千円 |
| 現 在 ま で の 進 捗 状 況 | 美原区における老朽水道管更新事業について 長)の老朽水道管を対象に事業を進めています 各年度別の更新延長 ・平成17年度 1,160m ・平成18年度 2,620m ・平成19年度 4,780m ・平成20年度 190m ・平成21年度 0m | |
| 今後の計画 | 今後の予定 | 【工事発注予定】 引削工事と施行調整を図りつつ、合理 |
| 資料の有無 | 有(枚) | 者•連絡先 |

| 全期間を通 | [[じ、年次的に継続して]事業実施していくもの 担当課:道路整備課 |
|---------|---|
| | 北部地域整備事務所 |
| 事 業 名 | 地 域 生 活 道 路 ・ 歩 道 整 備 事 業 H 23 予 算 額 180,300 千 円 |
| | 【大饗 1号線路肩拡幅改良】(平成 17年度完成) |
| | 【小平尾3号線拡幅整備】(平成18年度完成) |
| | 【 丹 上 27·28 号 線 道 路 築 造 】 (平 成 19 年 度 完 成) |
| | 【 菅 生 40 号 線 道 路 築 造 】 事 業 用 地 の 境 界 確 定 が 完 了 し 、 道 路 の 詳 細 設 計 完 了 。 22 年 度 一 部 |
| | 用地交涉開始 |
| 現在までの | 【阿弥地内道路築造】事業用地の調査を実施、22年度境界確定完了、24年度完成予定 |
| 進 捗 状 況 | 【今井太井2号線道路築造】平成21年度用地取得、工事、22年度完成 |
| | 【 菩 提 大 饗 1 号 線 (路 肩 整 備)】 → 平 成 20 度 160m·21 年 度 100m· 平 成 22 年 度 完 成 |
| | 【大饗 6号線外 (拡幅整備)】 平成 21年度 100m・(平成 23年度完成予定) |
| | 【阿弥 19号線 (道路改良)】 →平成 20年度完成 |
| | 【丹上真福寺線】拡幅整備 →平成 21 年度用地取得済、平成 22 年度完成 |
| | 【大保1号線】 拡幅整備 |
| | 今後、既に着手している事業を進めながら、新たな整備箇所については、地元要望などを |
| | 精査し、必要な道路整備を地元自治会と協力し実施していく。 |
| | 《平成 23 年度予定事業》(別紙箇所図) |
| 今後の計画 | ・ 阿 弥 地 内 道 路 築 造 → 用 地 取 得 、 工 事 予 定 (位 置 図 ①) |
| | · 菅 生 40 号 線 道 路 築 造 → 用 地 取 得 、 工 事 予 定 (位 置 図 ②) |
| | ・ 大 饗 10 号 線 外 拡 幅 整 備 → 220m 工 事 予 定 (位 置 図 ③) |
| | · 今 井 10 号 線 外 拡 幅 整 備 → 120m 工 事 予 定 (位 置 図 ④) |
| 資料の有無 | 有 (4 枚) 無 担当者·連絡先 |

| 全期間を通じ、 | 年次的に継続して事業実施していくもの 担当課:道路計画課 |
|-------------------|---|
| 事業名 | 西藤井寺線(バイパス)事業(都市計画道路 向陵多治井線) 日23予算額 57,600千円 |
| 現 在 ま で の 進 捗 状 況 | H18 年度大阪府事務移譲 H18 年度~H21 年度 文化財発掘調査 H21 年度~ 道路築造工事 用地買収率 約99% |
| 今後の計画 | ・引続き埋蔵文化財調査、道路築造工事を行う。 ・未買収地について、交渉を進める。 H23年度予算 工事費 19,500 千円 (道路築造工事、埋蔵文化財試掘工事) 委託料 1,000 千円 (文化財遺物整理、丈量測量等) 用地費 33,900 千円 (直売・公社買取) 補償費 500 千円 (直売) 事務費 2,800 千円 (文化財調査に伴う事務費) |
| 資料の有無 | 有 (|

| | <u>その他事業</u> | 担当課:公共交通課 |
|-----------|--|---|
| 事業名 | 路線バスルートの新設・拡充事業 | H 23 予 算 額 175,674 千 円 |
| 現在までの進捗状況 | 平成 17 年 2 月 1日 美原区役所 ~ 初芝駅前ルート(南美原区役所 ~ 新金岡駅前ルート(野 | (南海バス)運行開始 (南海バス・運行開始 (南海バス・近鉄バス共同)運行開始 をおこなってきています。 (役所ホームページに、お知らせや利 利用案内チラシの配置 添付の美原区マップにバスルー 共交通情報検索ナビ」を開設(市 |
| 今後の計画 | | |
| 資料の有無 | 有(枚) 無 担当者・ | 連絡先 |

| | <u>その他</u> の事業完 <i>了をめざすもの</i> | 担当課:交通政策課 |
|-------------------|--|-----------------|
| 事 業 名 | 鉄 軌 道 整 備 調 査 研 究 事 業 | H 23 予算額 O 千円 |
| | 鉄軌道整備の調査研究に関しては、平成 20、21 年市内全域の路面交通ネットワークのあり方について調 | |
| 現在までの | 平成 22 年度からは、南北の優れた鉄軌道網を活か共交通による東西交通軸の強化、市域内の地域拠点間 | |
| 進 捗 状 況 | 鉄道駅を中心とした地域内交通をあわせて検討するこ支える、広域的な公共交通網から市民の生活圏の交通 | |
| | 形成をめざし、総合都市交通計画の検討を行っている | |
| 平成 23 年度 の計画 | 市民の皆様や有識者などのご意見をお聴きしながら時期に、総合都市交通計画として方向性をとりまとめ | |
| 平成 24 年度 以降の計画 | パーソントリップ調査結果などを活用し、具体の事 ていく予定です。 | 業・施策について調査研究を行っ |
| 資料の有無 | 有 (枚) 無 担当者 | ・連絡先 |