平成26年3月14日開催 第29回堺市美原地域審議会資料

新市建設計画事業の平成26年度 予算(案)について

美原区域分 27億5,326万8千円

亲	折市	建:	设	1	画	丰美	Ě	(∄	美原	[原	<u>ヌ</u>	域	分)	の	平.	成	2	6	年	度	予	算	(案) [121	つし	17		目	次	()									
< <u>4</u>	期日	# ('平	成.	23	年	度	≠ 7	で)	0.	り事	拿	気	7	を	める	¥ 9	† {	50	>																						
	さ	つ	き	野	小	中	学	!杉	之 —	- :	貫	校	化	;事	業	Ė	【 孝	女育	育	委	員	会		施	設	課	₹]								-	, ,						1
	美	原	中	学	校	校	舎	: 강	女多	紅	事	業		教	有	7 季		1	슺		施	設	課]											•	, ,						2
	美	原	西	小	学	校	屋	,	7 追	E 9	動	場		校	: 솔	きナ	きまれ	見札	莫 ē	坟:	造	事	業		教	育	委	員	会		施	設	:課	!]								3
																									•								•									4
			_		• •			• -		-	-	•													備											ı r						5
																			-	-	_				. I		_															
/ 8	期。							-										•	•				. —		_																	U
\ <u>4</u>																										•																_
	美』	•	-					-	_		-			•	•	•	_					_	•					_													•	
														-			-			_				_	ス	-																
	歴	史	ゾ	_	ン	整	備	事	業	-	(:	交	流	拠	点	施	設	整	4 備	•		Ī	郭 ī	巿	整(備 :	推	進言	果】		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
	石原	原	1 4	1 5	号系	泉	延亻	申	部	道	路	子	t I	良	事	業		道	路	整	備	誄	[]	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	1	0
	平原	킽厚	有待	訂 [区 /	公[東	整	備	事	業	Ė		公国	刺	禄士	也	整	備	課		•	•	•	-	•			•	•	•	•	•		•				•	•	1	1
	(1	反뒦	尓)	ţ	界下	节	総 1	合	防	災	t	2	, !	タ -	_ [整個	備 4	事	業		消	防	i 局	<u> </u>	総	於	多課	<u> </u>			•			•	•			•	•		1	2
< <u>4</u>		りを	通	Ľ,	4	E次	的	/ =	継	続	L	<u> </u>	事	業身	官施	すし	7	61	< ₹	t, 0.	ク>																					
	西	藤	井	寺	線	(バ	1	/ اً	ス	()	3	事	業	(都	市	計	画	道	路	卢] 隧	₹ 3	多治	主	丰絹	₹)		道	路	計	画	課		1					1	3
	地	域	生	活	道	路		步	道	重生	を を	備	事	業		道	路	整	~ 備	計語	果】							•	-	•	•			•							1	4
	下	水	道	整	備	事	業		下	- <u>7</u>	k :	道	計	画	課	1						•																			1	5
			_			_		_	-								_																									
<u> </u>	- -のfl	-	-		но	,,,			~-	- 11	н	-	/ \	•	но	,,,	н		4 HAI	` 4																					·	•
\ <u> </u>					п		L	σ	、 立 [: =	л	_	+++	去	車	华	r	٨.	. #	. ,	<u> </u>	% =	: □ 1				_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	1	0	_	. 1	0
		• • •							•••				••••		-		_							_																		
																									•																	
	配	水	施	設	整	備	改	良	:事	1	É		配	水	計	画	課		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	1

<u>中期中(刊</u>	<u>中期中(平成23年度まで)</u> の事業完了をめざすもの									
事業名	さつき野小中:	学校一貫校化事業	H26 予算額 52,000 千円							
		さつき野小学校・中学校連絡橋整備基本計画業務完 さつき野小中学校一貫校化事業にかかる連絡橋等の								
		さつき野小学校さつき野中学校連絡橋新築工事完了								
			き野小学校さつき野中学校校舎内部改修工事設計業務完了							
		さつき野小学校さつき野中学校校舎便所改修外工事	完了							
現在までの進捗状況	平成23年度	さつき野小学校校舎内部改修工事完了								
		さつき野小学校外壁改修工事設計業務完了								
	平成24年度	さつき野中学校校舎内部改修工事完了								
	T-40 - F F F	さつき野小学校外壁・屋上防水改修外工事(1期)	, - ,							
	平成25年度	さつき野小学校外壁・屋上防水改修外工事(2期)	元」							
	平成26年度	さつき野小学校外壁改修外工事 (3期)								
	【事業完了予定】									
 今後の計画										
資料の有無	有(枚) 無								

<u>中期中(刊</u>	<u>中期中(平成23年度まで)</u> の事業完了をめざすもの						
事業名	美原中学校校舎改築	等	H26 予算	336,772 千円			
現在までの進捗状況	平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成25年度	校舎改築外工事の設計完了(第1期分) 校舎撤去外工事の設計完了(第2期分) 北校舎改築外工事の設計完了(第3期分) 校舎改築外工事の完了(第1期分) 北校舎解体外工事の設計完了(第4期分) 校舎解体工事の完了(第2期分) 北校舎改築外工事の完了(第3期分) プール改築外工事の設計完了(第5期分) 北校舎解体外工事の設計完了(第5期分) 北校舎政修、プール新築工事着手(第5期分)					
今後の計画	平成26年度11月 平成26年度 【事業完了予定】	校舎改修、プール新築工事完了(第5期分) グラウンド整備外工事(第6期分)					
資料の有無	有(枚)	無					

<u>中期中(刊</u>	担当課:教育	委員会	施設課				
事業名	美原西小学校	屋内運動場・校	H26 予算額	6,400) 千円		
現在までの進捗状況	平成22年度 平成23年度 平成24年度	体育館大規模改 校舎大規模改造 校舎・プール大 校舎大規模改造 校舎大規模改造	造工事の設計完了 造工事の完了 工事の設計業務完了 規模改造工事(第1期) 工事(第2期)の完了 工事(第3期)の完了 工事(第4期分)(更衣言	(校舎改修、i (普通教室、	特別教室、外壁改	(修等)	
今後の計画	平成26年度【事業完了予定】	正門改修外工事					
資料の有無	有(枚)	無				

<u>中期中(刊</u>	『成23年度まで 』の事業	完了をめざすもの	担当課: 保育推進課						
事業名	美原きた保育所建替事業		H26 予算額 89,218 千円						
現在までの進捗状況	美原区域における保育需要の予測を踏まえながら、利便性・形状・適した広さ等建替えに必要な 諸条件を満たす事業候補地を選定し、候補地の測量や隣接地との境界確定の手続等を進めてまいり ました。								
今後の計画		など民営化を含めた建設手法につ	もに、関係機関等と協議を行い、新いて総合的に検討し、事業実現に向						
資料の有無	有(枚)	無							

<u> </u>	<u>「成23年度まで)</u> の事業完了をめざすもの	担当課:道路整備課
事業名	【新拠点中心核整備事業】シンボルロード・プロムナード整 備事業	H26 予算額 70,750 千円
現在までの進捗状況	美原都市拠点における安全で快適な歩行空間の整備として、プロムナード(黒山幹線)における歩道整備を行っていく。シンボルロード(黒山 12 号線)においては、美原区役所北区間)を重点的に整備すべく、関係地権者への協力要請、道17 年度及び平成 18 年度には、一部区役所北側駐車場側の歩き原図書館駐車場北側の整備を行い、平成 20 年度には区役所北平成 24 年度に一部道路整備を行った。また、プロムナード(黒山幹線)については、平成 17 年度近、平成 18 年度は美原図書館駐車場西側において歩道整備を309 号との交差点北側部分での交差点拡幅改良事業用地確保にった。	と側(国道 309 号と黒山南北線との 路法線の検討を進めながら、平成 道整備を行い、平成 19 年度には美 と側において一部用地買収を行い、 ほに北余部黒山 1 号線との交差点付 で行った。平成 20・21 年度は、国道
今後の計画	当面の間、シンボルロード(黒山 12 号線)においては、美黒山南北線との区間の拡幅整備を順次進めるため、関係地権を実施し、用地確保及び整備工事を進めていきたい。また、プロムナード(黒山幹線)においても、用地確保のだづくり協議会との調整等を図っていきたい。	者の協力を得ながら、用地測量等を
資料の有無	有 (1 枚) 無	

中期中(平	<u>成23年度まで)</u> の事業完了をめざすもの	担当課:都市整備推進課					
事業名	美原複合シビック施設整備事業	H26 予算額 0 千円					
現在までの進捗状況	 ・美原複合シビック施設 平成 21 年 8 月 31 日工事完成 ・国道 309 号歩道拡幅及び電線共同溝設置 平成 21 年 8 月 ・美原中央公民館解体工事 平成 22 年 1 月~平成 22 年 9 月 ・美原区役所別館改修工事 平成 22 年 6 月~平成 23 年 2 月 ・旧美原区役所本館解体工事 平成 23 年 3 月~平成 23 年 9 ・市民駐車場外新築工事 平成 22 年 10 月~平成 23 年 10 月 ・バスターミナル整備工事 平成 23 年 10 月~平成 23 年 11 ・横断歩道橋設置の検証 平成 25 年 1 月~平成 25 年 3 月 2 	24 日工事完成 24 日工事完成 月 16 日工事完了 31 日工事完成 月 30 日工事完成					
今後の計画							
資料の有無	有(枚) 無						

中期を目途に事業計画の具	具体化を図り、後期中(平成26年度まで) の事業完了をめざすもの 担当課:教育委員会 施設課
事業名	美原西中学校屋内運動場改築事業
現在までの進捗状況	平成21年度 体育館改築工事の設計完了 平成23年度 校舎耐震補強工事の設計完了 体育館政築工事の完了 体育館解体工事の完了 平成24年度 校舎耐震補強工事の完了 プール新築外工事の設計完了 平成25年度 プール新築外工事の完了 【事業完了】
今後の計画	
資料の有無	有(枚) 無

中期を目途に事業計画の具	体化を図り、後期中(平成26年度まで)の事業完了をめざすもの 担当課:スポーツ施設課
事業名	(仮称) 美原南運動場整備事業 (平尾・菅生) H26 予算額 6,461 千円
現在までの進捗状況	・施設規模、機能の検討 ・候補地についての調査
今後の計画	○事業規模及び施設内容事業地域 : 平尾・菅生地域施設構成 : 多目的広場等候補地及び面積 : 未定○平成26年度以降の事業予定
	・平成26年度 : 候補地選定 候補地選定後、測量業務・平成27年度以降 : 用地取得、設計・整備工事
資料の有無	有(枚) 無

中期を目途に事業計画の具	具体化を図り、後期中(平成26年度まで) の事業完了をめざすもの	担当課:都市整備推進課							
事業名	歴史ゾーン整備事業(交流拠点施設整備)	H26 予算額 31,908 千円							
現在までの進捗状況	 ○歴史ゾーン整備事業については、合併に伴い策定された堺市・美原町合併新市建設計画において「広域幹線道路が結節する立地特性を活かして、歴史文化に触れる交流拠点としての整備を図る」と位置づけられており、黒姫山古墳を中心に歴史と暮らしが調和した活気に満ちあふれる交流拠点としての整備をめざすものです。 ○平成22年度歴史ゾーン整備に関するおおまかな方向性を示す「歴史ゾーン整備基本構想」を作成。 ○平成23年度「歴史ゾーン整備基本計画」を作成。 ○平成24年度実施体制について庁内関係課と協議。 ○平成25年度測量委託業務実施。 実施体制について庁内関係課と協議中。 								
今後の計画 資料の有無	○平成 26 年度以降、実施設計及び整備工事実施。(予定)有(1 枚) 無								

中期中を目途に事業計	画の具体化を図り、後期中(平成 26 年度まで) の事業完了をめざすもの	担当課:道路整備課
事 業 名	石原 14 号線延伸部道路改良事業	H26 予算額 107,050 千円
現在までの進捗状況	H19年度 市道、里道、水路明示 H20年度 道路予備設計 H21年度 警察協議 土地所有者調整 H22年度 支障物件調査、用地買収(1件・1筆) H23年度 支障物件調査、用地買収(2件・2筆) H24年度 用地買収(4件・9筆)・道路詳細設計 H25年度 用地交渉	
今後の計画	 ・平成 26 年度は用地買収を鋭意進める。 H26 年度予算 一般会計 60,050 千円 (用地費 55,000 千円 委託料他 5,050 千円 特別会計 47,000 千円 (用地費 30,000 千円 補償費 17,000 千円) 	
資料の有無	有 (1 枚) 無	

中期を目途に事業計画の具	体化を図り、後期中(平成26年度まで) の事業完了をめざすもの	担当課:公園緑地整備課
事 業 名	平尾南街区公園整備工事	H26 予算額 59,728 千円
現在までの進捗状況	平成 25 年度 実施設計業務を発注。	
今後の計画	平成26年度 ・平成25年度より繰越した実施設計業務完了予定。 ・平尾南公園整備工事発注し、年度内竣工予定。	
資料の有無	有(枚) 無	

中期を目途に事業計画の具	 体化を図り、後期中(平成26年度まで) の事業完了をめざすもの	担当課:消防局総務	:課
事 業 名	(仮称) 堺市総合防災センター整備事業	堺市総合防災センター整備事業 H26 予算額 471,700	
現在までの進捗状況	① 他都市の防災センターの視察 ② その他先進事例の調査研究 ③ 平成 21 年度の取組み:基本調査 ④ 平成 23 年度の取組み:基本構想策定、用地交渉 ⑤ 平成 24 年度の取組み:用地交渉 ⑥ 平成 25 年度の取組み:基本計画策定、用地交渉 【想定する機能等】 ・消防職員、消防団員への訓練施設機能 ・消防局機能等の補完、代替施設 ・緊急消防援助隊、広域支援部隊等の活動拠点機能 ・防災に関する市民等への教育啓発、研修施設機能 ・災害対策用資機材の備蓄、救援物資の中継・分配機能		
今後の計画	用地取得後、造成設計、造成工事、基本実施設計及び建築工事に着手	し、早期の事業完了を必	うざす。
資料の有無	有(枚)		

全期間を通	じ、年次的に継続して事業実施していくもの 担当課:道路計画課
事業名	西藤井寺線(バイパス)事業(都市計画道路 向陵多治井線) H26 予算額 2,125 千円
現在までの進捗状況	H18年度大阪府事務移譲 H18年度~H21年度 文化財発掘調査 用地買収 H21年度 道路築造工事 用地買収 H22年度 道路築造工事 用地買収 (用地買収率約 99%) H23年度 道路築造工事 H24年度 道路築造工事 H25年度 道路築造工事 H25年度 道路築造工事
今後の計画	H26年度の予定 ・道路供用開始後、交通状況の変化に対応するため、交通管理者との協議により、交通安全施設等を設置する。
資料の有無	有 (

<u>全期間を通じ、年次的に継続して</u> 事業実施していくもの		担当課: 道路整備課	
事 業 名	地域生活道路・歩道整備事業	H26 予算額 116,100 千円	
現在までの進捗状況	【大饗 1 号線路肩拡幅改良】(平成 17 年度完成) 【小平尾 3 号線拡幅整備】(平成 18 年度完成) 【丹上 27・28 号線道路築造】(平成 19 年度完成) 【菅生 40 号線道路築造】H23 年度 1 期工事、H24 年度 2 期工事、H25 年度 【阿弥地内道路築造】(平成 24 年度完成) 【今井太井 2 号線道路築造】(平成 22 年度完成) 【菩提大饗 1 号線(路肩整備)】(平成 22 年度完成) 【苦提大饗 1 号線(路肩整備)】(平成 23 年度完成) 【大饗 6 号線外(拡幅整備)】(平成 23 年度完成) 【阿弥 19 号線(道路改良)】(平成 20 年度完成) 【丹上真福寺線】拡幅整備 (平成 22 年度完成)	₹3期工事	
今後の計画	今後、既に着手している事業を進めながら、新たな整備箇所についてに備を地元自治会と協力し実施していく。 《平成 26 年度予定事業》(別紙箇所図) ・菅生 40 号線道路築造 →4 期工事予定(位置図①) ・太井地内道路築造 →境界確定測量等(位置図②) ・平尾 37 号線道路築造 →工事予定(位置図③) ・平尾地内道路改良 →境界確定測量等(位置図④)	は、地元要望などを精査し、必要な道路整	
資料の有無	有(4枚) 無		

全期間を通	<u>じ、年次的に継続して</u> 事業実施していくもの	担当課:下水道計画課	
事業名	下水道整備事業	H26 予算予定 1,087,800 千円	
現在までの進捗状況	【汚水整備】 平成 25 年度は、菅生、平尾、黒山、小平尾、小寺、丹上、多治井の一部の地域などにおいて、汚水整備の実施、汚水整備に必要な水道管の移設工事を実施しています。また、過年度発注済工事区域(菅生、木材通)において、仮移設した水道・ガス管の復元工事を順次施工しています。 平成 26 年度は、菅生、平尾、黒山、小平尾、小寺、丹上、多治井の一部の地域などの汚水整備を、着実に実施していきます。 【雨水整備】 平成 25 年度は、石原・小寺周辺の浸水対策事業として、石原小寺雨水管の整備を進めるとともに、小寺今井雨水管について工事着手する予定です。 平成 26 年度は、引き続き小寺今井雨水管の整備を進める予定です。		
今後の計画	市域全般の均衡ある整備のため、新市建設計画(計画期間:平成17年度~平成26年度)において合併後10年間で美原区域の市街化区域の整備を完成することを定めましたが、事業の前倒しを図ることで期間を圧縮し、市街化区域の整備は概ね完了しました。 今後は、市街化調整区域の公道(里道除く)部分の整備を平成26年度までに概ね完了させることを目標に、順次整備を進めていきます。		
資料の有無	有(枚) 無		

全期間を通じ、	<i>年次的に継続して</i> 事績。	<i>業実施していくもの</i>	担当課:配水計画課
事業名	老朽水道管更新事業		H26 予算額7,900 千円(※下水工事に伴う工事費用は除く)
現在までの進捗状況	に事業を進めています。 各年度別の更新延長 ・平成17年度 ・平成18年度	1, 160 m 2, 620 m 4, 780 m 190 m 0 m 0 m 60 m 0 m	する10.2km(延長)の老朽水道管を対象
今後の計画			図りつつ合理的な事業を実施します。
資料の有無	有(枚)		

全期間を通じ、	年次的に継続して 事業実施していくもの	担当課:配水計画課	
事 業 名	堺美原間配水小管連絡事業	H26 予算額 0 千円	
現在までの進捗状況	堺美原間配水小管連絡事業は、効率的水運用及び事故発生時の救援管網確立等を目的として、美原区域と旧堺市域の境界付近に位置する15か所(布設延長=1,590m)で配水小管を連絡(接続)する事業を進めています。(別添、配水小管連絡位置図参照)進捗状況 平成17~22年度 13か所(布設延長=1,340m)について連絡事業を完了平成23~25年度は、工事なし。 【配水小管連絡位置図】①(250m)、②(250m)、③(10m)、④(200m)、⑤(150m)、⑥(90m)、⑦(10m)、⑨(30m)、⑩(40m)、⑪(30m)、⑫(40m)、⑬(40m)、⑮(200m) ⑧ (130m)については、周辺管網と水運用を再検討した結果、不要とした。		
今後の計画	今後の予定 平成26年度は、工事なし。 残余の1か所については、都市計画道路『大阪狭山線(バイパス)』の進捗にあわせて施工します。 施工時期未定 【配水小管連絡位置図】 ④(120m)		
資料の有無	角 (

	担当課:公共交通認	#	
事業名	路線バスルートの新設・拡充事業	H26 予算額	127,736 千円
現在までの進捗状況	平成17年2月1日 美原区役所前〜初芝駅前ルート(南海バス 美原区役所前〜新金岡駅前ルート(南海バス 平成17年5月30日 さつき野東〜北野田駅前ルート(近鉄バス) 平成18年9月25日 多治井循環〜北野田駅前ルート(南海バス 「利用促進等」 これまで、利用促進を図るため、市広報、美原区広報等への バスマップの作成、全戸配布等の取組みを行っている。また。 協議会の協力の下、下記の取組みを行っている。 〇平成23年度 アンケート調査やワークショップを実施し、校区別のバスマ 用促進についての意見をとりまとめた。 〇平成24年度 校区別のバスマップを、自治会加入全世帯に配布するととも 情報コーナーに配架し、市ホームページに掲載した。また、 たバスの利用促進策(みはら区民まつりバス利用促進啓発、 区内小学校でのバス乗車体験など)を実施した。	ス)運行開始 運行開始 運行開始 ・近鉄バス共同)運行 利用PR記事掲載や、 、平成23年度から、 ップを作成するとと に、公共交通課及び がになった。	、美原区全域の 美原区自治連合 もに、バスの利 もに、バスの利 でとりまとめ

資料の有無	有 (1 枚) 無	
今後の計画	平成26年度も美原区域路線バスを運行し、利用促進策を実施する予定である。	
	 鉄道の時刻変更や一部路線の変更に伴い校区別バスマップの更新 みはら区民まつりバス利用促進啓発、バス乗り方教室の実施 市民課窓口でのバス利用の案内、回覧版、みはら広報誌、市ホームページによる啓発 美原区エコ通勤推進プロジェクトを開始 美原区内小学校でのバス乗車体験を実施 	
	○平成25年度 引き続きバス利用促進策を行うとともに美原区内の企業訪問を開始し、エコ通勤推進プロジェクトの主旨を理解していただき、美原区内のバス利用の現状や、官民協働によるこれまでの取組を説明し、通勤手段であるマイカー通勤からバスへの転換と、普段時のバス利用を促す呼びかけを行っている。協力企業にはアンケートを実施、企業の交通環境問題等を把握しバス事業者に伝えるだけではなく、バス利用者増加による路線の維持・活性化策を検討した。また、現在は従業員向けのアンケートを実施するなど、バス通勤への転換が可能な従業員には個別カルテを作成して変容を促して行く。 (平成25年度 バス利用促進策推進内容)	

<u>その他事業</u>		担当課:交通政策課
事業名	鉄軌道整備調査研究事業	H26 予算額 0 千円
現在までの進捗状況	鉄軌道整備の調査研究に関しては、平成20、21年度にわたり、 ットワークのあり方について調査・研究を行いました。 また、平成22、23年度には東西交通軸などを含めた「公共交迫 おける公共交通の維持確保など「地域内公共交通の充実」、「公共交迫 ど、本市全体の公共交通のあり方を示す総合都市交通計画に係る方向 平成24年度からは平成23年度にとりまとめた総合都市交通計画 都心交通のあり方について、学識経験者などの専門家による議論を開	通ネットワークの形成」、バスなどの地域に 値の利便性向上」、「公共交通の利用促進」な 向性をとりまとめました。 画に係る方向性に基づき、東西交通軸を含む
今後の計画	東西交通軸の検討については、専門家による議論などを踏まえ、市 行っていく予定です。	民に対する周知広報や市民意識の把握等を
資料の有無	有 (無	

	その他事業	担当課:配水計画課	
事 業 名	配水施設整備改良事業	H26 予算額 231,620 千円	
現在までの進捗状況	これまで、配水管の更新や下水道工事等に伴う配水管の移設工事を実施しました。また、配水池の設備についてはポンプ設備の増設、自家発電設備の更新、水運用管理システムの更新等を行いました。		
今後の計画	平成26年度 ・配水管整備(更新延長220m) 経年劣化した配水管を更新します。 ・配水管改良(更新延長6,025m) 経年劣化した配水管の更新、下水道工事等に伴う配水管の更新、舗装本復旧工事等を行います。 ・配水場整備 菅生配水池(低池)の更新工事に着手します。(H26·H28) ・配水場改良 さつき野配水池更新のための基本設計を委託します。(H26·H27) 平成27年度以降 今後とも計画的に経年劣化した配水管や配水池の更新工事等を実施していきます。		
資料の有無	有(枚)		