

重要取組シート

建設局 大和川線推進室

取組項目		阪神高速大和川線事業
現状・課題		<p>【現状】平成18年度事業認可取得、平成19年度都市計画変更 平成20年2月工事着手（大阪府委託区間） 平成21年5月工事着手（阪神高速道路(株)委託区間） 平成31年度末 全線供用予定</p> <p>【課題】①大和川線事業の財源確保（国費の確保） ②円滑な事業進捗のための地元調整 ③円滑な工事推進のための調整（委託工事） ④工事完成後の上面利用に関する関係機関協議及び周辺住民調整</p>
取組みの内容		<p>① 平成31年度末の供用開始に向け必要となる多大な事業費に対し、特段の配慮が得られるよう国交省へ働きかける。</p> <p>② 工事区域の周辺住民への工事に関する説明を継続して行う。</p> <p>③ 大和川線工事を安全かつ円滑に推進し、計画通りの全線供用に向けて、大阪府・阪神高速道路(株)と綿密な調整を行う。</p> <p>④ 工事完成後の上面利用について、関係機関協議及び周辺住民との調整を行う。</p>
スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 工事区域の周辺住民への工事に関する説明を実施（～3月） <input type="checkbox"/> 工事進捗を図るための関係機関との調整（～3月） <input type="checkbox"/> 工事完了後の上面利用に関する関係機関協議及び周辺住民調整（～3月） <input type="checkbox"/> 国への国費要望（6月） <input type="checkbox"/> 工事着工時の地元条件について庁内・地元調整（～3月）
	中期 (～11月)	
	後期 (～3月)	
	31年度以降	<input type="checkbox"/> 国への国費要望 <input type="checkbox"/> 工事区域の周辺住民への工事に関する説明を実施 <input type="checkbox"/> 工事進捗を図るための関係機関との調整 <input type="checkbox"/> 工事完了後の上面利用に関する関係機関協議及び周辺住民調整
進捗の状況	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 工事区域の周辺住民への工事に関する説明を実施（継続的に実施） <input type="checkbox"/> 工事進捗を図るための関係機関との調整（継続的に実施） <input type="checkbox"/> 工事完了後の上面利用に関する関係機関協議及び周辺住民調整（継続的に実施） <input type="checkbox"/> 国へ要望活動を実施（6月、7月） <input type="checkbox"/> 工事着工時の地元条件について庁内・地元調整（継続的に実施）
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 工事区域の周辺住民への工事に関する説明を実施（継続的に実施） <input type="checkbox"/> 工事進捗を図るための関係機関との調整（継続的に実施） <input type="checkbox"/> 工事完了後の上面利用に関する関係機関協議及び周辺住民調整（継続的に実施） <input type="checkbox"/> 工事着工時の地元条件について庁内・地元調整（継続的に実施）
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 工事区域の周辺住民への工事に関する説明を実施（継続的に実施） <input type="checkbox"/> 工事進捗を図るための関係機関との調整（継続的に実施） <input type="checkbox"/> 工事完了後の上面利用に関する関係機関協議及び周辺住民調整（継続的に実施） <input type="checkbox"/> 工事着工時の地元条件について庁内・地元調整（継続的に実施）