

重要取組シート

東区役所企画総務課

取組項目		区庁舎の利便性向上事業	
現状・課題		<ul style="list-style-type: none"> 開所からの24年間、庁舎改修は社会情勢に合せた小規模なもので、フロアレイアウトには不整形で用途の限られるスペースが生じている。 「総合行政サービス拠点」として、新型コロナウイルス感染症予防と区民の利便性との両立を図りながら、より一層安全・安心に利用いただける施設が必要。 「堺市東区みんなで育むわがまちビジョン」に基づく「萩原天神駅周辺の賑わいと憩いの場の創出」の一環として事業の検討が必要。 	
取組の内容		<ul style="list-style-type: none"> 庁舎1階フロアのレイアウトを変更し、庁舎の有効活用を図り、区民対応窓口の利便性を高める。また、併せて来庁者のプライバシーを守り、感染症予防を図れる設備としてカウンターへの仕切りやパーテーションの設置を行う。 中学校等との連携による庁舎を活用した絵画等の美術制作、展示を実施する。 	
スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> フロア移転 事前工事着工(4月) <input type="checkbox"/> フロア移転 事前工事竣工(7月)	
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 中学校等との連携による庁舎を活用した文化・芸術の促進事業参加者募集(～11月) <input type="checkbox"/> フロア移転 1期工事竣工に伴う移転(11月)	
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 中学校等との連携による庁舎を活用した文化・芸術の促進事業の実施(～2月) <input type="checkbox"/> フロア移転 2期工事竣工に伴う移転(3月)	
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 新フロアの維持管理及び庁舎活用の継続実施	
進捗の状況	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> フロア移転 事前工事着工(5月) <input type="checkbox"/> フロア移転 事前工事竣工(6月)	
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> フロア移転 1期工事竣工に伴う移転(10月) <input type="checkbox"/> 中学校等との連携による庁舎を活用した文化・芸術の促進事業について区内の中学校に協力を依頼し、作品制作開始(10月～)	
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 中学校等との連携による庁舎を活用した文化・芸術の促進事業の実施(～3月) <input type="checkbox"/> フロア移転 2期工事竣工に伴う移転(3月)	
堺市基本計画 2025	該当する施策	—	
	寄与するKPI	—	目標値(2025年度) —
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献するSDGsのゴール	ゴール番号 —	—
	寄与するKPI	—	目標値(2023年度) —