令和元年度 事務事業総点検シート(1)

「平成30年度事務事業] 詳細点検

一般会計		事務事業分類	D 建設·整備事業				
事務事業名	百舌鳥古墳群ガイダン	ス施	設等整備事業		シート番号	08-69	
担当部署名	文化観光	局	世界文化遺産推進室 <mark>部</mark>	3	課	評価責任者(課長名)	増田

≪Ⅰ. 基本情報≫

	1	堺市マスタープランの政策体 系に基づく事業の位置付け	政策	2	誰もが幸せで、暮らしの質の	後期実施計画 の位置付け					
		700年1707年1707	施策	1	歴史文化を活かしたまちづ	歴史文化を活かしたまちづくりの推進					
基	2	事業開始年度		平成	令和 3	年度					
密本情	3	根拠法令等 (法令、条例、規則、要綱等)									
報	4	関連計画	(仮称)百舌鳥古墳群ガイダンス施設基本計画								
	5	事業実施の経緯	民や来訪	者に百	人類共通の遺産として保存 舌鳥古墳群の価値を理解し 整備が必要である。	・継承し、歴史と文化を活か てもらい、保護の必要性を!	したまちづくりを推進する 感じてもらえるためのガィ	ため、多くの市 (ダンス施設や周			

≪Ⅱ. 事業概要≫


	6	事業の実施主体		▮ 本庁 □ 各	区]	出先機関	() □ 市外郭団体			
	0	(誰が実施しているの か。)		地域団体・市	民		民間企業	₹•NPO		その他()	
	7	事業の対象 (誰を、何を対象としている のか)	市	民、来訪者等										
	8	事業の目的 (どのような状況にしたい のか)								舌鳥古墳群の歴史的 して広く国内外に情報		ノて :	もらい、古墳群の	
事業概要	事業内容 「スケジュール、実施方法・手段、事業ボリュームなど) 「国内のでは、「大力のでは、「ないないないないないないないないないないないないないないないないないないない										意義や価値につ			
	10	直接実施以外の主な支出先	委	託業務の受	注業	者		•		1 1	'			

≪Ⅲ. 投入量≫

	<u>ш</u> .	כנ	(八里//					
		項目		単位	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	R1年度予算
		事業費(a)			135,459	162,621	49,257	1,025,008
		主	既存建物解体・予定地維持管理等	千円	1,995	2,675	9,125	10,850
		な事業	ガイダンス施設整備等	千円	70,762	69,745	17,182	929,488
		*費内	視点場整備等	千円	60,342	28,669	0	0
事業	11		サイン整備	千円	0	4,274	22,950	0
コ			国·府支出金	千円	28,900	25,200	16,449	177,233
スト		財	受益者負担金(使用料、手数料等)	千円	7	7	7	7
		源内	市債	千円	44,600	81,200	0	618,500
		訳	その他()	千円				
			一般財源	千円	61,952	56,214	32,801	229,268
	12	人	件費(b)	千円	25,480	22,960	22,960	25,200
	13	総	コスト(c)=(a)+(b)	千円	160,939	185,581	72,217	1,050,208

事務事業名 百舌鳥古墳群ガイダンス施設等整備事業 08-69

≪Ⅳ. 評価 (測定・分析)≫



事業の活動内容や成果

					平成30年度実績	į				
活動実績と	14	・資産の近くに(仮称)百舌鳥古墳群ガイ/ 現地審査の際に施設整備計画の説明を ・百舌鳥古墳群の周遊サインの整備を行	行った。	0			遺産影響評価」を行	い、イコモスによる		
成		指標名	単位		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度		
果		サイン整備	基	目標値	8	48	35	0		
				実績値	0	48	54			
	15			達成率	0%	100%	154%			
				評価	悪い	良い	大変良い			
		算出方法・設定根拠など	周遊路上の誘導サイン、解説サインの整備数							
		目標								
		ガイダンス施設開設 (平成30年度 イコモス審査への対応)								
	16	(令和元年度 イコモス勧告への対応)								
		目標に対する実績 H30年度はイコモスによる現地審査の際に施設整備計画の説明を実施。								

業績の分析

目標を達成できた、または達成できなかった要因についての分析 (その他、関連情報に基づいた分析)

17 ・周遊サイン整備については、関係部署と連携し目標数を上回る成果を上げることができた。 ・(仮称) 百舌鳥古墳群ガイダンス施設整備については、遺産影響評価の実施やイコモス審査へ の対応などを行い、着工に向けた準備を進めた。

【分析のチェックポイント】

- 事業の達成度はどうでしたか。
- 5W2Hを踏まえて、実施過程に問題はありませんでしたか。
- 資源投入は適切でしたか。
- 事前想定できない外的要因の影響 はありませんでしたか。
- 事業の有効性は高いですか。低いですか。