

令和元年度 事務事業総点検シート(1)  
[平成30年度事務事業]

一般会計		事務事業分類				詳細点検
事務事業名 出島百舌鳥線		D 建設・整備事業				
担当部署名 建設 局 道路 部 道路計画 課		シート番号				19-63
		評価責任者(課長名)				根兵

Ⅰ. 基本情報

基本情報	1	堺市マスタープランの政策体系に基づく事業の位置付け	政策	2	誰もが幸せで、暮らしの質の高いまちを実現します	後期実施計画の位置付け
			施策	1	歴史文化を活かしたまちづくりの推進	有
	2	事業開始年度	平成 27 年度		終了(予定)年度	令和 4 年度
	3	根拠法令等(法令、条例、規則、要綱等)	都市計画法			
	4	関連計画				
5	事業実施の経緯	JR阪和線百舌鳥駅周辺は現状において、駅前広場が未整備であり、車両が輻輳する上に、ボトルネック踏切により非常に危険な状態となっている。このことから鉄道駅からのアクセス性の改善、駅前広場の整備や歩行者空間を確保した道路整備をし、安全・快適に移動、周遊できる環境の整備が必要である。				

Ⅱ. 事業概要

事業概要	6	事業の実施主体(誰が実施しているのか。)	<input checked="" type="checkbox"/> 本庁 <input type="checkbox"/> 各区 <input type="checkbox"/> 出先機関 ( ) <input type="checkbox"/> 市外郭団体 <input type="checkbox"/> 地域団体・市民 <input type="checkbox"/> 民間企業・NPO <input type="checkbox"/> その他 ( )			
	7	事業の対象(誰を、何を対象としているのか)	道路利用者・災害時における避難者・被災者			
	8	事業の目的(どのような状況にしたいのか)	来訪者や道路利用者の利便性向上と、駅前広場整備による交通結節点機能の向上及び安全で快適な駅前空間、歩道と車道を分離し、安全で快適な歩行者空間の確保を図る。			
	9	事業内容(スケジュール、実施方法・手段、事業ボリュームなど)	都市計画決定: 昭和21年5月22日 事業認可: 平成28年3月30日～令和5年3月31日 事業区間: 堺区百舌鳥夕雲町ほか 路線延長: L=450m 道路幅員: W=16m 駅前広場: A=2,460㎡ 車線数: 2車線 平成30年度は、用地取得に必要な支障物件調査を実施			
10	直接実施以外の主な支出先	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> その他 ( ) 業務の受注者				

Ⅲ. 投入量


項目	単位	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	R1年度予算	
11 事業費 (a)	千円	5,276	7,751	51,105	38,503	
主な事業費内訳	工事費	千円	532	2,259	2,419	3,655
	用地費	千円			45,775	
	委託費他	千円	4,744	5,492	2,911	34,848
	国・府支出金	千円			23,718	16,800
	財源内訳	千円				
	受益者負担金(使用料、手数料等)	千円				
	市債	千円			21,500	15,300
その他( )	千円					
一般財源	千円	5,276	7,751	5,887	6,403	
12 人件費 (b)	千円	4,680	5,206	6,586	6,296	
13 総コスト(c)=(a)+(b)	千円	9,956	12,957	57,691	44,799	

## 令和元年度 事務事業総点検シート(2)

事務事業名	出島百舌鳥線	シート番号	19-63
-------	--------	-------	-------

### ≪Ⅳ. 評価(測定・分析)≫

#### ロジックモデルの考え方



【達成率に基づいた評価基準】

評価	達成率
大変良い	120%以上
良い	100%以上120%未満
普通	80%以上100%未満
少し悪い	60%以上80%未満
悪い	60%未満

[15]または[16]に定量的な指標、または定性的な目標を記載

#### 事業の活動内容や成果

平成30年度実績							
活動実績と成果	14	平成27年度から着手している出島百舌鳥線事業について、平成30年度は用地取得並びに用地取得に必要な支障物件調査を実施し事業を推進した。 [事業進捗] (用地取得状況) ○土地所有者と鋭意交渉を行った結果、用地取得ができた。 ・用地取得率: 16%					
	15	目標					
		用地取得の推進					
		目標に対する実績	土地所有者との交渉により用地取得。				
16		指標名	単位	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
		算出方法・設定根拠など					

#### 業績の分析

17	目標を達成できた、または達成できなかった要因についての分析 (その他、関連情報に基づいた分析)
	土地所有者と鋭意交渉を行った結果、用地取得並びに用地取得に必要な支障物件調査を実施した。

#### 【分析のチェックポイント】

- 事業の達成度はどうでしたか。
- 5W2Hを踏まえて、実施過程に問題はありませんでしたか。
- 資源投入は適切でしたか。
- 事前想定できない外的要因の影響はありませんでしたか。
- 事業の有効性は高いですか。低いですか。