

第3期行財政改革プログラム 個別取組工程表

取組番号		1-3-8	取組項目名		リース方式による道路照明灯のLED化					
所管		建設		局	土木		部	土木監理		課
〔P〕 取組内容	実施内容	道路照明灯(水銀灯やナトリウム灯等)について、平成29年度より4年間で、幹線道路についてリース方式(10年間の物品賃貸借契約)による約6,300灯のLED化に取り組み、将来のトータルコストの縮減及びCO2の排出量削減による低炭素化・省エネルギー化を推進します。								
	目標	H30	1,600灯についてリース方式でLED化(累計 3,400灯)							
		R1	1,500灯についてリース方式でLED化(累計 4,900灯)							
		R2	1,400灯についてリース方式でLED化(累計 6,300灯)							
〔D〕 実績・進捗状況	H30	南部地域整備事務所管内の幹線道路のうち、リース方式で導入可能な灯具1,482灯について、全てリース方式でLED導入済(累計 3,357灯)								
		H30の達成度		b	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成					
	R1	西部地域整備事務所管内の幹線道路のうち、リース方式で導入可能な灯具1,481灯について、全てリース方式でLED導入済(累計 4,748灯)								
		R1の達成度		b	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成					
		H30～R1の達成度		b	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成					
	R2	西部地域整備事務所管内の幹線道路のうち、リース方式で導入可能な灯具1,371灯について、全てリース方式でLED導入済(累計 6,119灯)								
		R2の達成度		b	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成					
		H30～R2の達成度		b	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成					
	行革効果額の見込み及び実績		平成30年度		令和元年度		令和2年度			
		見込み	3.7 百万円		7.6 百万円		9.2 百万円			
実績		15.5 百万円		31.0 百万円		40.2 百万円				
〔C〕 評価	評価	A	〔基準〕 S:優良 A:良好 B:普通 C:不良							
	課題分析	行革効果額の実績値は、リース方式による導入費が想定より抑えられたことによる要因が大きく、当初の見込みを上回った。								
〔A〕 改善策	令和3年度以降は、生活道路の道路照明灯(約9,200灯)について、引き続き推進する。									
備考										