

# 資料 3

北部地域整備事務所アスベストの問題に関する経過及び対応について

6月18日(土)	煙突解体作業開始、当日完了。コンクリート片の落下。瓦礫の集積、袋詰め作業を実施。
6月19日(日)	休日に付き、作業なし。
6月20日(月)	集積、袋詰めされた瓦礫の中に綿状の混入物を発見。 アスベストの存在を疑い、作業中止並びに機械室棟内への立入りを禁止。
6月21日(火)	ガラリ戸や換気ガラリの目張りを施し、煙突頂部を封鎖。 分析調査の結果、アスベスト繊維の存在が判明。
6月22日(水)	分析調査結果を庁内周知、報告。 新金岡センター保育園(以下保育園)に状況説明。 屋上をブルーシート養生。
6月23日(木)	新金岡東校区自治連合会外自治会に状況説明。 アスベストの検出について (文書配布)
6月24日(金)	アスベストの分析結果について (文書配布)
6月23日から 25日まで	機械室棟周りを防音シートで養生し、防音シート内に飛散防止剤を塗布。
6月24日から 27日まで	第1回保育園・保護者説明会 24日(1回)・25日(2回)・26日(2回)・27日(1回) 計6回 説明内容：煙突撤去作業等(コンクリート片の落下や解体材のアスベスト含有)の 経緯について 意見要旨：施工体制の確立、健康被害の対応、健康診断の受診、経年後の 対応、園庭の土の入替えなど
6月25・26・29日	保育園室内の拭き取り清掃
6月22日から 7月13日まで	保育園園庭・室内、北部地域整備事務所の大気測定(測定結果は基準値以下)
6月22・23・24・ 25・27日 7月3日	保育園、学校、保育所、地域の土壌分析(分析結果は未検出)
7月3日(日)	保育園園庭の表土すき取り、プール・遊具の拭き取り清掃
7月5日(火)	アスベストの測定結果について (文書配布)
7月10日(日)	保育園園庭の表土搬入・整地
7月11日(月)	解体材の場外搬出処分につて (文書配布)
7月12日(火)	土壌の分析結果について (文書配布) アスベスト含有廃材の場外搬出処理
7月14日(木)	アスベストの測定結果等について (文書配布) 保育園園庭の利用再開 保育園に建築都市局長、北区長外訪問・打合せ
7月27日(水)	保育園室内の大気測定(測定結果は基準値以下)
7月31日(日)	保育園室内の大気測定(測定結果は基準値以下)
8月6日(土)	第2回保育園・保護者説明会
9月5日(月)	新金岡東校区自治連合会説明会
9月6日(火)	第3回保育園・保護者説明会
9月14日(水)	新金岡東校区自治連合会説明会