

令和5年度 事務事業評価シート（1）

[令和4年度事務事業]

一般会計				事務事業分類	D 建設・整備事業
事務事業名	天神公園事業			事業番号	019-084
担当部署名	建設	局	公園緑地	部	公園緑地整備課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	5.強くなやかな都市基盤 ～Resilient～	施策	(3) ゼロカーボンシティの推進	
		寄与するKPI	有	取組の方向性	①脱炭素型都市構造・社会システムの構築			
		有・無	指標名	—				
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	ゴール(5)陸の豊かさを守ろう	ターゲット	15.1,15.2,15.5	
		寄与するKPI	有	取組	都市緑化の推進			
		有・無	指標名	都市部における緑地面積※市域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積				
		有	現状値	2,256ha(2019年度)	目標値	2,262ha(2023年)		
2	関連計画	社会資本総合整備計画（堺市における快適な生活環境の整備（第3期））、緑の基本計画、都市計画マスタープラン、地域防災計画						
3	事業開始年度	昭和 58 年度		点検対象年度	令和 5 年度			
4	実施根拠（根拠法令、条例等）	都市計画法、都市公園法、堺市公園条例						

事業の概要

5	事業の実施主体（実施主体となる団体等）	本庁					
6	事業の対象（対象とする人や物、対象数）	市民及び市外利用者（公園利用者）	対象数	—			
7	事業の目的（事業実施によりめざす状態）	東区の地域に親しまれる身近な公園として、緑化の推進を目的とした地区公園の整備を行う。 R6年度の部分開設（都市計画決定区域 5.7haのうち 1.0haを整備）に向けて整備を進める。					
8	事業内容（目的を達成するための手段）	R4年度 ・基盤整備工事（敷地造成、給排水設備、電気設備等） 【今後のスケジュール】 R5、R6年度 整備工事（污水排水施設、園路舗装、植栽、遊具等） R6年度 建築工事（便所、シェルター）					
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	—					
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—					
9	主な支出先（委託・補助金・負担金等）	民間事業者					
10	公民連携・協働事業	—					

II. 事業目的の達成状況

事業の成果や活動実績の測定

11	定性的な成果目標	都市公園の整備による緑地面積の拡大					
	当該目標を設定した理由	市民一人当たりの都市公園面積が不足しているため。（都市公園法施行令第1条の2で国が定めている住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準に基づき、堺市公園条例第4条の2で本市の市民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準を10㎡以上と定めている。）					
	目標に対する実績	都市計画公園の整備を順次実施している					
	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績		目標		
12	工事進捗率	%	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
			目標値	100	100	100	
			実績値	100	100	100	
	達成率	100%	100%				
当該指標を選定した理由	計画通りに適切に予算執行を行い事業推進することにより天神公園を開設することが、成果目標の達成につながるため						
目標値の設定根拠・算出方法	事業認可区域における各年度の工事予算に対する執行率						

令和5年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	天神公園事業	事業番号	019-084
-------	--------	------	---------

Ⅲ. 投入量

事業コスト

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。 (単位：千円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度		令和5年度
	決算	決算	当初予算	決算	当初予算
事業費 (a)	8,122	180,552	348,954	119,530	176,660
13 財源内訳					
国支出金		64,400	121,800	48,600	61,600
府支出金					
市債	1,500	101,100	188,600	59,600	94,600
その他 ()					
受益者負担金(使用料、手数料等)					
一般財源	6,622	15,052	38,554	11,330	20,460
14 人件費 (b)	8,200	8,200	8,200	8,200	8,100
15 年間経費(c)=(a)+(b)	16,322	188,752	357,154	127,730	184,760

事業費の内訳

(単位：千円)

項目	年度		事業費		うち一般財源	項目	年度		事業費		うち一般財源
	R4	決算	R5	予算			R4	決算	R5	予算	
16 事業費内訳	天神公園基盤整備工事	R4	決算	114,644	9,344	支障物件調査委託	R4	決算	0	0	
		R5	予算	171,900	18,400		R5	予算	1,700	500	
	天神公園便所新築設計業務	R4	決算	2,750	350	手数料 (不動産鑑定手数料等)	R4	決算	0	0	
		R5	予算	0	0		R5	予算	1,000	1,000	
	天神公園便所新築設計業務に伴う地質調査業務	R4	決算	658	158	その他 (印刷製本費ほか)	R4	決算	1	1	
		R5	予算	0	0		R5	予算	40	40	
	天神公園水道加入負担金 光熱水費等負担金	R4	決算	1,386	1,386	その他 (消耗品費ほか)	R4	決算	0	0	
		R5	予算	0	0		R5	予算	20	20	
	工事設計、測量等委託 (天神公園測量業務)	R4	決算	0	0	手数料	R4	決算	91	91	
		R5	予算	2,000	500		R5	予算			

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

区分	単位	令和3年度	令和4年度
17 ① 工事進捗率	%	100	100
② 上記①にかかる年間経費	千円	41,100	40,882
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	411,000	408,820
備考 (算出についての説明等)			

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

18 南部大阪都市計画公園事業4・4・201-8号 天神公園は 昭和58年9月21日に事業認可を取得し、現在まで東区の拠点公園として計画的に事業を進めてきた。令和4年度は公園基盤整備工事を実施し、令和6年度の事業認可区域1.0ha開設に向けて公園整備を鋭意推進しており、東区の地域に親しまれる身近な公園として、緑化の推進を目的とした地区公園の整備に寄与しており、費用対効果は高いと考えられる。

KPI等への寄与 (基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか)

19 天神公園事業として、R6年度に緑地面積1haを増やすことは、SDGs未来都市計画のゴール15 KPI (都市部における緑地面積※市域から南部丘陵工リアを除いた緑地面積) 達成に寄与する。