

平成22年10月22日開催 第19回地域審議会資料

平成22年度新市建設計画 事業の進捗について

※ 資料のある事業について、ホームページ上では資料の掲載をしていませんので、各資料につきましては、市政情報センター及び各区役所
市政情報コーナーで閲覧ください。

平成22年度 新市建設計画事業の進捗について（目次）

< 中期中（平成23年度まで）の事業完成をめざすもの >

さつき野小中学校一貫校化事業【教育委員会 施設課】	1
舟渡池公園活性化事業【公園緑地整備課】	2
シンボルロード・プロムナード整備事業【美原地域整備事務所】	3
美原中学校校舎改築事業【教育委員会 施設課】	4
美原西小学校屋内運動場大規模改造事業【教育委員会 施設課】	5
美原複合シビック施設整備事業【美原新拠点整備室】	6
きた保育者建替事業【保育課】	7

< 中期を目途に事業計画の具体化を図り後期中（平成26年度まで）の事業完了をめざすもの >

美原西中学校屋内運動場改築事業【教育委員会 施設課】	8
（仮称）美原南運動場整備事業【スポーツ企画課】	9
石原14号線延伸部道路改良事業【道路整備課】	10
（仮称）総合防災センター整備事業【消防局 総務課】	11
歴史ゾーン整備事業【美原新拠点整備室】	12

< 全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの >

下水道整備事業【下水道監理課】	13
堺美原間配水小管連絡事業【配水計画課】	14
老朽水道管更新事業【配水計画課】	15
地域生活道路・歩道整備事業【美原地域整備事務所】	16
西藤井寺線（バイパス）事業【道路整備課】	17

< その他事業 >

路線バスルートの新設・拡充事業【交通計画課】・・・・・・・・・・・・・・・・18

<u>中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの</u>		担当課：教育委員会 施設課	
事業名	小中学校一貫校化事業（さつき野）	H22 予算額	308,133 千円
現在までの進捗状況	<p>平成20年度 さつき野小学校・中学校連絡橋整備基本計画業務完了</p> <p>平成21年1月 基本計画業務完了</p> <p>平成22年3月 さつき野小中学校一貫校化事業にかかる連絡橋等の実施設計業務完了</p> <p>平成22年7月 さつき野小学校さつき野中学校連絡橋新築工事契約 契約相手方：大日本土木(株) 契約金額：133,035,000 円</p> <p>7月 さつき野小学校さつき野中学校校舎内部改修工事設計業務契約 契約相手方：(株)Sープラン 契約金額：8,704,500 円</p> <p>8月 さつき野小学校さつき野中学校連絡橋新築工事に伴う電気設備工事契約 契約相手方：(有)サカイ電設 契約金額：14,487,900 円</p>		
今後の計画	<p>平成23年2月 さつき野小学校さつき野中学校校舎内部改修設計業務完了予定</p> <p>平成23年3月 さつき野小学校さつき野中学校連絡橋新築工事完了予定</p> <p>平成23年度 さつき野小学校校舎内部改修工事予定</p> <p>平成24年度 さつき野中学校校舎内部改修工事予定</p>		
資料の有無	有（ 枚） <input type="checkbox"/> 無	担当者・連絡先	TEL（ ）

中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの		担当課：道路整備課	
事業名	【新拠点中心核整備事業】シンボルロード、プロムナード整備事業	H22 予算額	71,100 千円
現在までの進捗状況	<p>美原新拠点における安全で快適な歩行空間の整備として、シンボルロード（黒山 12 号線）、プロムナード（黒山幹線）における歩道整備を行っていく。</p> <p>シンボルロード（黒山 12 号線）においては、美原区役所北側（国道 309 号と黒山南北線との区間）を重点的に整備すべく、関係地権者への協力要請、道路法線の検討を進めながら、平成 17 年度及び平成 18 年度には、一部区役所北側駐車場側の歩道整備を行い、平成 19 年度には美原図書館駐車場北側の整備を行い、平成 20 年度には区役所北側において一部用地買収を行った。</p> <p>また、プロムナード（黒山幹線）については、平成 17 年度に北余部黒山 1 号線との交差点付近、平成 18 年度は美原図書館駐車場西側において歩道整備を行った。平成 20・21 年度は、国道 309 号との交差点北側部分での交差点拡幅改良事業用地確保に向け、2 筆 112 m²の用地買収を行った。</p>		
今後の計画	<p>今後、当面の間、シンボルロード（黒山 12 号線）においては、美原区役所別館北側、国道 309 号と黒山南北線との区間の拡幅整備を順次進めるため、関係地権者の協力を得ながら、用地測量等を実施し、用地確保及び整備工事を進めていきたい。尚、22 年度に別館北側用地買戻しを行う。</p> <p>また、プロムナード（黒山幹線）においても、用地確保のため地権者及び美原新拠点黒山まちづくり協議会との調整等を図っていきたい。</p>		
資料の有無	<input checked="" type="checkbox"/> （ 1 枚）	<input type="checkbox"/> 無	担当者・連絡先)

中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの		担当課：教育委員会 施設課	
事業名	美原中学校校舎改築事業	H22 予算額	336,577 千円
現在までの進捗状況	<p>平成21年9月 美原中学校校舎改築外工事契約（第1期分） 契約相手方：創建・伯井商店建設工事共同企業体 契約金額：351,435,000 円</p> <p>平成21年度 校舎解体にかかる設計業務完了（第2期分）</p> <p>平成22年7月 美原中学校北校舎改築外工事設計業務契約（第3期分） 契約相手方：㈱双星設計 契約金額：11,556,300 円</p>		
今後の計画	<p>平成23年1月 美原中学校校舎改築外工事完了（第1期分）</p> <p>平成23年3月 美原中学校北校舎改築外工事設計業務完了（第3期分）</p> <p>平成23年度 校舎解体工事予定（第2期分） 校舎解体にかかる設計予定（第4期分）</p> <p>平成23年度～24年度 校舎改築事業・運動場夜間照明建設工事予定（第3期分）</p> <p>平成24年度 既設校舎改修、プール新築にかかる設計予定（第5期分）</p> <p>平成25年度 校舎解体工事予定（第4期分）</p> <p>平成25年度～26年度 既設校舎改修、プール新築工事予定（第5期分）</p>		
資料の有無	有（ 枚） <input type="checkbox"/> 無	担当者・連絡先	TEL（ ）

中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの		担当課：教育委員会 施設課	
事業名	美原西小学校屋内運動場・校舎大規模改造事業	H22 予算額	275,765 千円
現在までの進捗状況	<p>平成21年度 体育館大規模改造外工事契約完了 体育館大規模改造外電気設備工事完了 校舎大規模改造事業にかかる設計業務完了</p> <p>平成22年6月 美原西小学校校舎・プール大規模改造外工事契約 契約相手方：中正建設(株) 契約金額：109,831,050 円 美原西小学校校舎・プール大規模改造外工事に伴う給排水衛生設備工事契約 契約相手方：(株)佐藤水道工業所 契約金額：48,471,150 円 美原西小学校校舎・プール大規模改造外工事に伴う電気設備工事契約 契約相手方：山下電気工事 契約金額：38,724,000 円</p>		
今後の計画	<p>平成23年2月 校舎・プール大規模改造外工事完了（普通教室、特別教室、外壁及びプール改修等）</p> <p>平成23年度 校舎大規模改造工事（第2期分）実施予定 （普通教室、管理諸室、外壁改修及び耐震補強、EV設置）</p> <p>平成24年度 校舎大規模改造工事（第3期分）実施予定 （普通教室、特別教室、外壁改修等）</p> <p>平成25年度 校舎大規模改造工事（第4期分）実施予定 （更衣室、シャワー室、多目的室改修等）</p>		
資料の有無	有（ 枚） <input type="checkbox"/>	担当者・連絡先	TEL（ ）

中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの		担当課：美原新拠点整備室	
事業名	美原複合シビック施設整備事業	H22 予算額	1,402,722 千円
現在までの進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・美原複合シビック施設 平成 21 年 8 月 31 日 工事完成 ・国道 309 号歩道拡幅及び電線共同溝設置 平成 21 年 8 月 31 日 工事完成 		
平成 22 年度の計画	<ul style="list-style-type: none"> ・美原中央公民館解体工事（平成 22 年 1 月～平成 22 年 9 月 24 日工事完成） 契約相手方：三宝建設(株) 契約金額：178,435,950 円 ・市民駐車場等の整備（平成 22 年 10 月～平成 23 年 6 月完成予定） 【駐車台数】立体駐車場 138 台（2 層 3 段）、平面駐車場 12 台、車椅子駐車場 4 台 計 154 台 【駐輪場】自転車 203 台、オートバイ 28 台 計 231 台 契約相手方：(株)山口工務店 契約金額：267,540,000 円（建築工事） ・旧美原区役所別館改修工事（平成 22 年 6 月～平成 23 年 2 月完成予定） （間仕切改修、屋上防水、外壁改修、各設備工事） 契約相手方：(株)伯井商店 契約金額：103,555,740 円（建築工事） 契約相手方：(株)UE エンジニアほか 契約金額：130,183,200 円（各種設備工事） ・旧美原区役所本館解体工事（平成 23 年 3 月着工予定） 		
平成 23 年度以降の計画	<ul style="list-style-type: none"> ・バスターミナル整備工事（平成 23 年 7 月着工予定） ・横断歩道橋設置工事 		
資料の有無	有（ 枚）	<input type="checkbox"/> 無	担当者・連絡先

<u>中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの</u>		担当課：保育課	
事業名	美原きた保育所建替事業	H22 予算額 0千円（現計予算） ※用地取得にかかる債務負担行為を予算化	
現在までの進捗状況	<p>現在、美原きた保育所の建て替えに向けて、新しい保育所の規模、立地場所、施設機能など、今後の美原区域における保育需要の予測を踏まえながら総合的に検討するとともに、建て替え用地の選定を行っているところである。</p> <p>※概算事業費 727百万円</p>		
今後の計画	<p>今後は、美原区域における保育需要に対応した保育施設建設に向けて、用地を選定するとともに、建て替え手法について庁内関係各課と協議し方針決定をしていく。</p> <p>用地が決定すれば、先行取得が可能となるよう債務負担行為として予算化している。</p>		
資料の有無	有（ 枚）	<input type="checkbox"/> 無	担当者・連絡先

<u>中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中(平成26年度まで)の事業完了をめざすもの</u>		担当課：スポーツ企画課	
事業名	(仮称) 美原南運動場整備事業 (平尾・菅生)	H22 予算額	0 千円
現在までの進捗状況	適地の検討		
今後の計画	<p>○ 事業規模及び施設内容 事業地域：平尾・菅生地域 概算事業費：約12億円 敷地面積：約20,000㎡ 施設内容：野球場、テニスコート2面、管理棟</p> <p>平成21年度～ 現状の他施設の整備状況や市民ニーズ等を踏まえ、事業候補地及び施設の構成等について、調査を実施する。</p> <p>平成26年度 事業完了予定</p> <p>※ 概算事業費 1160百万円</p>		
資料の有無	有 (枚) <input checked="" type="checkbox"/> 無	担当者・連絡先	

中期中を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成26年度まで）の事業完了をめざすもの		担当課：道路整備課	
事業名	石原14号線延伸部道路改良事業	H22 予算額	6,000 千円
現在までの進捗状況	H19 年度 市道、里道、水路明示 H20 年度 道路予備設計 H21 年度 警察協議 土地所有者調整 H22 年度 用地買収に伴う支障物件調査発注		
今後の計画	・平成22年度は決定した道路法線を基に用地買収を行う。 H22 年度予算 委託料 6,000 千円（公嘱等） 用地費 162,000 千円（公社買取）		
資料の有無	<input checked="" type="checkbox"/> （ 1 枚） 無	担当者・連絡先	）

中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中(平成26年度まで)の事業完了をめざすもの		担当課：消防局総務課	
事業名	(仮称) 堺市総合防災センター整備事業	H22 予算額	0 千円
現在までの進捗状況	<p>① 他都市の防災センターの視察</p> <p>② その他先進事例の調査研究</p> <p>③ 平成 21 年度の取組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業の具体化に向け、必要な機能や施設規模などの基本的事項について、分析・検討をすべく基本調査を行った。(予算については、財政局企画部の企画費から執行) <p>④ 想定する機能等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 緊急消防援助隊、広域支援部隊等の活動拠点機能 ・ 消防職員、消防団員への訓練施設機能 ・ 備蓄機能 ・ 防災に関する市民等への教育啓発、研修施設機能 <p>※ 概算事業費 3 7 4 0 百万円</p>		
今後の計画	<p>平成 22 年度～</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 用地選定及び用地取得 ・ 基本計画の策定等 		
資料の有無	有 (枚) <input type="checkbox"/> 無	担当者・連絡先	

<u>中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成26年度まで）の事業完了をめざすもの</u>		担当課：美原新拠点整備室	
事業名	歴史ゾーン整備事業（交流拠点施設整備）	H22 予算額	0 千円
現在までの進捗状況	<p>○歴史ゾーン整備事業については、合併に伴い策定された堺市・美原町合併新市建設計画において「広域幹線道路が結節する立地特性を活かして、歴史文化に触れる交流拠点としての整備を図る」と位置づけられており、黒姫山古墳を中心に歴史と暮らしが調和した活気に満ちあふれる交流拠点としての整備をめざすものです。</p> <p>○今年度から美原新拠点整備室が担当課となり、関係各課と連携しながら「歴史ゾーン整備基本構想素案」を作成中。</p>		
平成 22 年度の計画	<p>○歴史ゾーン整備基本構想素案を作成 〈素案作成にかかる検討内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路計画課（向陵多治井線整備）や文化財課（黒姫山古墳）、みはら歴史博物館など関係各課の整備意向や課題等の抽出と整理 ・歴史ゾーン整備方針（必要となる機能や施設など）の検討 		
平成 23 年度以降の計画	○歴史ゾーン整備基本計画策定（予定）		
資料の有無	有（ 枚）	<input type="checkbox"/> 無	担当者・連絡先

<u>全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの</u>		担当課：下水道計画課	
事業名	下水道整備事業	H22 予算額	1,063,400 千円
現在までの進捗状況	<p>【汚水整備】 平成 22 年度は、過年度発注済工事区域（平尾・小平尾・丹上・今井・真福寺・大保・多治井・木材通の一部区域）において、仮移設した水道・ガス管の復元工事及び舗装本復旧工事を順次施工する他、都市計画道路向陵多治井線の建設に併せて、沿線の污水管整備を行います。</p> <p>【雨水整備】 黒山地区の浸水対策事業として、都市計画道路向陵多治井線の建設に併せて、菅池幹線の整備に向けた実施設計業務に着手しています。</p>		
今後の計画	<p>市域全般の均衡ある整備のため、新市建設計画に従い市街化区域での未整備地区を優先的に整備を進め、合併後 10 年間で美原区域の市街化区域の整備を完成させることとしていましたが、事業の前倒しを図ることで期間を圧縮して整備完了を目指します。</p> <p>また、市街化調整区域の整備については、平成 22 年度中に下水道法事業認可を取得する予定であり、その後、平成 26 年度の完了を目標に、順次整備を進めます。</p>		
資料の有無	有（ 枚）	<input type="checkbox"/> 無	担当者・連絡先

<u>全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの</u>		担当課：配水計画課	
事業名	堺美原間配水小管連絡事業	H22 予算額	4,400 千円
現在までの進捗状況	<p>堺美原間配水小管連絡事業は、効率的な水運用及び事故発生時の救援管網確立等を目的として、美原区域と旧堺市域の境界付近に位置する15か所（布設延長＝1,590m）で配水小管を連絡（接続）する事業を進めています。（別添、配水小管連絡位置図参照）</p> <p>進捗状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成17～21年度 11か所（布設延長＝1,220m）について連絡事業を完了 【配水小管連絡位置図】 ①(250m)、②(250m)、③(10m)、④(200m)、⑤(150m)、⑦(10m)、⑨(30m)、⑩(40m)、⑫(40m)、⑬(40m)、⑮(200m) ・平成22年度 2か所（布設延長＝120m）【工事発注済～年度内しゅん工予定】 【配水小管連絡位置図】 ⑥(90m)、⑪(30m) 		
今後の計画	<p>今後の予定</p> <p>残余の2か所については、都市計画道路『大阪狭山線(バイパス)』の進捗にあわせて施工します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工時期未定 【配水小管連絡位置図】 ⑧(130m)、⑭(120m) 		
資料の有無	①有（ 1 枚） 無	担当者・連絡先	

<u>全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの</u>		担当課：配水計画課	
事業名	老朽水道管更新事業	H22 予算額	0 千円
現在までの進捗状況	<p>美原区における老朽水道管更新事業については、区内に位置する 10.2 km (延長) の老朽水道管を対象に事業を進めています。</p> <p>各年度別の更新延長</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成 17 年度 1, 160 m ・平成 18 年度 2, 620 m ・平成 19 年度 4, 780 m ・平成 20 年度 190 m ・平成 21 年度 0 m ・平成 22 年度 0 m <p>【更新済み延長計】 8, 750 m</p>		
今後の計画	<p>今後の予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成 23 年度以降については、他の道路掘削工事と施行調整を図りつつ、合理的な事業を実施します。 <p>【更新予定延長】 1, 485 m</p>		
資料の有無	有 (枚) (無)	担当者・連絡先	

<u>全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの</u>		担当課： 道路整備課 北部地域整備事務所	
事業名	地域生活道路・歩道整備事業	H22 予算額	258,200 千円
現在までの進捗状況	<p>【大饗 1 号線路肩拡幅改良】（平成 17 年度完成）</p> <p>【小平尾 3 号線拡幅整備】（平成 18 年度完成）</p> <p>【丹上 27・28 号線道路築造】（平成 19 年度完成）</p> <p>【菅生 40 号線道路築造】 事業用地の境界確定が完了し、道路の詳細設計完了。</p> <p>【阿弥地内道路築造】 事業用地の調査を実施、21 年度境界確定完了予定</p> <p>【今井太井 2 号線道路築造】</p> <p>平成 21 年度末現在、全体の 90%の事業用地を取得済み。一部工事(L=160m) 施工中</p> <p>【菩提大饗 1 号線（路肩整備）】 →平成 20 度 160m・21 年度 100m・（平成 22 年度完成予定）</p> <p>【大饗 6 号線外（拡幅整備）】 平成 21 年度 100m・（平成 23 年度完成予定）</p> <p>【阿弥 19 号線（道路改良）】 →平成 20 年度完成</p> <p>【丹上真福寺線】 拡幅整備 →平成 21 年度用地取得済</p> <p>【大保 1 号線】 拡幅整備</p>		

<p style="text-align: center;">今後の計画</p>	<p>今後、既に着手している事業を進めながら、新たな整備箇所については、地元要望などを精査し、必要な道路整備を地元自治会と協力し実施していく。</p> <p>《平成 22 年度予定事業》(別紙箇所図)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・菩提大饗 1 号線 (路肩整備) →150m 工事予定(位置図①) ・今井太井 2 号線道路築造 →250m 工事予定(位置図②) ・阿弥地内道路築造 →用地取得予定(位置図③) ・菅生 40 号線道路築造 →用地取得予定(位置図④) ・丹上真福寺線拡幅整備 →40m 工事予定(位置図⑤) ・大饗 6 号線外拡幅整備 →220m 工事予定(位置図⑥) ・今井 10 号線拡幅整備 →120m 工事予定(位置図⑦) ・黒山幹線拡幅整備 →100m 工事予定(位置図⑧) ・菅生 35 号線 (歩道改良) →150m 工事予定(位置図⑨) 		
<p>資料の有無</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 有 (10 枚)</p>	<p><input type="checkbox"/> 無</p>	<p>担当者・連絡先</p>

<u>全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの</u>		担当課：配水計画課	
事業名	西藤井寺線（バイパス）事業（都市計画道路 向陵多治井線）		H22 予算額 102,500 千円
現在までの進捗状況	<p>H18 年度大阪府事務移譲 H18 年度～H21 年度 文化財発掘調査 H21 年度～ 道路築造工事 用地買収率 約 95%</p>		
今後の計画	<ul style="list-style-type: none"> ・引続き埋蔵文化財調査、道路築造工事を行う。 ・未買収地について、交渉を進める。 <p>H22 年度予算 工事費 10,000 千円（道路築造工事、埋蔵文化財本掘土工事） 委託料 5,200 千円（文化財遺物整理、丈量測量等） 用地費 82,600 千円（公社買取） 事務費 4,700 千円（文化財調査に伴う事務費）</p>		
資料の有無	有（ 枚）	<input type="checkbox"/> 無	担当者・連絡先

<u>そ の 他 事 業</u>		担当課：公共交通課	
事 業 名	路線バスルートの新設・拡充事業	H22 予算額	193,806 千円
現在までの進捗状況	<p>平成 17 年 2 月 1 日 美原区役所～初芝駅前ルート(南海バス) 及び 美原区役所～新金岡駅前ルート(南海バス)運行開始</p> <p>平成 17 年 5 月 30 日 さつき野東～北野田駅前ルート(近鉄バス)運行開始</p> <p>平成 18 年 9 月 25 日 多治井循環～北野田駅前ルート(南海バス・近鉄バス共同)運行開始 [利用啓発 PR 等]</p> <p>これまで、利用促進を図るため啓発 PR として次のような取り組みをおこなってきています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 市広報、美原区役所広報、東区役所広報、美原区役所ホームページに、お知らせや利用 PR 記事掲載 ② 路線沿線自治会での利用案内チラシの回覧 ③ 小中学校等への利用依頼 ④ 美原商工会、大阪南農協丹南支店の協力による利用案内チラシの配置 ⑤ 「美原区ガイド」(美原区役所発行、全戸配布)添付の美原区マップにバスルート掲載 ⑥ 市ホームページ内の公共交通課ページにて、「公共交通情報検索ナビ」を開設(市域全体の公共交通利用促進の一環。) 		
今後の計画			
資料の有無	有 (1 枚) 無	担当者・連絡先	

広域路線バスの現状について

①事業概要

○美原金岡線 新金岡駅～美原区役所(南海バス)

平成17年2月1日運行開始

約 13.6km 運賃 160～350 円 36／33 便(平日／休日)

○美原初芝線 初芝駅～美原区役所(南海バス)

平成17年2月1日運行開始

約 10.8km 運賃 160～240 円 36／32 便(平日／休日)

○北野田さつき野線 北野田駅～さつき野東(近鉄バス)

平成 17 年 5 月 30 日運行開始

約 11.6km 運賃 160～280 円 38／25 便(平日／休日)

○北野田多治井線 北野田駅～多治井循環(南海バス・近鉄バス 共同運行)

平成 18 年 9 月 25 日運行開始

約 13.7km 運賃 160～290 円 34 便／全日

②美原区域路線バスの利用実績

年度	乗車人員(人)					平均乗車人数(人/便)				
	南海		近鉄	共同	計	南海		近鉄	共同	計
	初芝	新金岡	北野田	多治井		初芝	新金岡	北野田	多治井	
H16	6,968	10,582	—	—	17,550	1.70	2.56	—	—	2.13
H17	86,738	99,608	75,358	—	261,902	3.43	3.90	3.64	—	3.66
H18	133,037	116,382	108,769	22,511	380,699	5.25	4.55	4.41	1.76	4.31
H19	124,943	112,214	117,211	65,375	419,743	4.92	4.38	4.74	2.63	4.17
H20	123,117	114,614	120,834	74,150	432,715	4.86	4.48	4.90	2.99	4.31
H21	117,209	114,123	113,545	77,482	422,359	4.61	4.45	4.54	3.12	4.18