

平成24年3月22日開催 第24回堺市美原地域審議会資料

# 新市建設計画事業の平成24年度 予算（案）について

美原区域分 41億3,901万2千円

## 新市建設計画事業（美原区域分）の平成24年度予算（案）について（目次）

### < 中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの >

さつき野小中学校一貫校化事業【教育委員会 施設課】	1
シンボルロード・プロムナード整備事業【道路整備課】	2
美原中学校校舎改築事業【教育委員会 施設課】	3
美原西小学校屋内運動場・校舎大規模改造事業【教育委員会 施設課】	4
美原複合シビック施設整備事業【美原都市拠点整備室】	5
きた保育所整備事業【保育施策推進室】	6

### < 中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成26年度まで）の事業完了をめざすもの >

美原西中学校屋内運動場改築事業【教育委員会 施設課】	7
（仮称）美原南運動場整備事業（平尾・菅生）【スポーツ企画課】	8
石原14号線延伸部道路改良事業【道路整備課】	9
（仮称）堺市総合防災センター整備事業【消防局 総務課】	10
歴史ゾーン整備事業（交流拠点施設整備）【美原都市拠点整備室】	11
平尾南街区公園整備事業【公園緑地整備課】	12

### < 全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの >

下水道整備事業【下水道計画課】	13
堺美原間配水小管連絡事業【配水計画課】	14
老朽水道管更新事業【配水計画課】	15
地域生活道路・歩道整備事業【道路整備課】	16
西藤井寺線（バイパス）事業（都市計画道路 向陵多治井線）【道路計画課】	17

### < その他事業 >

路線バスルートの新設・拡充事業【公共交通課】	18
鉄軌道整備調査研究事業【交通政策課】	19
配水施設整備改良事業【配水計画課】	20

<u>中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの</u>		担当課：教育委員会 施設課
事業名	小中学校一貫校化事業（さつき野）	H24 予算額 199,473 千円
現在までの進捗状況	平成20年度 さつき野小学校・中学校連絡橋整備基本計画業務完了 平成21年度 さつき野小中学校一貫校化事業にかかる連絡橋等の実施設計業務完了 平成22年度 さつき野小学校さつき野中学校連絡橋新築工事完了 さつき野小学校さつき野中学校校舎内部改修工事設計業務完了 さつき野小学校さつき野中学校校舎便所改修外工事完了 平成23年度 さつき野小学校校舎内部改修工事完了 さつき野小学校外壁改修工事設計業務完了	
今後の計画	平成24年度 さつき野小学校屋上防水改修工事設計業務 さつき野小学校外壁改修外工事（1期） さつき野小学校防球ネット設置工事 さつき野中学校校舎内部改修工事 平成25年度 さつき野小学校外壁・屋上防水改修外工事（2期） 平成26年度 さつき野小学校外壁改修外工事（3期）	
資料の有無	有（ 枚） <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	

<b>中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの</b>		担当課：道路整備課
<b>事業名</b>	【新拠点中心核整備事業】シンボルロード・プロムナード整備事業	H24 予算額 62,700 千円
<b>現在までの進捗状況</b>	<p>美原都市拠点における安全で快適な歩行空間の整備として、シンボルロード（黒山12号線）、プロムナード（黒山幹線）における歩道整備を行っていく。</p> <p>シンボルロード（黒山12号線）においては、美原区役所北側（国道309号と黒山南北線との区間）を重点的に整備すべく、関係地権者への協力要請、道路法線の検討を進めながら、平成17年度及び平成18年度には、一部区役所北側駐車場側の歩道整備を行い、平成19年度には美原図書館駐車場北側の整備を行い、平成20年度には区役所北側において一部用地買収を行った。</p> <p>また、プロムナード（黒山幹線）については、平成17年度に北余部黒山1号線との交差点付近、平成18年度は美原図書館駐車場西側において歩道整備を行った。平成20・21年度は、国道309号との交差点北側部分での交差点拡幅改良事業用地確保に向け、2筆112㎡の用地買収を行った。</p>	
<b>今後の計画</b>	<p>当面の間、シンボルロード（黒山12号線）においては、美原区役所別館北側、国道309号と黒山南北線との区間の拡幅整備を順次進めるため、関係地権者の協力を得ながら、用地測量等を実施し、用地確保及び整備工事を進めていきたい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・黒山12号線一部 工事予定（L=140m）</li> </ul> <p>また、プロムナード（黒山幹線）においても、用地確保のため地権者及び美原新拠点黒山まちづくり協議会との調整等を図っていきたい。</p>	
<b>資料の有無</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 有（ 1 枚） <input type="checkbox"/> 無	

<u>中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの</u>		担当課：教育委員会 施設課
事業名	美原中学校校舎改築事業	H24 予算額 226,003 千円
現在までの進捗状況	<p>平成20年度 校舎改築外工事の設計完了（第1期分）</p> <p>平成21年度 校舎撤去外工事の設計完了（第2期分）</p> <p>平成22年度 北校舎改築外工事の設計完了（第3期分） 校舎改築外工事の完了（第1期分）</p> <p>平成23年度 北校舎解体外工事の設計完了（第4期分） 校舎解体工事の完了（第2期分）</p> <p>10月 北校舎改築外工事の着手（第3期分）（校舎改築、夜間照明外） 契約相手方（建築工事）：南街建設(株) 契約金額：230,580,000円 契約相手方（電気設備工事）：(株)小池田電工 契約金額：59,346,000円 契約相手方（給排水衛生設備工事）：(株)山下商会 契約金額：30,977,100円</p>	
今後の計画	<p>平成24年度 校舎改修、プール新築工事の設計業務（第5期分）</p> <p>10月 北校舎改築外工事の完了（第3期分）</p> <p>平成25年度 北校舎解体外工事（第4期分）</p> <p>平成25年度～26年度 校舎改修、プール新築工事（第5期分）</p>	
資料の有無	有（ 枚） <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	

<u>中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの</u>		担当課：教育委員会 施設課	
事業名	美原西小学校屋内運動場・校舎大規模改造事業	H24 予算額	188,892 千円
現在までの進捗状況	平成20年度 体育館大規模改造工事の設計完了 平成21年度 体育館大規模改造工事の完了 校舎大規模改造工事の設計業務完了 平成22年度 校舎・プール大規模改造工事（第1期）の完了 平成23年度 校舎大規模改造工事（第2期）の完了（校舎改修、耐震補強、EV設置）		
今後の計画	平成24年度 校舎大規模改造工事（第3期分）（普通教室、特別教室、外壁改修等） 平成25年度 校舎大規模改造工事（第4期分）（更衣室、シャワー室、多目的室改修等）		
資料の有無	有（                    枚） <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>		

<u>中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの</u>		担当課：美原都市拠点整備室	
事業名	美原複合シビック施設整備事業	H24 予算額	128,368 千円
現在までの進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・美原複合シビック施設 平成21年8月31日工事完成</li> <li>・国道309号歩道拡幅及び電線共同溝設置 平成21年8月31日工事完成</li> <li>・美原中央公民館解体工事 平成22年1月～平成22年9月24日工事完成</li> <li>・美原区役所別館改修工事 平成22年6月～平成23年2月24日工事完成</li> <li>・旧美原区役所本館解体工事 平成23年3月～平成23年9月16日工事完了</li> <li>・市民駐車場外新築工事 平成22年10月～平成23年10月31日工事完成</li> <li>・バスターミナル整備工事 平成23年10月着工</li> </ul>		
平成24年度の計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バスターミナル整備工事（平成24年11月完成予定）（継続）</li> </ul>		
平成24年度以降の計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・横断歩道橋設置の検証</li> </ul>		
資料の有無	有（                      枚） <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>		

<b>中期中（平成23年度まで）の事業完了をめざすもの</b>		担当課： 保育施策推進室
事業名	美原きた保育所整備事業	H24 予算額 100,000 千円
現在までの進捗状況	<p>本事業については、用地確保に向けて精力的に動いているが、現時点において用地確保に至っていない。美原区域における保育需要の予測を踏まえながら、利便性・形状・適した広さ等建て替えに必要な諸条件を満たす土地の早期確保に向け、今後とも鋭意取り組んでいく。</p> <p>※概算事業費 727百万円</p>	
今後の計画	<p>引き続き、地域の協力を得ながら、建て替え用地の確保に努めるとともに、新しい保育所の規模、施設機能など総合的に検討し、民営化を含めた建設手法について地域や関係各課と調整を行い、新市計画の最終年度である平成26年度事業完了をめざしていく。</p>	
資料の有無	有（ 枚）	<input type="checkbox"/> 無



<p><u>中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成26年度まで）の事業完了をめざすもの</u></p>		<p>担当課：教育委員会 施設課</p>	
事業名	美原西中学校屋内運動場改築事業	H24 予算額	73,444 千円
現在までの進捗状況	<p>平成21年度 体育館改築工事の設計完了  平成23年度 校舎耐震補強工事の設計完了  体育館改築工事の完了  体育館解体工事の完了</p>		
今後の計画	<p>平成24年度 校舎耐震補強工事  プール新築外工事の設計業務  平成25年度 プール新築外工事</p>		
資料の有無	<p>有（                      枚） <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/></p>		

<p><u>中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中(平成 26 年度まで)の事業完了を</u></p> <p>めざすもの</p>		<p>担当課：スポーツ企画課</p>
<p>事業名</p>	<p>(仮称) 美原南運動場整備事業 (平尾・菅生)</p>	<p>H 24 予算額 2,000 千円</p>
<p>現在までの進捗状況</p>	<p>施設の構成等についての検討</p>	
<p>今後の計画</p>	<p>○事業規模及び施設内容</p> <p>事業地域 : 平尾・菅生地域</p> <p>施設構成 : 多目的広場等</p> <p>候補地及び面積 : 未定</p> <p>○平成 2 4 年度以降の事業予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 2 4 年度 : 施設機能・規模について検討を行い、形状や周辺環境、交通アクセス等も踏まえ、候補地の選定を行う。</li> <li>・平成 2 5 年度～ : 設計・整備等</li> <li>・平成 2 6 年度 : 竣工予定</li> </ul>	
<p>資料の有無</p>	<p>有 ( 枚 ) <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/></p>	

<u>中期中を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成 26 年度まで）の事業完了をめざすもの</u>		担当課：道路整備課	
事業名	石原 14 号線延伸部道路改良事業	H 24 予算額	80,400 千円
現在までの進捗状況	H19 年度 市道、里道、水路明示 H20 年度 道路予備設計 H21 年度 警察協議 土地所有者調整 H22 年度 用地買収に伴う支障物件調査発注 23 年 2 月一部買収済み H23 年度 用地交渉中		
今後の計画	・平成 24 年度は決定した道路法線を基に用地買収を行う。  H24 年度予算 委託料 16,000 千円（公嘱等） 鑑定料 1,000 千円 用地費 63,400 千円（道路特別会計）		
資料の有無	<input checked="" type="checkbox"/> （ 1 枚） 無		

<p><u>中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成26年度まで）の事業完了をめざすもの</u></p>		<p>担当課：消防局総務課</p>	
事業名	(仮称) 堺市総合防災センター整備事業	H24 予算額	459,954 千円
現在までの進捗状況	<p>① 他都市の防災センターの視察          ② その他先進事例の調査研究          ③ 平成21年度の取組み          ・事業の具体化に向け、基本調査を行いました。(予算は、財政局企画部の企画費から執行)          ④ 平成23年度の取組み          ・平成22年度に引き続き用地選定を行い、用地取得をめざしているところです。          ・防災センターに整備すべき施設、機能等の選定を実施するとともに、基本設計に要する期間等の短縮を図るため、基本構想策定支援業務を行いました。(4,200千円執行)          ⑤ 想定する機能等          ・消防職員、消防団員への訓練施設機能          ・消防局機能等の補完、代替施設          ・緊急消防援助隊、広域支援部隊等の活動拠点機能          ・防災に関する市民等への教育啓発、研修施設機能          ・災害対策用資機材の備蓄、救援物資の中継・分配機能          ※ 概算事業費 3,740百万円</p>		
今後の計画	<p>・ 用地選定及び用地取得          ・ 基本設計等</p>		
資料の有無	<p>有 ( 枚 ) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">無</span></p>		

<p><u>中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成26年度まで）の事業完了をめざすもの</u></p>		<p>担当課：美原都市拠点整備室</p>
<p>事業名</p>	<p>歴史ゾーン整備事業（交流拠点施設整備）</p>	<p>H24 予算額 2,400 千円</p>
<p>現在までの進捗状況</p>	<p>○歴史ゾーン整備事業については、合併に伴い策定された堺市・美原町合併新市建設計画において「広域幹線道路が結節する立地特性を活かして、歴史文化に触れる交流拠点としての整備を図る」と位置づけられており、黒姫山古墳を中心に歴史と暮らしが調和した活気に満ちあふれる交流拠点としての整備をめざすものです。</p> <p>○平成22年度 歴史ゾーン整備に関するおおまかな方向性を示す「歴史ゾーン整備基本構想」を作成。</p> <p>○平成23年度 「歴史ゾーン整備基本計画」を作成中。</p>	
<p>平成24年度の計画</p>	<p>○基本設計の委託業務を行う。（予定）</p>	
<p>平成24年度以降の計画</p>	<p>○整備工事（予定）</p>	
<p>資料の有無</p>	<p>有（                      枚） <input type="checkbox"/> 無</p>	

<p><u>中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成26年度まで）の事業完了をめざすもの</u></p>		<p>担当課：公園緑地整備課</p>
<p>事業名</p>	<p>平尾南街区公園整備事業</p>	<p>H24 予算額 403,495 千円</p>
<p>現在までの進捗状況</p>	<p>事業用地は堺市土地開発公社にて先行取得済み</p>	
<p>平成24年度の計画</p>	<p>公園用地公社買戻し</p>	
<p>平成25年度以降の計画</p>	<p>平成25年度 公園基本・実施設計 平成26年度 公園整備工事</p>	
<p>資料の有無</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ( 1 枚) 無</p>	

<b><u>全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの</u></b>		担当課：下水道計画課	
事業名	下水道整備事業	H24 予算額	1,660,300 千円
現在までの進捗状況	<p>【汚水整備】</p> <p>平成 23 年度は、過年度発注済工事区域（平尾・真福寺・木材通・丹上）において、仮移設した水道・ガス管の復元工事及び舗装本復旧工事を順次施工している他、都市計画道路向陵多治井線の建設に併せた沿線の汚水管整備を実施しています。</p> <p>平成 24 年度は、菅生地区、木材通・青南台の一部の地域において汚水整備を実施します。</p> <p>【雨水整備】</p> <p>平成 23 年度は、黒山・大保地区の浸水対策事業として、都市計画道路向陵多治井線の建設に併せて、菅池幹線の整備を実施しています。また、石原・小寺周辺の浸水対策事業として、小寺今井雨水管及び石原小寺雨水管の整備に係る設計業務を実施しています。</p> <p>平成 24 年度は、石原小寺雨水管の整備に着手する予定です。</p>		
今後の計画	<p>市域全般の均衡ある整備のため、新市建設計画（計画期間：平成 17 年度～平成 26 年度）において合併後 10 年間で美原区域の市街化区域の整備を完成することを定めましたが、事業の前倒しを図ることで期間を圧縮し、市街化区域の整備は概ね完了しました。昨年度、市街化調整区域等の整備を進めるための下水道法事業認可を取得しており、今後は市街化区域及び市街化調整区域の公道（里道除く）部分の整備を平成 26 年度までに完了させることを目標に、順次整備を進めていきます。</p>		
資料の有無	有（                      枚） <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">無</span>		

<u>全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの</u>		担当課：配水計画課
事業名	堺美原間配水小管連絡事業	H24 予算額 0 千円
現在までの進捗状況	<p>堺美原間配水小管連絡事業は、効率的な水運用及び事故発生時の救援管網確立等を目的として、美原区域と旧堺市域の境界付近に位置する 15 か所（布設延長＝1,590m）で配水小管を連絡（接続）する事業を進めています。（別添、配水小管連絡位置図参照）</p> <p>進捗状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成17～22年度 13 か所（布設延長＝1,340m）について連絡事業を完了</li> <li>平成23年度は、工事なし。</li> </ul> <p>【配水小管連絡位置図】①(250m)、②(250m)、③(10m)、④(200m)、⑤(150m)、⑥(90m)、⑦(10m)、⑧(30m)、⑨(40m)、⑩(40m)、⑪(30m)、⑫(40m)、⑬(40m)、⑭(200m)</p>	
今後の計画	<p>今後の予定</p> <p>平成24年度は、工事なし。</p> <p>残余の2か所については、都市計画道路『大阪狭山線(バイパス)』の進捗にあわせて施工します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施工時期未定</li> </ul> <p>【配水小管連絡位置図】⑧(130m)、⑭(120m)</p>	
資料の有無	<input checked="" type="checkbox"/> ( 1 枚) 無	



<b><u>全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの</u></b>		担当課：配水計画課
事業名	老朽水道管更新事業	H24 予算額 0 千円
現在までの進捗状況	<p>美原区における老朽水道管更新事業については、区内に位置する 10.2 km（延長）の老朽水道管を対象に事業を進めています。</p> <p>各年度別の更新延長</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 17 年度 1, 160 m</li> <li>・平成 18 年度 2, 620 m</li> <li>・平成 19 年度 4, 780 m</li> <li>・平成 20 年度 190 m</li> <li>・平成 21 年度 0 m</li> <li>・平成 22 年度 0 m</li> <li>・平成 23 年度 60 m（執行予定）</li> </ul> <p>【更新済み延長計】 8, 810 m</p>	
今後の計画	<p>今後の予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 24～25 年度 1, 230 m【工事発注予定】（平成 25 年度予算で執行予定）</li> <li>・平成 25 年度 35 m【工事発注予定】</li> </ul> <p>・平成 26 年度以降については、他の道路掘削工事と施行調整を図りつつ、合理的な事業を実施します。</p> <p>【更新予定延長】 90 m</p>	
資料の有無	有（ 枚） <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	

<b>全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの</b>		担当課： 道路整備課
事業名	地域生活道路・歩道整備事業	H24 予算額 122,624 千円
現在までの進捗状況	<p>【大饗 1 号線路肩拡幅改良】（平成 17 年度完成）</p> <p>【小平尾 3 号線拡幅整備】（平成 18 年度完成）</p> <p>【丹上 27・28 号線道路築造】（平成 19 年度完成）</p> <p>【菅生 40 号線道路築造】事業用地の境界確定が完了し、道路の詳細設計完了。23 年度一部工事</p> <p>【阿弥地内道路築造】事業用地の調査を実施、22 年度境界確定完了、24 年度完成予定</p> <p>【今井太井 2 号線道路築造】 平成 21 年度用地取得、工事、22 年度完成</p> <p>【菩提大饗 1 号線（路肩整備）】 →平成 20 年度 160m・21 年度 100m・平成 22 年度完成</p> <p>【大饗 6 号線外（拡幅整備）】 平成 21 年度 100m・（平成 23 年度完成予定）</p> <p>【阿弥 19 号線（道路改良）】 →平成 20 年度完成</p> <p>【丹上真福寺線】拡幅整備 →平成 21 年度用地取得済、平成 22 年度完成</p> <p>【大保 1 号線】 拡幅整備</p>	
今後の計画	<p>今後、既に着手している事業を進めながら、新たな整備箇所については、地元要望などを精査し、必要な道路整備を地元自治会と協力し実施していく。</p> <p>《平成 24 年度予定事業》（別紙箇所図）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・阿弥地内道路築造 →工事予定（10 月入札予定）（位置図①）</li> <li>・菅生 40 号線道路築造 →工事予定（位置図②）</li> <li>・太井地内道路築造 →境界確定測量等（位置図③）</li> <li>・平尾 37 号線道路築造 →境界確定測量等（位置図④）</li> </ul>	
資料の有無	有（ 4 枚） 無	

<b><u>全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの</u></b>		担当課：道路計画課
事業名	西藤井寺線（バイパス）事業（都市計画道路 向陵多治井線）	H24 予算額 132,810 千円
現在までの進捗状況	H18 年度大阪府事務移譲 H18 年度～H21 年度 文化財発掘調査 用地買収 H21 年度 道路築造工事 用地買収 H22 年度 道路築造工事 用地買収（用地買収率約 99%） H23 年度 道路築造工事 下水管布設工事	
今後の計画	平成 24 年度の予定 ・道路築造工事の実施。 ・未買収地について、交渉を進める（1 権利者） 平成 25 年度の予定 ・交差点改良工事の実施（国道 309 号、府道泉大津美原線）	
資料の有無	有（ 枚） <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	

<u>そ の 他 事 業</u>		担当課：公共交通課	
事業名	路線バスルートの新設・拡充事業	H24 予算額	164,949 千円
現在までの進捗状況	<p>平成 17 年 2 月 1 日 美原区役所前～初芝駅前ルート(南海バス) 及び 美原区役所前～新金岡駅前ルート(南海バス)運行開始</p> <p>平成 17 年 5 月 30 日 さつき野東～北野田駅前ルート(近鉄バス)運行開始</p> <p>平成 18 年 9 月 25 日 多治井循環～北野田駅前ルート(南海バス・近鉄バス共同)運行開始 [利用促進等]</p> <p>これまで、利用促進を図るため PR として次のような取り組みをおこなってきています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 市広報、美原区役所広報、東区役所広報、美原区役所ホームページに、お知らせや利用 PR 記事掲載</li> <li>② 路線沿線自治会での利用案内チラシの回覧</li> <li>③ 小中学校等への利用依頼</li> <li>④ 美原商工会、大阪南農協丹南支店の協力による利用案内チラシの配置</li> <li>⑤ 「美原区ガイド」(美原区役所発行、全戸配布) 添付の美原区マップにバスルート掲載</li> <li>⑥ 市ホームページ内の公共交通課ページにて、「公共交通情報検索ナビ」を開設(市域全体の公共交通利用促進の一環。)</li> <li>⑦ 美原区全域のバスマップを作成し、全戸配布</li> <li>⑧ 広国神社前バス停の追加(美原区役所前～初芝駅前ルート)</li> </ul> <p>今年度、美原区自治連合協議会と市が連携してアンケートやワークショップを実施し、校区别のバスマップを作成するとともに、バスの利用促進についての意見をとりまとめた。</p>		
今後の計画			
資料の有無	有 ( 1 枚 ) 無		

<u>その他事業</u>		担当課：交通政策課
事業名	鉄軌道整備調査研究事業	H24 予算額 0 千円
現在までの進捗状況	<p>鉄軌道整備の調査研究に関しては、平成 20、21 年度にわたり、L R T を基軸とした市内全域の路面交通ネットワークのあり方について調査・研究を行いました。</p> <p>平成 22、23 年度には、南北の優れた鉄軌道網を活かし、鉄軌道や路線バス等の路面公共交通による東西交通軸の強化、市域内の地域拠点間を結ぶ交通ネットワーク、また、鉄道駅を中心とした地域内交通をあわせて検討することにより、都市活動と日常生活を支える、広域的な公共交通網から市民の生活圏の交通にいたる総合都市交通計画の方向性を取りまとめています。</p>	
平成 24 年度の計画	<p>都心地域を含めた東西交通軸については、平成 23 年度の総合都市交通計画の方向性に基づき、学識経験者などの専門家による議論を踏まえた概略検討などを行います。</p>	
平成 25 年度以降の計画	<p>パーソントリップ調査結果に基づく将来の交通需要予測などを活用し、建設事業費や運営収支など調査研究を行っていく予定です。</p>	
資料の有無	有（                      枚） <input type="checkbox"/> 無	

<b>その他事業</b>		担当課：配水計画課	
事業名	配水施設整備改良事業	H24 予算額	281,100 千円
現在までの進捗状況	<p>美原区における老朽水道管の更新事業と安定供給を図るための菅生配水池更新工事等により、いつでも安全でより良質な水の供給を促進します。</p> <p>これまで配水管の更新や下水道整備工事に伴い配水管の移設を行ってきました。また、配水池についてはポンプ設備の増設、自家発電設備の更新、水運用管理システムの更新等を行ってきました。</p>		
今後の計画	<p>平成24年度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管整備（舗装道路本復旧工事） 配水管布設替え後の道路舗装工事を実施します。</li> <li>・配水管改良（更新延長 1,560m） 新市建設計画事業に掲げている老朽管以外の配水管を下水道整備工事等に伴い更新します。</li> <li>・配水場整備（菅生配水池更新工事実施設計） 菅生配水池を更新するための実施設計を行います。</li> <li>・配水場改良（流量計更新ほか） さつき野配水池の流量計等を更新します。</li> </ul>		
資料の有無	有（                      枚） <input type="checkbox"/> 無		