

重要取組シート 市長公室 ニュータウン地域再生室

取組項目		柵・美木多駅前地域の活性化に向けた取組
現状・課題		<ul style="list-style-type: none"> 柵・美木多駅前地域では、現在、プールを含む原山公園の再整備、民間事業者による駅前商業施設や駅前マンションの整備が進められている。 これらの整備の動きと連携を図りながら、駅前地域の活性化及び賑わい創出に繋げる取組が必要である。 駅前広場では、バリアフリー化の推進や南側駅前広場における公共交通と一般交通の輻輳及び北側駅前広場の低利用の解消を図る必要がある。
取組みの内容		<ul style="list-style-type: none"> 柵・美木多駅前広場の再編に向け、地元と意見交換を行うとともに、交通管理者である警察をはじめ、庁内関係者及び駅前開発事業者と協議・調整を進める。 柵・美木多駅から原山公園に向かう歩行者アクセス経路の改善、南北の駅前広場における交通機能の役割整理など、安全・安心で利便性の高い駅前広場への再編に向けた検討を行う。 駅前広場の再編にあわせ、本地域にある駐輪場についても、自転車まちづくり部と連携し、利用状況を踏まえ、一部集約化を含めた再編検討を進める。
スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> (～5月) 駅前広場の再編検討に向けた要点整理 <input type="checkbox"/> 地元との意見交換。交通管理者などと協議・調整
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> (7月～) 駅前広場の再編検討に着手 <input type="checkbox"/> 地元との再度の意見交換。交通管理者などと協議・調整
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> (3月) 駅前広場の再編検討の完了 <input type="checkbox"/> 地元との具体的な意見交換。交通管理者などと協議・調整
	31年度以降	<input type="checkbox"/> 安全・安心な駅前広場への再編に向けた具体的取組を実施
進捗の状況	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 駅前広場の再編に向け、地元との意見交換、交通管理者との協議を実施
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 南北の駅前広場の再編に向けた設計業務を発注・契約 <input type="checkbox"/> 駅前広場の再編に向け、交通管理者との協議を継続実施
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 南北の駅前広場の再編に向けた設計業務を推進 <input type="checkbox"/> 駅前広場の再編に向け、地元との意見交換を継続実施