

## 重要取組シート

消防局 総務部 総務課

取組項目		(仮称) 堺市総合防災センターの整備
現状・課題		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 消防職団員や自主防災組織向けの本格的な訓練施設の整備に加え、市民向けの総合的な防災教育啓発・研修施設の整備が必要である。</li> <li>○ 地域防災力の向上を図るため、本市内陸地域の防災拠点として、下記機能を備えた(仮称)堺市総合防災センターを整備するもの。 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 消防職員や消防団員の災害対応能力を高める訓練や専門教育のための施設</li> <li>(2) 消防局機能等の補完・代替施設</li> <li>(3) 緊急消防援助隊等の応援部隊の活動拠点としての機能</li> <li>(4) 自主防災組織や地域の防災リーダーを育成する研修施設</li> <li>(5) 市民等へ防災に関する情報や知識等を教育啓発する機能</li> <li>(6) 災害対策用資機材の備蓄、救援物資の中継・分配機能</li> </ul> </li> </ul>
取組みの内容		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 平成27年度に用地取得が完了。現在の事業用地がため池であるため、造成設計業務を行い、平成28年度に造成設計業務を完了したものの。</li> <li>○ 平成28年度に「(仮称)堺市総合防災センター整備計画」を策定し、平成29年度に建設工事設計業務及び展示基本設計業務並びに造成工事に着手し、事業内容の詳細について、協議を行っているもの。</li> </ul>
スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 造成工事 <input type="checkbox"/> 建設工事設計業務 <input type="checkbox"/> 展示実施設計業務
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 造成工事 <input type="checkbox"/> 建設工事設計業務 <input type="checkbox"/> 展示実施設計業務
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 造成工事 <input type="checkbox"/> 建設工事設計業務 <input type="checkbox"/> 展示実施設計業務
	31年度以降	<input type="checkbox"/> 造成工事 <input type="checkbox"/> 建設工事
進捗の状況	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 展示実施設計業務着手(4月) <input type="checkbox"/> 造成工事及び建設工事設計業務(～7月)
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 展示実施設計業務(～11月) <input type="checkbox"/> 造成工事及び建設工事実施設計業務(～11月)
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 展示実施設計業務完了 <input type="checkbox"/> 建設実施設計業務完了 <input type="checkbox"/> 造成工事