

重要取組シート

総務局 行政部 総務課

取組項目		市民駐車場の整備
現状・課題		<ul style="list-style-type: none"> 本事業は、来庁者の利便性の向上を図るため、堺区の保健センターの本庁舎敷地内への移転にあわせて、市民駐車場、自転車駐輪場及びバイク駐車場を整備するもの。 市民駐車場は、現在、本館及び高層館の地下駐車場で運用している。 平成30年11月に建設工事の入札公告を行い、平成31年2月には建設工事案件を議会に上程、同年3月議決後に契約を締結、令和元年6月に工事着工。 騒音対策や工事車両の出入りに伴う交通安全対策を講じながら、工事を進めていく必要がある。
取組の内容		<ul style="list-style-type: none"> 工事の進捗に合わせ、地元をはじめ関係者と引き続き調整するとともに、周辺の渋滞や騒音への対策を行いながら、工事を進める。 工事期間中は、来庁者等が安心して庁舎をご利用いただけるように、安全な動線を確認して工事を行う。 工事期間中の庁内での影響を最小限に抑えるべく調整、対策を行う。 新たな市民駐車場の駐車台数は、自動車駐車場95台、自転車駐輪場172台、バイク駐車場23台の予定。
スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 地元自治会への進捗等の説明及び相談(毎月) <input type="checkbox"/> 本館接続(渡り廊下設置)工事(4～5月) <input type="checkbox"/> 市民駐車場側外構工事(5～6月) <input type="checkbox"/> 植栽工事(7月)
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 地元自治会への進捗等の説明及び相談(毎月) <input type="checkbox"/> 調整工事及び各種検査(8月) <input type="checkbox"/> 堺保健センター・市民駐車場建設工事竣工、引き渡し(9月) <input type="checkbox"/> 市民駐車場及び駐輪場管理業務借受業者による設備工事(9～10月) <input type="checkbox"/> 市民駐車場オープン(10月) <input type="checkbox"/> 市民駐車場維持管理(10月～)
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 市民駐車場維持管理
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 市民駐車場維持管理
進捗の状況	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 地元自治会への進捗等の説明及び相談(毎月) <input type="checkbox"/> 本館接続(渡り廊下設置)工事(4～5月) <input type="checkbox"/> 市民駐車場側外構工事(5～6月) <input type="checkbox"/> 植栽工事(7月)
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 地元自治会への進捗等の説明及び相談(毎月) <input type="checkbox"/> 調整工事及び各種検査(8月) <input type="checkbox"/> 堺保健センター・市民駐車場建設工事竣工、引き渡し(9月17日) <input type="checkbox"/> 市民駐車場及び駐輪場管理業務借受業者による設備工事(～10月10日) <input type="checkbox"/> 市民駐車場(立体駐車場)、自転車駐輪場、バイク駐車場オープン(10月11日、地下駐車場は既運用中) <input type="checkbox"/> 市民駐車場(立体駐車場)、自転車駐輪場、バイク駐車場維持管理(10月11日～)

	後期 (~3月)	<input type="checkbox"/> 市民駐車場等運営にかかる適切な維持管理及び環境整備	
2025 堺市基本計画	該当する 施策	5- (2) 都市インフラや公共施設の最適化・老朽化対策と交通ネットワークの構築	
	寄与する KPI	—	目標値 (2025 年度) —
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 11	住み続けられるまちづくりを
	寄与する KPI	—	目標値 (2023 年度) —