

## 重要取組シート 環境局 環境事業部 環境施設課

取組項目		新清掃工場の建設に向けた取組の推進
現状・課題		<p>○本市の一般廃棄物（ごみ）処理は、クリーンセンター東工場第二工場及び臨海工場の2つの清掃工場で行っている（東工場第一工場は補完的に運用）。</p> <p>○上記2つの清掃工場の現状は以下のとおり。</p> <p>【クリーンセンター東工場第二工場】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成9年竣工（竣工後27年経過） / 平成26年に基幹的設備改良工事実施 / 令和5年度から大規模修繕工事を実施中</li> </ul> <p>【クリーンセンター臨海工場】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成25年竣工（竣工後11年経過）</li> <li>・今後の基幹的設備改良工事等の対応を検討する必要がある。</li> </ul> <p>○本市におけるごみ処理を安定して持続させるためには、将来を見据えたごみ処理体制の検討が必要である。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃工場の耐用年数について、基幹的設備改良工事により、実施後10年～15年程度の延伸、更に大規模修繕工事による数年程度の延伸が可能である。</li> <li>・2工場の現状を踏まえ、施設整備に関する基本的な計画を策定する必要がある。</li> <li>・清掃工場の整備には計画から竣工まで10年程度を要するため、令和6年度に計画策定等に着手する。</li> </ul>
取組の内容		<p>○一般廃棄物処理施設整備基本計画の策定（～令和7年度末）</p> <p>○一般廃棄物処理施設整備基本計画（案）のパブリックコメントを実施</p> <p>○環境影響評価の実施</p> <p>○一般廃棄物処理施設整備基本計画に基づく新清掃工場等の建設</p>
スケジュール	前期（～7月）	<input type="checkbox"/> 一般廃棄物処理施設整備基本計画策定支援業務の契約締結（～7月）
	中期（～11月）	<input type="checkbox"/> 一般廃棄物処理施設整備基本計画に係る一部事項（処理体制の将来像、施設規模の考え方、環境学習計画）を堺市廃棄物減量等推進審議会へ諮問（～11月）
	後期（～3月）	<input type="checkbox"/> 堺市廃棄物減量等推進審議会専門部会において審議（2回程度）
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 堺市廃棄物減量等推進審議会専門部会において審議（2回程度） <input type="checkbox"/> 堺市廃棄物減量等推進審議会において審議（～7月） <input type="checkbox"/> 堺市廃棄物減量等推進審議会答申（～9月） <input type="checkbox"/> 一般廃棄物処理施設整備基本計画の策定（～令和8年3月）
進捗の状況	前期（～7月）	<input type="checkbox"/> 一般廃棄物処理施設整備基本計画策定支援業務の契約締結（7月）
	中期（～11月）	<input type="checkbox"/> 一般廃棄物処理施設整備基本計画に係る一部事項（処理体制の将来像、施設規模の考え方、環境学習計画）を堺市廃棄物減量等推進審議会へ諮問（10月）
	後期（～3月）	

2025 堺市基本計画	該当する 施策	5-(4) 4R に根差した循環型社会の形成	
	寄与する KPI	—	目標値 (2025 年度) —
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 12	つくる責任つかう責任
	寄与する KPI	—	目標値 (2025 年度) —