

令和元年度 事務事業総点検シート(1)
[平成30年度事務事業]

一般会計		事務事業分類		D 建設・整備事業	
事務事業名		堺市民芸術文化ホール整備事業		シート番号	
担当部署名		文化観光 局 文化 部 文化 課		評価責任者(課長名)	
				辻尾	

Ⅰ. 基本情報

基本情報	1	堺市マスタープランの政策体系に基づく事業の位置付け	政策	2	誰もが幸せで、暮らしの質の高いまちを実現します	後期実施計画の位置付け
			施策	2	文化芸術活動の振興	有
	2	事業開始年度	平成 25 年度		終了(予定)年度	令和 1 年度
	3	根拠法令等(法令、条例、規則、要綱等)	文化芸術基本法 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律			
	4	関連計画	暮らしにぎわい再生事業計画、堺市中心市街地活性化基本計画、自由都市堺文化芸術推進計画			
5	事業実施の経緯	昭和40年に開館した市民会館が老朽化していることから建替えが必要であり、「堺市・美原町合併新市計画」にこれを位置づけた。 平成25年6月に堺市民会館整備計画を策定し、現地建替えによる整備を行うこととした。				

Ⅱ. 事業概要

事業概要	6	事業の実施主体(誰が実施しているのか。)	<input checked="" type="checkbox"/> 本庁 <input type="checkbox"/> 各区 <input type="checkbox"/> 出先機関 () <input type="checkbox"/> 市外郭団体 <input type="checkbox"/> 地域団体・市民 <input type="checkbox"/> 民間企業・NPO <input type="checkbox"/> その他 ()			
	7	事業の対象(誰を、何を対象としているのか。)	市民及び文化芸術団体をはじめ関西圏の住民			
	8	事業の目的(どのような状況にしたいのか。)	本市の文化力向上に資するとともに都市イメージや都市格の向上、まちの賑わい創出に寄与する。			
	9	事業内容(スケジュール、実施方法・手段、事業ボリュームなど)	芸術文化の創造・交流・発信の拠点として建替え整備し、市民が国内外の優れた芸術文化を鑑賞し、自らも創造・発表する機会を提供する。			
10	直接実施以外の主な支出先	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> その他 ()				

Ⅲ. 投入量


項目	単位	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	R1年度予算	
事業費 (a)	千円	3,161,962	4,185,894	8,291,385	465,215	
主な事業費内訳	委託料	千円	30,134	65,345	79,867	47,250
	工事請負費	千円	3,126,470	4,116,230	7,677,238	0
	その他(備品購入費、需用費等)	千円	5,358	4,319	534,280	417,965
		千円				
財源内訳	国・府支出金	千円	454,645	1,037,779	1,349,476	4,641
	受益者負担金(使用料、手数料等)	千円				
	市債	千円	2,432,500	2,813,800	6,168,530	195,000
	その他(寄付金)	千円	0	26,000	27,600	0
一般財源	千円	274,817	308,315	745,779	265,574	
12 人件費 (b)	千円	33,650	33,650	33,650	33,250	
13 総コスト(c)=(a)+(b)	千円	3,195,612	4,219,544	8,325,035	498,465	

令和元年度 事務事業総点検シート(2)

事務事業名	堺市民芸術文化ホール整備事業	シート番号	08-41
-------	----------------	-------	-------

Ⅳ. 評価(測定・分析)》

ロジックモデルの考え方



【達成率に基づいた評価基準】

評価	達成率
大変良い	120%以上
良い	100%以上120%未満
普通	80%以上100%未満
少し悪い	60%以上80%未満
悪い	60%未満

事業の活動内容や成果

平成30年度実績							
14	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 本體工事の完了、市への引き渡し(平成31年2月20日)開館に必要な初度調弁備品の発注、納品 </div>						
15	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%; background-color: #ffffcc;">目標</th> <td></td> </tr> <tr> <td>堺市民芸術文化ホールの令和元秋の開館</td> <td></td> </tr> <tr> <th style="background-color: #ffffcc;">目標に対する実績</th> <td>平成25年度整備計画策定、平成26年度基本設計完了、平成27年度実施設計・解体工事完了、平成28年度本體工事及び付帯工事を契約締結・工事着工、平成29年度本體工事及び付帯工事の施工</td> </tr> </table> </div>	目標		堺市民芸術文化ホールの令和元秋の開館		目標に対する実績	平成25年度整備計画策定、平成26年度基本設計完了、平成27年度実施設計・解体工事完了、平成28年度本體工事及び付帯工事を契約締結・工事着工、平成29年度本體工事及び付帯工事の施工
目標							
堺市民芸術文化ホールの令和元秋の開館							
目標に対する実績	平成25年度整備計画策定、平成26年度基本設計完了、平成27年度実施設計・解体工事完了、平成28年度本體工事及び付帯工事を契約締結・工事着工、平成29年度本體工事及び付帯工事の施工						
16	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%; background-color: #ffffcc;">目標</th> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th style="background-color: #ffffcc;">目標に対する実績</th> <td></td> </tr> </table> </div>	目標				目標に対する実績	
目標							
目標に対する実績							

業績の分析

17	目標を達成できた、または達成できなかった要因についての分析(その他、関連情報に基づいた分析)
	庁内関係部署や指定管理者、建設業者等との綿密な連携を行うことにより、スムーズな事業進捗を実現した。

【分析のチェックポイント】

- 事業の達成度はどうでしたか。
- 5W2Hを踏まえて、実施過程に問題はありましたか。
- 資源投入は適切でしたか。
- 事前想定できない外的要因の影響はありませんでしたか。
- 事業の有効性は高いですか。低いですか。