

令和4年度 事務事業評価シート（1）

[令和3年度事務事業]

一般会計				事務事業分類	D 建設・整備事業
事務事業名	天神公園事業			事業番号	019-084
担当部署名	建設	局	公園緑地	部	公園緑地整備 課

I. 基本情報

事業の位置付け							
1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	5.強くしなやかな都市基盤 ~Resilient~	施策	(3) ゼロカーボンシティの推進
		有	取組の方向性	①脱炭素型都市構造・社会システムの構築			
	寄与するKPI	有・無	指標名	—			
		無	現状値	—	目標値	—	
堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	ゴール(5)陸の豊かさを守ろう	ターゲット	15.1,15.2,15.5	
	有	取組	都市緑化の推進				
	寄与するKPI	有・無	指標名	都市部における緑地面積※市域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積			
有	現状値	2,256ha(2019年度)		目標値	2,262ha(2023年)		
2	関連計画	社会資本総合整備計画（堺市における快適な生活環境の整備（第3期））、緑の基本計画、都市計画マスタープラン、地域防災計画					
3	事業開始年度	昭和 58 年度		点検年度	令和 5 年度		
4	実施根拠（根拠法令、条例等）	都市計画法、都市公園法、堺市公園条例					
事業の概要							
5	事業の実施主体（実施主体となる団体等）	本庁					
6	事業の対象（対象とする人や物、対象数）	市民及び市外利用者（公園利用者）			対象数	単位	
		-			-		
7	事業の目的（事業実施によりめざす状態）	東区の地域に親しまれる身近な公園として、緑化の推進を目的とした地区公園の整備を行う。 R6年度の部分開設（都市計画決定区域 5.7haのうち 1.0haを整備）に向けて整備を進める。					
8	事業内容（目的を達成するための手段）	R3年度 ・事業用地の取得 ・実施設計業務 ・公園整備工事着手（R4年3月）					
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	【今後のスケジュール】 R4、5年度 整備工事 R6年度 開設					
※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載		—					
9	主な支出先（委託・補助金・負担金等）	株式会社日本インシーク					
10	公民連携・協働事業	—					

II. 事業目的の達成状況

事業の成果や活動実績の測定					
11	定性的な成果目標				
	都市公園の整備による緑地面積の拡大				
	当該目標を設定した理由	市民一人当たりの都市公園面積が不足しているため。（都市公園法施行令第1条の2で国が定めている住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準に基づき、堺市公園条例第4条の2で本市の市民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準を10㎡以上と定めている。）			
目標に対する実績		都市計画公園の整備を順次実施している			
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績		目標
	工事進捗率	%	令和2年度	令和3年度	令和4年度
			目標値	100	100
			実績値	100	100
達成率	100%				
当該指標を選定した理由		計画通りに適切に予算執行を行い事業推進することにより天神公園を開設することが、成果目標の達成につながるため			
目標値の設定根拠・算出方法		事業認可区域における各年度の工事予算に対する執行率			

令和4年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	天神公園事業	事業番号	019-084
-------	--------	------	---------

Ⅲ. 投入量

事業コスト

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。 (単位：千円)

項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度		令和4年度
	決算	決算	当初予算	決算	当初予算
事業費 (a)	7,083	8,122	192,801	180,552	348,954
13 財源内訳	国支出金		67,000	64,400	121,800
	府支出金				
	市債		1,500	106,800	101,100
	その他 ()				
	受益者負担金(使用料、手数料等)				
一般財源	7,083	6,622	19,001	15,052	38,554
14 人件費 (b)	32,400	24,600	24,600	24,600	24,600
15 年間経費(c)=(a)+(b)	39,483	32,722	217,401	205,152	373,554

事業費の内訳

(単位：千円)

項目	年度	事業費	うち一般財源	項目	年度	事業費	うち一般財源	
								R3 決算
16 事業費内訳	土地購入費	R3 決算	115,194	8,494	天神公園水道加入負担金	R3 決算	6	6
		R4 予算	24,000	1,600		R4 予算	800	800
	天神公園基盤整備工事	R3 決算	41,100	2,200	天神公園便所新築設計業務	R3 決算	0	0
		R4 予算	313,494	34,294		R4 予算	5,000	300
	工事設計、測量等委託（天神公園実施設計業務等）	R3 決算	22,891	2,291	天神公園便所新築設計業務に伴う地質調査業務	R3 決算	0	0
		R4 予算	2,000	500		R4 予算	2,000	200
	手数料（不動産鑑定手数料等）	R3 決算	913	913	天神公園園路設計業務	R3 決算	0	0
		R4 予算	600	600		R4 予算	1,000	200
	電柱等移設工事負担金	R3 決算	448	448	その他（印刷製本費ほか）	R3 決算	0	0
		R4 予算	0	0		R4 予算	60	60

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

区分	単位	令和2年度	令和3年度
① 工事進捗率	%	0	100
② 上記①にかかる年間経費	千円	0	41,100
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位		411,000
備考（算出についての説明等）			

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

18 南部大阪都市計画公園事業4・4・201-8号 天神公園は 昭和58年9月21日に事業認可を取得し、現在まで東区の拠点公園として計画的に事業を進めてきた。令和3年度は事業認可区域約1.0haの用地測量や用地取得、実施設計を行い、目標を達成した。また、令和3年度末に公園整備工事に着手し、令和6年度の事業認可区域1.0ha開設に向けて公園整備を鋭意推進しており、東区の地域に親しまれる身近な公園として、緑化の推進を目的とした地区公園の整備に寄与している。事業の推進に当たっては、全事業費の約3割に国交省からの交付金を充当するなど、効率的な財源確保に努めており、費用対効果は高いと考えられる。

KPI等への寄与（基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか）

19 天神公園事業として、R6年度に緑地面積1haを増やすことは、SDGs未来都市計画のゴール15 KPI（都市部における緑地面積※市域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積）達成に寄与する。