

# 令和6年度 事務事業評価シート（1）

## [ 令和5年度事務事業 ]

一般会計				事務事業分類	D 建設・整備事業
事務事業名	都市公園整備事業			事業番号	019-082
担当部署名	建設	局	公園緑地	部	公園緑地整備課

### I. 基本情報

#### 事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	5.強くなやかな都市基盤 ~Resilient~	施策	(3) ゼロカーボンシティの推進	
		寄与するKPI	有	取組の方向性	①脱炭素型都市構造・社会システムの構築			
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	—			
		寄与するKPI	有	取組	ゴール(5)陸の豊かさを守ろう	ターゲット	15.1,15.2,15.5	
		有・無	指標名	都市緑化の推進				
		有	現状値	都市部における緑地面積※市全域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積				
		有	現状値	2,261ha(2022年度)	目標値	2,264ha(2025年)		
2	関連計画							社会資本総合整備計画（堺市における快適な生活環境の整備（第3期））、緑の基本計画、都市計画マスタープラン、地域防災計画
3	事業開始年度		平成 一 年度		点検対象年度	令和 7 年度		
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)		都市計画法、都市公園法、堺市公園条例					

#### 事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)		本庁					
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)		市民及び市外利用者（公園利用者）				対象数	単位
							-	-
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)		定住性の高いゆとりある快適な都市環境の形成をめざして、都市の安全・安心、市民の健康増進や子育てしやすい環境などの確保及び地域に親しまれる身近な公園の創出を目的として都市公園の整備を行う。					
8	事業内容 (目的を達成するための手段)		<p>【浅香山緑道】</p> <p>R5年度 浅香山緑道整備工事（第2期）（敷地造成、休憩施設、排水施設、舗装、植栽等）</p> <p>R6年度 浅香山緑道整備工事（第3期）（電気設備、給水施設、舗装、植栽、フェンス等）</p> <p>R7年度 浅香山緑道整備工事（第4期）（広場整備、休憩施設、電気設備、舗装、植栽等）</p> <p>【金岡公園】</p> <p>R6年度 金岡公園再整備基本計画策定</p> <p>R6-7年度 金岡公園再整備にかかる民間活力導入可能性調査</p> <p>【登美丘南公園】</p> <p>R6年度 登美丘南公園の用地取得のための土地境界確定測量</p>					
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など		—					
※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載		—						
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)		民間事業者					
10	公民連携・協働事業		—					

### II. 事業目的の達成状況

#### 事業の成果や活動実績の測定

11	定性的な成果目標							
	都市公園の整備による緑地面積の拡大							
	当該目標を設定した理由		市民一人当たりの都市公園面積が不足しているため。（都市公園法施行令第1条の2で国が定めている住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準に基づき、堺市公園条例第4条の2で本市の市民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準を10㎡以上と定めている。）					
	目標に対する実績		都市公園の整備を順次実施している					
12	活動指標(成果を上げるための手段)		単位	実績		目標		
	都市公園の新規開設面積（菩提公園・浅香山緑道のみを対象）		ha	令和4年度	令和5年度	令和6年度		
				目標値	0.06	0.00	0.42	
				実績値	0.06	0.00		
達成率		100%		—				
当該指標を選定した理由		公園整備の継続実施により都市公園の開設面積を増やすことが、成果目標の達成につながるため						
目標値の設定根拠・算出方法		各年度の工事予算を鑑みて、令和7年度末までに新規開設予定の都市公園とその面積（※面積を精査したことにより目標値を変更した）						

## 令和6年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	都市公園整備事業	事業番号	019-082
-------	----------	------	---------

### Ⅲ. 投入量

#### 事業コスト

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。（単位：千円）

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
	決算	決算	当初予算	決算	当初予算	
事業費 (a)	12,131	143,030	42,947	13,520	194,395	
13 財源内訳	国支出金	32,400	7,600		44,800	
	府支出金				0	
	市債		56,500	11,600	2,700	113,000
	その他（基金繰入金）	4,445	30,945			0
	受益者負担金(使用料、手数料等)					0
	一般財源	7,686	23,185	23,747	10,820	36,595
14 人件費 (b)	8,200	8,200	8,100	8,100	12,150	
15 年間経費(c)=(a)+(b)	20,331	151,230	51,047	21,620	206,545	

#### 事業費の内訳

（単位：千円）

項目	年度	事業費	うち一般財源	項目	年度	事業費	うち一般財源	
								R5 決算
16 事業費内訳	浅香山緑道整備工事	R5 決算	0	金岡公園再整備検討業務	R5 決算	0	0	
		R6 予算	163,246		R6 予算	8,000	8,000	
	鳳公園公共施設管理者負担金	R5 決算	7,653	7,653	手数料（水道設計審査手数料）	R5 決算	0	0
		R6 予算	7,653	7,653		R6 予算	26	26
	登美丘南公園進入路検討業務	R5 決算	0	0	向ヶ丘公園 測量業務・防災トイレ設置検討業務	R5 決算	0	0
		R6 予算	1,000	300		R6 予算	2,000	600
	用地測量業務	R5 決算	3,727	1,027	向ヶ丘公園防護柵設置工事	R5 決算	2,053	2,053
		R6 予算	6,400	1,600		R6 予算	0	0
	支障物件調査委託業務	R5 決算	0	0	その他（不動産鑑定・印刷製本費ほか）	R5 決算	87	87
		R6 予算	5,100	1,300		R6 予算	970	970

### Ⅳ. 事業の効率性

#### 単位当たり経費

区分	単位	令和4年度	令和5年度
		0.06	0
① 都市公園の新規開設面積（菩提公園・浅香山緑道のみを対象）	ha		
② 上記①にかかる年間経費	千円	30,945	0
③ 単位当たり経費（②÷①×1,000円）	円/単位	515,750,000	—
備考（算出についての説明等） R4年度 菩提公園開設。R4～5年度 浅香山緑道整備工事を実施。R5年度工事は、工期延期し、支出をR6年度に繰越している。			

### Ⅴ. 評価

#### 費用対効果に係る所見

18	<p>浅香山緑道は令和3年に浅香山浄水場跡地の一部を公園用地として所管換えを行い、浅香山浄水場跡地のツツジを保全活用した上で、緑道の魅力向上のために整備を行うものである。</p> <p>整備する公園の規模や整備内容により、年度によって費用や新規開設面積にばらつきは生じるものの、令和5年度は、浅香山緑道整備工事（第2期）を実施し、敷地造成やベンチの設置、浅香山浄水場跡地のツツジの移植等を行った。</p> <p>（※R5年度の工事において、上記のような進捗があったが埋設物等の影響で工期延期したことにより、R5年度内の支出がなかったため決算額が0となっている）</p> <p>令和6年度の浅香山緑道の一部開設（0.42ha）、R7年度の全面開設（総面積0.72ha）に向けて公園整備を鋭意進めており、地域に親しまれる身近な公園の創出に寄与している。</p>
----	--

#### KPI等への寄与（基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか）

19	<p>都市公園整備事業として、R6、7年度に浅香山緑道で都市部における緑地面積を0.72ha増やすことは、SDGs未来都市計画のゴール15 KPI（都市部における緑地面積※市域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積）達成に寄与する。</p>
----	--