

令和6年度 事務事業評価シート（１）

〔 令和5年度事務事業 〕

一般会計		事務事業分類	D 建設・整備事業
事務事業名	天神公園事業	事業番号	019-084
担当部署名	建設局公園緑地部	公園緑地整備課	

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	5.強くしなやかな都市基盤 ～Resilient～	施策	(3) ゼロカーボンシティの推進
			有	取組の方向性	①脱炭素型都市構造・社会システムの構築		
		寄与するKPI	有・無	指標名	—		
			無	現状値	—	目標値	—
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	ゴール(5)陸の豊かさを守ろう	ターゲット	15.1,15.2,15.5
			有	取組	都市緑化の推進		
		寄与するKPI	有・無	指標名	都市部における緑地面積※市全域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積		
			有	現状値	2,261ha(2022年度)	目標値	2,264ha(2025年)
2	関連計画			堺市における災害に強い快適な生活環境の整備（防災・安全）、社会資本総合整備計画（堺市における快適な生活環境の整備（第3期））、緑の基本計画、都市計画マスタープラン、地域防災計画			
3	事業開始年度			昭和 58 年度	終了（予定）年度	令和 6 年度	
4	実施根拠 （根拠法令、条例等）			都市計画法、都市公園法、堺市公園条例			

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁		
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	市民及び市外利用者（公園利用者）	対象数	単位
			—	—
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	東区の地域に親しまれる身近な公園の創出を目的とした地区公園の整備を行う。 R6年度の部分開設（都市計画決定区域 5.7haのうち 1.0haを整備）に向けて整備を進める。		
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	R4年度 ・基盤整備工事（敷地造成、給排水設備、電気設備等） R5年度 ・整備工事（汚水排水施設、フェンス、園路縁石等） 【今後のスケジュール】 R6年度 ・整備工事（園路舗装、植栽、遊具等） ・建築工事（便所、シェルター）		
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など			
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—		
9	主な支出先（委託・補助金・負担金等）	民間事業者		
10	公民連携・協働事業	—		

II. 事業目的の達成状況

事業の成果や活動実績の測定

11	定性的な成果目標					
	都市公園の整備による緑地面積の拡大					
	当該目標を設定した理由	市民一人当たりの都市公園面積が不足しているため。（都市公園法施行令第1条の2で国が定めている住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準に基づき、堺市公園条例第4条の2で本市の市民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準を10㎡以上と定めている。）				
	目標に対する実績	都市計画公園の整備を順次実施している				
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績		目標
				令和4年度	令和5年度	令和6年度
	工事進捗率	%	目標値	100	100	100
			実績値	100	100	
			達成率	100%	100%	
	当該指標を選定した理由	計画通りに適切に予算執行を行い事業推進することにより天神公園を開設することが、成果目標の達成につながるため				
目標値の設定根拠・算出方法	事業認可区域における各年度の工事予算に対する執行率					

令和6年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	天神公園事業	事業番号	019-084
-------	--------	------	---------

Ⅲ. 投入量

事業コスト

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。（単位：千円）

事業費 (a)	令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
	決算	決算	当初予算	決算	当初予算
事業費 (a)	180,552	119,530	114,623	124,942	296,333
国支出金	64,400	48,600	38,200	51,000	104,750
府支出金					0
市債	101,100	59,600	65,622	62,200	161,900
その他 ()					0
受益者負担金(使用料、手数料等)					0
一般財源	15,052	11,330	10,801	11,742	29,683
人件費 (b)	8,200	8,200	8,100	8,100	8,100
年間経費(c)=(a)+(b)	188,752	127,730	122,723	133,042	304,433

事業費の内訳

（単位：千円）

事業費内訳	項 目		年度		事業費	うち一般財源	項 目		年度		事業費	うち一般財源
			R5	決算	123,926	10,726			R5	決算	0	0
16	整備工事	R6	予算	195,000	23,900	手数料（不動産鑑定手数料等）	R6	予算	783	783	0	0
		R5	決算	0	0		R5	決算	19	19		
	便所新築工事（シェルター含む）	R6	予算	95,000	2,650	需用費（印刷製本費）	R6	予算	100	100	0	0
		R5	決算	0	0		R5	決算	0	0		
	便所新築工事監理業務	R6	予算	2,530	330	備品購入費	R6	予算	1,150	1,150	0	0
		R5	決算	997	997		R5	決算	0	0		
	工事設計、測量等委託（公嘱）	R6	予算	500	200	需用費（消耗品費）	R6	予算	270	270	0	0
		R5	決算	0	0		R5	決算				
	支障物件調査委託	R6	予算	1,000	300		R6	予算				
		R5	決算				R5	決算				
		R6	予算				R6	予算				
		R5	決算				R5	決算				

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

17	区 分		単位	令和4年度	令和5年度
	①	工事進捗率	%	100	100
	②	上記①にかかる年間経費	千円	119,530	124,942
	③	単位当たり経費（②÷①×1,000円）	円/単位	1,195,300	1,249,420
	備考（算出についての説明等）		※工事進捗率とは、年度ごとに工事が遅れることなく、適切に予算執行し、公園整備を行っていることを示す指標		

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

18	南部大阪都市計画公園事業4・4・201-8号 天神公園は 昭和58年9月21日に事業認可を取得し、現在まで東区の防災機能を持った拠点公園として計画的に事業を進めてきた。 令和5年度は天神公園整備工事（第3期）を実施し、汚水排水施設やフェンス、園路縁石等を整備した。令和6年度の事業認可区域1.0ha開設に向けて公園整備を鋭意進めており、東区における地域に親しまれる身近な公園の創出に寄与している。
----	---

KPI等への寄与（基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか）

19	天神公園事業として、R6年度に都市部における緑地面積を1ha増やすことは、SDGs未来都市計画のゴール15 KPI（都市部における緑地面積※市域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積）達成に寄与する。
----	--

令和3年度からの実績等を踏まえた事業の必要性・有効性に係る所見（前年度の事務事業評価で点検対象年度を令和5年度とした事業のみ記載）

必要性	■ 高い □ 低い	天神公園事業は、令和2年度より公園整備に着手し、東区の防災機能を持った拠点公園としてR6年度の完成をめざして計画的に事業を進めてきた。
有効性	■ 高い □ 低い	令和6年度の事業認可区域1.0ha開設に向けて公園整備を鋭意進めており、SDGs未来都市計画のゴール15 KPI（都市部における緑地面積※市域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積）達成に寄与する。