

令和6年度 事務事業評価シート（１）

[令和5年度事務事業]

一般会計		事務事業分類	D 建設・整備事業
事務事業名	原池公園事業	事業番号	019-085
担当部署名	建設	局	公園緑地
		部	公園緑地整備
			課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	5.強くなやかな都市基盤 ～Resilient～		施策	(3) ゼロカーボンシティの推進	
			有	取組の方向性	①脱炭素型都市構造・社会システムの構築				
		寄与するKPI	有・無	指標名	—				
			無	現状値	—		目標値	—	
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	ゴール(5)陸の豊かさを守ろう		ターゲット	15.1,15.2,15.5	
			有	取組	都市緑化の推進				
		寄与するKPI	有・無	指標名	都市部における緑地面積※市全域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積				
			有	現状値	2,261ha(2022年度)		目標値	2,264ha(2025年)	
2	関連計画			社会資本総合整備計画（堺市における快適な生活環境の整備（第3期））、緑の基本計画、スポーツ推進計画、都市計画マスタープラン、地域防災計画					
3	事業開始年度			平成 6 年度		終了（予定）年度		令和 5 年度	
4	実施根拠 （根拠法令、条例等）			都市計画法、都市公園法、堺市公園条例					

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁		
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	スポーツ・レクリエーション活動を主とした市民及び市外利用者（公園利用者）	対象数	単位
			—	—
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	スポーツ・レクリエーション活動の場及び生涯健康づくりの場として、また、災害時の広域避難地の機能を有する都市公園として、運動公園の整備を行う。		
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	R3年度（公園の開設面積：1.78ha） ・公園整備工事 R4年度 ・周遊路整備工事 R5年度（公園の開設面積：0.16ha） ・周遊路整備工事（周遊路の整備面積：0.10ha） ・駐車場ほか復旧工事 ・植栽工事		
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など			
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—		
9	主な支出先（委託・補助金・負担金等）	民間事業者		
10	公民連携・協働事業	—		

II. 事業目的の達成状況

事業の成果や活動実績の測定

11	定性的な成果目標						
	都市公園の整備による緑地面積の拡大						
	当該目標を設定した理由	市民一人当たりの都市公園面積が不足しているため。（都市公園法施行令第1条の2で国が定めている住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準に基づき、堺市公園条例第4条の2で本市の市民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準を10㎡以上と定めている。）					
	目標に対する実績	都市計画公園の整備を順次実施している。					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績		目標	
				令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	原池公園の新規開設面積	ha	目標値	0.16	0.16	—	
			実績値	0	0.16		
			達成率	0%	100%		
	当該指標を選定した理由	公園整備の継続実施により原池公園の開設面積を増やすことが、成果目標の達成につながるため					
目標値の設定根拠・算出方法	令和5年度末までに開設予定の原池公園の面積（※面積を精査したことにより目標値を変更した）						

令和6年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	原池公園事業	事業番号	019-085
-------	--------	------	---------

Ⅲ. 投入量

事業コスト

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。（単位：千円）

事業費	項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
		決算	決算	当初予算	決算	当初予算
13	事業費（a）	250,349	65,482	132,040	121,520	0
財源内訳	国支出金	105,000				
	府支出金					
	市債	124,000	10,100	99,000	90,900	
	その他（ ）					
	受益者負担金(使用料、手数料等)					
	一般財源	21,349	55,382	33,040	30,620	
14	人件費（b）	35,300	8,200	8,100	8,100	0
15	年間経費（c）=（a）+（b）	285,649	73,682	140,140	129,620	0

事業費の内訳

（単位：千円）

事業費内訳	項目	年度		事業費	うち一般財源	項目	年度		事業費	うち一般財源
		R5	R6				R5	R6		
16	原池公園関連整備工事	決算		83,384	21,284		決算			
		予算		0	0		予算			
	原池公園駐車場ほか復旧工事	決算		38,136	9,336		決算			
		予算		0	0		予算			
		決算					決算			
		予算					予算			
		決算					決算			
		予算					予算			
		決算					決算			
		予算					予算			

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

区分	単位	令和4年度	令和5年度
17	① 原池公園の新規開設面積	ha	0
	② 上記①にかかる年間経費	千円	0
	③ 単位当たり経費（②÷①×1,000円）	円/単位	129,620
	備考（算出についての説明等）	R5年度に周遊路等を整備。	

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

18	南部大阪都市計画公園事業6・5・201-2号 原池公園は 平成6年6月29日に事業認可を取得し、現在まで野球場整備など計画的に事業を進めてきた。 令和5年度は、公園南側の周遊路整備工事、駐車場ほか復旧工事、植栽工事を行い、当該事業を完了した。スポーツ・レクリエーション活動の場及び生涯健康づくりの場として、また、災害時の広域避難地の機能を有する都市公園の整備に寄与している。
----	--

KPI等への寄与（基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか）

19	原池公園事業として、R3年度に緑地面積を1.78ha、R5年度に緑地面積を0.16ha増やすことは、SDGs未来都市計画のゴール15 KPI（都市部における緑地面積※市域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積）達成に寄与する。
----	---