



令和7年度 事務事業評価シート（2）

|       |          |      |         |
|-------|----------|------|---------|
| 事務事業名 | 都市公園整備事業 | 事業番号 | 019-082 |
|-------|----------|------|---------|

Ⅲ. 投入量

事業コスト

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。（単位：千円）

|    | 項 目              | 令和4年度   | 令和5年度  | 令和6年度   |         | 令和7年度   |
|----|------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
|    |                  | 決算      | 決算     | 当初予算    | 決算      | 当初予算    |
| 13 | 事業費（a）           | 143,030 | 13,520 | 194,395 | 156,762 | 124,154 |
|    | 国支出金             | 32,400  | 0      | 44,800  | 38,400  | 22,200  |
|    | 府支出金             | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
|    | 市債               | 56,500  | 2,700  | 64,500  | 15,000  | 59,200  |
|    | その他（基金繰入金）       | 30,945  | 0      | 0       | 0       | 0       |
|    | 受益者負担金(使用料、手数料等) | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
|    | 一般財源             | 23,185  | 10,820 | 85,095  | 103,362 | 42,754  |
| 14 | 人件費（b）           | 8,200   | 8,100  | 12,150  | 12,150  | 12,600  |
| 15 | 年間経費（c）=（a）+（b）  | 151,230 | 21,620 | 206,545 | 168,912 | 136,754 |

事業費の内訳

（単位：千円）

|    | 項 目                                            | 年度 |    | 事業費     | うち<br>一般財源 | 項 目               | 年度 |    | 事業費    | うち<br>一般財源 |
|----|------------------------------------------------|----|----|---------|------------|-------------------|----|----|--------|------------|
|    |                                                | R6 | 決算 |         |            |                   | R6 | 決算 |        |            |
| 16 | 浅香山緑道整工事                                       | R6 | 決算 | 133,340 | 79,940     | 陶器公園現況測量          | R6 | 決算 | 0      | 0          |
|    |                                                | R7 | 予算 | 60,000  | 6,800      |                   | R7 | 予算 | 3,500  | 900        |
|    | 登美丘南公園周遊路進入路検討業務/実施設計業務                        | R6 | 決算 | 1,873   | 1,873      | 向ヶ丘公園用地購入費（公共買戻し） | R6 | 決算 | 0      | 0          |
|    |                                                | R7 | 予算 | 8,000   | 2,000      |                   | R7 | 予算 | 15,300 | 1,100      |
|    | 向ヶ丘公園測量業務・防災トイレ設置検討業務/防災倉庫新築工事設計業務・防災トイレ実施設計業務 | R6 | 決算 | 506     | 506        | 不動産鑑定等手数料         | R6 | 決算 | 0      | 0          |
|    |                                                | R7 | 予算 | 2,700   | 800        |                   | R7 | 予算 | 2,500  | 2,500      |
|    | 用地測量・支障物件調査                                    | R6 | 決算 | 6,820   | 6,820      | 都市公園整備検討業務        | R6 | 決算 | 6,548  | 6,548      |
|    |                                                | R7 | 予算 | 4,800   | 1,300      |                   | R7 | 予算 | 17,600 | 17,600     |
|    | 鳳公園公共施設管理者負担金                                  | R6 | 決算 | 7,653   | 7,653      | その他（印刷製本費、手数料ほか）  | R6 | 決算 | 22     | 22         |
|    |                                                | R7 | 予算 | 7,653   | 7,653      |                   | R7 | 予算 | 2,101  | 2,101      |

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

|            | 区 分                       | 単位                                                            | 令和5年度 | 令和6年度       |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------|
|            |                           |                                                               | 0     | 0.42        |
| 17         | ① 都市公園の新規開設面積（浅香山緑道のみを対象） | ha                                                            | 0     | 0.42        |
|            | ② 上記①にかかる年間経費             | 千円                                                            | 0     | 133,340     |
|            | ③ 単位当たり経費（②÷①×1,000円）     | 円/単位                                                          | —     | 317,476,191 |
| 算出についての説明等 |                           | R4年度 菩提公園開設。R4～5年度 浅香山緑道整備工事を実施。R5年度工事は、工期延期し、支出をR6年度に繰越している。 |       |             |

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 浅香山緑道は令和3年に浅香山浄水場跡地の一部を公園用地として所管換えを行い、浅香山浄水場跡地のツツジを保全活用した上で、緑道の魅力向上のために整備を行うものである。<br>令和6年度は、浅香山緑道整備工事（第2期）及び浅香山緑道整備工事（第3期）を実施し、敷地造成やベンチの設置、浅香山浄水場跡地のツツジの移植、電気設備、給水施設、舗装等を行い、当初の予定通り単位当たり約317,000千円の経費を要した。令和6年度末に浅香山緑道の一部（0.42ha）を開設した。令和7年度は全面開設（総面積0.72ha）に向けて公園整備を鋭意進めており、地域に親しまれる身近な公園の創出に寄与する。 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KPI等への寄与（基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか）

|    |                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 都市公園整備事業として、令和6、7年度に浅香山緑道で都市部における緑地面積を0.72ha増やすことは、SDGs未来都市計画のゴール15 KPI（都市部における緑地面積※市域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積）達成に寄与する。 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|