

令和7年度 事務事業評価シート（1）

[令和6年度事務事業]

一般会計				事務事業分類	D 建設・整備事業
事務事業名	天神公園事業			事業番号	019-084
担当部署名	建設	局	公園緑地	部	公園緑地整備 課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画2025	施策との関連	有・無	戦略	5.強しなやかな都市基盤 ~Resilient~	施策	(3) ゼロカーボンシティの推進	
			有	取組の方向性	①脱炭素型都市構造・社会システムの構築			
		寄与するKPI	有・無	指標名	—			
	堺市SDGs未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	—	目標値	—	
			有	取組	ゴール(5)陸の豊かさを守ろう	ターゲット	15.1,15.2,15.5	
		寄与するKPI	有・無	指標名	都市緑化の推進			
		有	現状値	都市部における緑地面積※市全域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積				
		有	現状値	2,261ha(2022年度)	目標値	2,264ha(2025年)		
2	関連計画	堺市における災害に強い快適な生活環境の整備（防災・安全）、社会資本総合整備計画（堺市における快適な生活環境の整備（第3期））、緑の基本計画、都市計画マスタープラン、地域防災計画						
3	事業開始年度	昭和 58 年度	終了（予定）年度	令和 7 年度				
4	実施根拠	都市計画法、都市公園法、堺市公園条例						

事業の概要

5	事業の実施主体	本庁				
6	事業の対象	市民及び市外利用者（公園利用者）	対象数	単位		
			—	—		
7	事業の目的	東区の地域に親しまれる身近な公園の創出を目的とした地区公園の整備を行う。 R6年度の部分開設（都市計画決定区域 5.7haのうち約1.0haを整備）に向けて整備を進める。				
8	事業内容	R6年度 ・整備工事（園路舗装、植栽、遊具等） ・建築工事（便所、シェルター） R7年度 ・令和7年4月 事業認可区域（約1.0ha）の開設 ・北側通路修正設計業務 ・北側通路境界確定 R8年度以降 ・北側通路整備工事				
	※国・府の基準より上回って実施した内容	—				
9	主な支出先	民間事業者				
10	公民連携・協働事業	—				

II. 事業目的の達成状況

事業の成果や活動実績の測定

11	定性的な成果目標						
	都市公園の整備による緑地面積の拡大						
	当該目標を設定した理由	市民一人当たりの都市公園面積が不足しているため。（都市公園法施行令第1条の2で国が定めている住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準に基づき、堺市公園条例第4条の2で本市の市民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準を10m ² 以上と定めている。）					
	目標に対する実績	—					
12	活動指標	単位	実績		目標		
	工事進捗率	%	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
			目標値	100	100		100
			実績値	100	100		
達成率	100%	100%					
	当該指標を選定した理由	計画に沿って適切に予算執行し、事業を推進することにより、天神公園及び北側通路を開設することが、成果目標の達成につながるため					
	目標値の設定根拠・算出方法	事業認可区域及び北側通路における各年度の工事予算に対する執行率					

令和7年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	天神公園事業	事業番号	019-084
-------	--------	------	---------

Ⅲ. 投入量

事業コスト

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。 (単位：千円)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度		令和7年度	
	決算	決算	当初予算	決算	当初予算	
事業費 (a)	119,530	124,942	296,333	244,936	9,851	
13 財源内訳	国支出金	48,600	104,750	84,600	0	
	府支出金	0	0	0	0	
	市債	59,600	62,200	161,900	78,600	5,800
	その他 ()	0	0	0	0	0
	受益者負担金(使用料、手数料等)	0	0	0	0	0
	一般財源	11,330	11,742	29,683	81,736	4,051
14 人件費 (b)	8,200	8,100	8,100	8,100	8,400	
15 年間経費 (c)=(a)+(b)	127,730	133,042	304,433	253,036	18,251	

事業費の内訳

(単位：千円)

項目	年度	事業費	うち一般財源	項目	年度	事業費	うち一般財源	
								R6 決算
16 事業費内訳	整備工事	R6 決算	174,322	70,222	手数料 (不動産鑑定手数料等)	R6 決算	59	59
		R7 予算	2,500	700		R7 予算	731	731
	便所新築工事 (シェルター含む)	R6 決算	67,100	9,900	需用費 (印刷製本費)	R6 決算	39	39
		R7 予算	0	0		R7 予算	100	100
	便所新築工事監理業務	R6 決算	2,189	289	備品購入費	R6 決算	592	592
		R7 予算	0	0		R7 予算	0	0
	工事設計、測量等委託 (公嘱)	R6 決算	286	286	需用費 (消耗品費)	R6 決算	63	63
		R7 予算	2,500	1,500		R7 予算	20	20
	支障物件調査委託	R6 決算	0	0	計画変更通知申請業務	R6 決算	286	286
		R7 予算	4,000	1,000		R7 予算	0	0

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

区分	単位	令和5年度	令和6年度
① 工事進捗率	%	100	100
② 上記①にかかる年間経費	千円	133,042	252,933
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	1,330,420	2,529,330
算出についての説明等	※工事進捗率は、年度ごとに工事が遅れることなく、適切に予算執行し、公園整備を行っていることを示す指標		

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

18	<p>南部大阪都市計画公園事業4・4・201-8号 天神公園は 昭和58年9月21日に事業認可を取得し、現在まで東区の防災機能を持った拠点公園として計画的に事業を進めてきた。</p> <p>令和6年度は天神公園整備工事（第4期）及び天神公園便所新築工事を実施し、園路舗装、植栽、遊具、便所、シェルター等を整備した。年度ごとに整備内容が異なり、令和6年度の実績は単位当たり約2,500千円の経費を要した。令和7年4月に事業認可区域約1.0haを開設し、東区における地域に親しまれる身近な公園の創出に寄与した。</p>
----	---

KPI等への寄与（基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか）

19	<p>天神公園事業として、都市部における緑地面積を約1.0ha増加させ、SDGs未来都市計画のゴール15 KPI（都市部における緑地面積※市域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積）達成に寄与した。</p>
----	---