

令和8年度 事務事業評価シート（1）

〔 令和7年度事務事業 〕

一般会計					事務事業分類	D 建設・整備事業	
事務事業名	都市公園整備事業				事業番号	019-082	
担当部署名	建設局	局	公園緑地部	部	公園緑地整備課	課	

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画2025	施策との関連	有・無	戦略	5.強しなやかな都市基盤 ～Resilient～		施策	(3)ゼロカーボンシティの推進	
			有	取組の方向性	①脱炭素型都市構造・社会システムの構築				
		寄与するKPI	有・無	指標名	—				
			無	現状値	—		目標値	—	
	堺市SDGs未来都市計画 2021-2025	施策との関連	有・無	ゴール	ゴール(5)陸の豊かさを守ろう		ターゲット	15.1,15.2,15.5	
			有	取組	都市緑化の推進				
		寄与するKPI	有・無	指標名	都市部における緑地面積※市全域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積				
			有	現状値	2,261ha(2022年度)		目標値	2,264ha(2025年)	
2	関連計画			堺市緑の基本計画、堺市都市計画マスタープラン、堺市地域防災計画					
3	事業開始年度			— 年度		点検対象年度（個別計画）		令和 13 年度	
4	実施根拠			都市計画法、都市公園法、堺市公園条例					

事業の概要

5	事業の実施主体	本庁		
6	事業の対象	市民及び市外からの公園利用者	対象数	単位
			—	—
7	事業の目的	定住性の高いゆとりある快適な都市環境の形成をめざして、都市の安全・安心、市民の健康増進や子育てしやすい環境などの確保及び地域に親しまれる身近な公園の創出を目的として都市公園の整備を行う。		
8	事業内容	【浅香山緑道】 R7年度 緑道整備工事（第4期）（広場整備、休憩施設、電気設備、植栽等） 【登美丘南公園】 R7年度 周遊路実施設計業務 R8～9年度 周遊路整備工事（R8：造成、R9：園路整備） 【向ヶ丘公園】 R7年度 防災用備品倉庫新築工事設計業務、防災トイレ実施設計業務、特別会計からの用地再取得 R8年度 防災用備品倉庫新築工事、防災トイレ設置工事 【東雲公園】 R8年度～ 北側エリア整備検討業務、用地取得、北側エリア整備工事 【金岡公園】 R8年度 民間活力導入可能性調査業務 R9年度～ 事業者公募に向けた実施支援業務、事業者募集、整備工事		
	※国・府の基準より上回って実施した内容	—		
9	主な支出先	民間事業者		
10	公民連携・協働事業	—		

II. 事業目的の達成状況

事業の成果や活動実績の測定

11	成果指標	単位		実績		目標	目標
	身近な公園や広場の充足度 （公園整備面積と将来推計人口から算出した一人当たり公園面積）	ha		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和13年度
			目標値	8.91	8.99	9.09	9.60
			実績値	8.90	8.96		
	達成率	100%	100%				
当該指標を選定した理由		身近な公園は、活力と交流を生む緑を創る機能を備えており、当該目標を達成することで堺市緑の基本計画の基本理念「未来を感じる緑の堺」実現に寄与するため。（都市公園法施行令第1条の2で国が定めている住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準に基づき、堺市公園条例第4条の2で本市の市民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準を10m2以上と定めている。）					
目標値の設定根拠・算出方法		-					

12	活動指標	単位		実績		目標	
	都市公園の新規開設面積（対象：浅香山緑道・登美丘南公園）	ha		令和6年度	令和7年度	令和8年度	
			目標値	0.42（浅香山）	0.3（浅香山）	0.24（登美丘南・造成）	
			実績値	0.42（浅香山）	0.3（浅香山）		
	達成率	—	—				
当該指標を選定した理由		公園整備の継続実施により都市公園の開設面積を増やすことが、成果目標の達成につながるため。					
目標値の設定根拠・算出方法		各年度の工事予算を鑑みて、令和9年度末までに新規開設予定の都市公園とその面積					

令和8年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	都市公園整備事業	事業番号	019-082
-------	----------	------	---------

Ⅲ. 投入量

事業コスト

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。（単位：千円）

	項 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度		令和8年度
		決算	決算	当初予算	決算	当初予算
13	事業費（a）	13,520	156,762	124,154	92,487	139,675
	国支出金	0	38,400	22,200	21,340	43,440
	府支出金	0	0	0	0	0
	市債	2,700	15,000	59,200	49,900	64,200
	その他（ ）	0	0	0	0	0
	受益者負担金(使用料、手数料等)	0	0	0	0	0
	一般財源	10,820	103,362	42,754	21,247	32,035
14	人件費（b）	8,100	12,150	12,600	12,600	13,050
15	年間経費（c）=(a)+(b)	21,620	168,912	136,754	105,087	152,725

事業費の内訳

（単位：千円）

	項 目	年度		事業費	うち 一般財源	項 目	年度		事業費	うち 一般財源
		R7	決算				R7	決算		
16	設計業務	R7	決算	10,681	3,481	都市公園整備検討業務	R7	決算	903	903
		R8	予算	0	0		R8	予算	15,600	10,160
	用地測量・支障物件調査	R7	決算	4,094	1,094	その他（印刷製本費ほか）	R7	決算	24	24
		R8	予算	1,500	500		R8	予算	322	322
	鳳公園公共施設管理者負担金	R7	決算	7,653	7,653	公有財産購入費	R7	決算	15,269	1,069
		R8	予算	7,653	7,653		R8	予算	0	0
	整備工事	R7	決算	52,231	5,391		R7	決算		
		R8	予算	114,000	12,800		R8	予算		
	不動産鑑定等手数料	R7	決算	1,632	1,632		R7	決算		
		R8	予算	600	600		R8	予算		

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

	区 分	単位	令和6年度	令和7年度
17	① 都市公園の新規開設面積（浅香山緑道のみを対象）	ha	0.42	0.3
	② 上記①にかかる年間経費	千円	133,340	52,232
	③ 単位当たり経費（②÷①×1,000円）	円/単位	317,476,191	174,106,667
	算出についての説明等			

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

18	浅香山緑道は令和3年に浅香山浄水場跡地の一部を公園用地として所管換えを行い、浅香山浄水場跡地のツツジを保全活用した上で、緑道の魅力向上のために整備を行うものである。 令和7年度には浅香山緑道整備工事（第4期）を実施し、広場整備をはじめ、休憩施設や電気設備の設置、植栽などを行い、52,232千円の経費を要した。なお、令和6年度末に浅香山緑道の一部（0.42ha）を開設しており、令和7年度には予定どおり全面開設（総面積0.72ha）を達成し、地域に親しまれる身近な公園として整備を完了した。
----	--

KPI等への寄与（基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか）

19	都市公園整備事業として、令和6、7年度に浅香山緑道で都市部における緑地面積を0.72ha増やすことは、堺市SDGs未来都市計画のゴール15 KPI（都市部における緑地面積※市域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積）達成に寄与した。
----	--

令和3年度からの実績等を踏まえた事業の必要性・有効性に係る所見（前年度の事務事業評価で点検対象年度を令和7年度とした事業のみ記載）

20	必要性	■ 高い □ 低い	浅香山緑道整備は、令和3年度の第1期工事着手以降、段階的に事業を推進し、令和7年度には第4期工事として広場整備、休憩施設及び植栽整備等を実施し、0.72haの全面開設を達成するなど着実に成果を上げている。これにより、地域住民に親しまれる身近な公園として供用が開始され、加えて都市部における緑地面積の拡充に寄与している。また、SDGs未来都市計画におけるゴール15のKPI達成にも資するものであり、事業の必要性及び有効性は高い。
	有効性	■ 高い □ 低い	