

令和8年度 事務事業評価シート（1）

〔 令和7年度事務事業 〕

一般会計					事務事業分類	D 建設・整備事業	
事務事業名	天神公園事業				事業番号	019-084	
担当部署名	建設局	局	公園緑地部	部	公園緑地整備課	課	

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本 計画2025	施策 との 関連	有・無	戦略	5.強くしなやかな都市基盤 ～Resilient～		施策	(3)ゼロカーボンシティの推進		
			有	取組の方向性	①脱炭素型都市構造・社会システムの構築					
		寄与 する KPI	有・無	指標名	—					
			無	現状値	—		目標値	—		
	堺市SDGs 未来都市計 画 2021-2025	施策 との 関連	有・無	ゴール	ゴール(15)陸の豊かさを守ろう		ターゲット	15.1,15.2,15.5		
			有	取組	都市緑化の推進					
		寄与 する KPI	有・無	指標名	都市部における緑地面積※市全域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積					
			有	現状値	2,261ha(2022年度)		目標値	2,264ha(2025年)		

2	関連計画	堺市緑の基本計画、堺市都市計画マスタープラン、堺市地域防災計画		
3	事業開始年度	昭和 58 年度	終了（予定）年度	令和 7 年度
4	実施根拠	都市計画法、都市公園法、堺市公園条例		

事業の概要

5	事業の実施主体	本庁					
6	事業の対象	市民及び市外利用者（公園利用者）				対象数	単位
						—	—
7	事業の目的	東区の地域に親しまれる身近な公園の創出を目的とした地区公園の整備を行う。 R7年度の開設（都市計画決定区域 5.7haのうち約1.0haを整備）に向けて整備を進める。					
8	事業内容	R6年度 ・整備工事（園路舗装、植栽、遊具等） ・建築工事（便所、シェルター） R7年度 ・令和7年4月 事業認可区域（約1.0ha）の開設 ・給排水設備等の改修工事					
	※国・府の基準より上回って実施した内容	—					
9	主な支出先	民間事業者					
10	公民連携・協働事業	—					

II. 事業目的の達成状況

事業の成果や活動実績の測定

11	定性的な成果目標						
	都市公園の整備による緑地面積の拡大						
	当該目標を設定した理由	市民一人当たりの都市公園面積が不足しているため。（都市公園法施行令第1条の2で国が定めている住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準に基づき、堺市公園条例第4条の2で本市の市民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準を10m2以上と定めている。）					
	目標に対する実績	—					
12	活動指標	単位		実績		目標	
				令和6年度	令和7年度	令和8年度	
	工事進捗率		目標値	100	100	—	
			実績値	100	100		
			達成率	100%	100%		
	当該指標を選定した理由	計画に沿って適切に事業を進捗させ、天神公園を開設することが成果目標の達成につながるため					
	目標値の設定根拠・算出方法	事業認可区域における各年度の工事予算に対する執行率					

令和8年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	天神公園事業	事業番号	019-084
-------	--------	------	---------

Ⅲ. 投入量

事業コスト

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。

(単位：千円)

13	財 源 内 訳	項 目	令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度	
			決算		決算		当初予算	決算	当初予算	
		事業費 (a)	124,942		244,936		9,851		4,063	0
		国支出金	51,000		84,600		0		0	0
		府支出金	0		0		0		0	0
		市債	62,200		78,600		5,800		2,300	0
		その他 (-)	0		0		0		0	0
		受益者負担金(使用料、手数料等)	0		0		0		0	0
	一般財源	11,742		81,736		4,051		1,763	0	
	14	人件費 (b)	8,100		8,100		8,400		8,400	0
15	年間経費 (c)=(a)+(b)	133,042		253,036		18,251		12,463	0	

事業費の内訳

(単位：千円)

16	事 業 費 内 訳	項 目	年度		事業費	うち 一般財源	項 目	年度		事業費	うち 一般財源
		委託料	R7	決算	979	979		R7	決算		
			R8	予算	0	0		R8	予算		
		整備工事	R7	決算	3,075	775		R7	決算		
			R8	予算	0	0		R8	予算		
		需用費 (印刷製本費)	R7	決算	9	9		R7	決算		
			R8	予算	0	0		R8	予算		
			R7	決算				R7	決算		
			R8	予算				R8	予算		
			R7	決算				R7	決算		
			R8	予算				R8	予算		

Ⅳ. 事業の効率性					
単位当たり経費					
17		区 分	単位	令和6年度	令和7年度
	①	工事進捗率	%	100	100
	②	上記①にかかる年間経費	千円	252,933	12,463
	③	単位当たり経費（②÷①×1,000円）	円/単位	2,529,330	124,630
	算出についての説明等		※工事進捗率とは、年度ごとに工事が遅れることなく、適切に予算執行し、公園整備を行っていることを示す指標		

Ⅴ. 評価		
費用対効果に係る所見		
18		南部大阪都市計画公園事業4・4・201-8号 天神公園は 昭和58年9月21日に事業認可を取得し、現在まで東区の防災機能を持った拠点公園として計画的に事業を進めてきた。 令和6年度は天神公園整備工事（第4期）及び天神公園便所新築工事を実施し、園路舗装、植栽、遊具、便所、シェルター等を整備した。令和7年4月に約1.0haの事業認可区域を開設し、同年度には給排水設備等の改修工事も完了させた。これにより、地域に親しまれる身近な公園で、かつフェーズフリーの防災機能を持つ公園として供用することができた。
KPI等への寄与（基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか）		
19		天神公園事業として、都市部における緑地面積を約1.0ha増加させ、SDGs未来都市計画のゴール15 KPI（都市部における緑地面積※市域から南部丘陵エリアを除いた緑地面積）達成に寄与した。
20	令和3年度からの実績等を踏まえた事業の必要性・有効性に係る所見（前年度の事務事業評価で点検対象年度を令和7年度とした事業のみ記載）	
	必要性 ■ 高い □ 低い 有効性 ■ 高い □ 低い	東区における防災機能を備えた拠点公園の整備は、令和元年度の基本設計着手以降、令和2年度から整備工事を進め、令和7年4月には約1.0haの事業認可区域を開設するなど、着実に事業成果を上げている。これにより、防災拠点としての機能確保に加え、都市部の緑地面積の拡充にも寄与し、SDGs未来都市計画におけるゴール15のKPI達成に資するなど、事業の必要性および有効性は高い。