

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管項目	建築都市		局	住宅		部	住宅まちづくり		課
実施内容	4-7		堺市営住宅長寿命化計画の推進						
目標	堺市営住宅長寿命化計画に基づき、市営住宅の計画的な建替、改善、維持保全を行う。 また、再配置（建替、用途廃止等）に伴い生じる余剰地について、転用や売却を進める。								
工程	・建替え事業の計画的な推進 ・平成27年度に小阪住宅（第2期）及び協和町・大仙西町住宅（第1期）の建替えを完了 ・改善事業の計画的な推進（EV設置、外壁改修） （平成27年度追記）								
	当初予定	26年度		27年度		28年度		29年度	
		← 小阪住宅(第2期)建替え →		← 公営住宅等建替え →					
		← 協和町・大仙西町住宅(第1期)建替え →		← 協和町・大仙西町住宅(第2期)建替え →					
		エレベーター設置、外壁改修							
進捗状況 (実績・見込)	26年度		27年度		28年度		29年度		
	← 小阪住宅(第2期)建替え →		← 公営住宅等建替え →		← 協和町・大仙西町住宅(第2期)建替え →				
	← 協和町・大仙西町住宅(第1期)建替え →		← 協和町・大仙西町住宅(第2期)建替え →		← 協和町・大仙西町住宅(第2期)建替え →				
	エレベーター設置、外壁等改修								
数値目標	26年度		27年度		28年度		29年度		
	-	見込	-	-	-	-	-	-	
	-	実績	-	-					
実績	27年度	・小阪住宅（2期）建替え完了 ・協和町・大仙西町住宅（1期）建替え完了 ・外壁改修＜長寿命化＞（上野芝1～5、協和町東14）、EV設置（協和町中1）							
単年度の 効果額見込 及び実績	26年度		27年度		28年度		29年度		
	見込	-	-	-	-	-	-	-	
評価	27年度	B	課題	事業の進捗に応じた財源の確保					
			改善策	計画的な事業の遂行					
評価基準 A: 目標を上回って達成 B: 目標を概ね達成 C: 未達成									
備考									