

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管	上下水道	局	水道	部	水運用管理	課
項目	7-6	小水力発電設備の設置による売電収入の確保				
実施内容	陶器配水場への小水力発電設備の設置により、新たな売電収入の確保及び温室効果ガス排出の抑制を図る。					
目標	平成29年度までに設置完了					0
工程	当初予定	26年度	27年度	28年度	29年度	
		実施設計に着手	実施設計完了	工事発注	工事完了	
進捗状況 (実績・見込)	26年度	27年度	28年度	29年度		
	実施設計に着手	実施設計完了	工事発注、着工	工事施工		
数値目標	-	見込	26年度	27年度	28年度	29年度
		実績	-	-	-	-
実績	29年度	工事施工				
単年度の 効果額見込 及び実績	見込 実績	26年度	27年度	28年度	29年度	
		-	-	-	-	
評価	29年度	C	課題	特になし		
			改善策	特になし		
評価基準 A:目標を上回って達成 B:目標を概ね達成 C:未達成						
備考	当初予定では、平成29年度に工事完了予定であったが、実施設計の結果、小水力発電施設の製作期間に日数を要することが判明したため、計画を変更し、平成30年度とする。					