

## 重点整備地区の進捗状況

## ① 泉北高速鉄道母・美木多駅周辺地区

※「○」平成 32 年までに対応、「△」平成 32 年以後に対応

## (1) 鉄道駅舎等

■ 泉北高速鉄道母・美木多駅

整備項目	目標 時期	整備主体				
		公共交通 事業者	道路 事業者	堺市	公安 委員会	その他
誘導案内情報施設の整備						
	トイレ、多機能トイレの音声案内の設置	○	●			
設備・施設の改良						
	トイレ、多機能トイレの改良	○	●			
その他						
	筆談具の設置	○	●			
	筆談対応可能表記	○	●			
	コミュニケーションボードの導入	○	●			

## 平成 28 年度進捗状況

トイレ、多機能トイレの音声案内の設置、トイレ、多機能トイレの改良

## 28 年度までの進捗と今後の予定

未定。

## (2) 駅前広場等

整備項目		目標 時期	整備主体				
			公共交 通 事業者	道路 事業者	堺市	公安 委員会	その他
誘導情報案内施設の整備							
	バス路線図等の設置	○	●		●		
	主要施設案内図の設置	○			●		
設備・施設の改良							
	ベンチ等の設置	○			●		

注) 開発等により目標時期が変動する場合があります。

## 平成 28 年度進捗状況

南海バス: 28 年度実施なし。

## 28 年度までの進捗と今後の予定

整備項目については今後再整備計画にあわせて実施予定。

### (3) 建築物

#### ■南区役所

整備項目		目標 時期	整備主体				
			公共交通 事業者	道路 事業者	堺市	公安 委員会	その他
視覚障害者誘導施設の整備							
	案内窓口までの誘導ブロック整備	○			●		
誘導案内情報施設の整備							
	誘導・警告ブロックの改良（明度差、J I S 規格化）	○			●		
	正面出入口における音響案内設置	○			●		
	案内情報設備の充実（インターホン明示）	○			●		
	緊急時、災害時の文字・音声等での案内	△			●		
	一般トイレ、多機能トイレ便房内ボタン等への点字貼付	○			●		
設備・施設の改良・整備							
	多機能トイレの改良（照明の改良）	○			●		
その他							
	筆談具の設置	○			●		
	筆談対応可能表記	○			●		
	コミュニケーションボードの導入	○			●		

#### 平成 28 年度進捗状況

・誘導・警告ブロックの改良(6か所)【参考資料①】

正面玄関前 3 か所、東出入り口前、北出入り口前、ギャラリーみなみかぜ出入り口前

・コミュニケーションボードの導入

#### 28 年度までの進捗と今後の予定

平成 27 年度に実施: 多機能トイレの改良(照明の改良)

平成 29 年度に実施予定: 案内窓口までの誘導ブロック整備

■ 梅文化会館

整備項目		目標 時期	整備主体				
			公共交通 事業者	道路 事業者	堺市	公安 委員会	その他
誘導案内情報施設の整備							
	誘導・警告ブロックの改良（明度差、J I S規格化）	○			●		
	緊急時、災害時の文字・音声等での案内	△			●		
	一般トイレ、多機能トイレ便房内ボタン等への点字貼付	○			●		
設備・施設の改良・整備							
	多機能トイレの改良（オストメイト対応、水栓ボタン、荷物フック）	○			●		
	トイレの改良（荷物フック）	○			●		
	舗装材の改良（屋外デッキタイル）	○			●		
その他							
	障害物の撤去（玄関マット）	○			●		
	筆談具の設置	○			●		
	筆談対応可能表記	○			●		
	コミュニケーションボードの導入	○			●		

平成 28 年度進捗状況

- ・ホール棟多目的便所の改修 2か所  
（身体障害者用便器を、一般仕様の温水洗浄機能付腰掛式便器に取り替え）
- ・障害物の撤去（玄関マット）

28 年度までの進捗と今後の予定

27年度に筆談具を設置。

■ 泉北高等支援学校

整備項目		目標 時期	整備主体				
			公共交通 事業者	道路 事業者	大阪府	公安 委員会	その他
誘導案内情報施設の整備							
	誘導・警告ブロックの敷設位置の改良（駐車マスを横断しない位置に変更）	○			●		
その他							
	障害物の撤去（誘導ブロック上の傘立等）	○			●		

平成 28 年度進捗状況

28年度は実施なし。

## 28 年度までの進捗と今後の予定

全ての項目について27年度に実施。

### ■南堺警察署

整備項目	目標 時期	整備主体					
		公共交通 事業者	道路 事業者	大阪府	公安 委員会	その他	
垂直移動施設の整備							
	階段手すり等の改良（正面出入口適正な太さに）	△			●		
視覚障害者誘導施設の整備							
	案内窓口までの誘導ブロック整備（階段、屋内）	△			●		
設備・施設の改良・整備							
	段鼻の視認性向上（正面出入口）	△			●		
その他							
	筆談具の設置	○			●		
	筆談対応可能表記	○			●		
	コミュニケーションボードの導入	○			●		

## 平成 28 年度進捗状況

28年度は実施なし。

## 28 年度までの進捗と今後の予定

未定。

### ■近畿大学医学部堺病院

整備項目	目標 時期	整備主体				
		公共交通 事業者	道路 事業者	堺市	公安 委員会	その他
視覚障害者誘導施設の整備						
	案内窓口までの誘導ブロック整備	○				●
誘導案内情報施設の整備						
	案内情報設備の充実（正面入口付近：多機能トイレ・エレベーター誘導サイン、屋外：車いす使用者用駐車施設から建物入口誘導サイン）	○				●
	案内情報設備の充実（わかりやすいサインへの改良）	○				●
	触知図板の設置	△				●

平成 28 年度進捗状況
28年度は実施なし。
28 年度までの進捗と今後の予定
30年度:案内情報設備の充実 31年度:案内窓口までの誘導ブロック整備、案内情報設備の充実 32年度:触知図板の設置 を実施予定

■ガーデンシティ梅

■泉北梅郵便局

■ダイエー梅店

ガーデンシティ梅及び泉北梅郵便局、ダイエー梅店の3施設については老朽しており、施設更新される場合には、移動等円滑化基準に沿った整備が見込まれるため、整備に向けて特に留意して頂きたい事項について記載します。

○ 留意する整備項目

- ・施設利用者の駐輪需要を満たす駐輪場の整備
- ・緊急時、災害時の文字・音声等での案内
- ・電動車いす利用者も利用しやすい大きさのエレベーター設置
- ・一般、多機能トイレ便房内への点字案内
- ・スーパー等複数フロアに入居する核テナントは店舗区画内にエレベーター、多機能トイレを設置
- ・施設総合案内カウンターの設置
- ・筆談具の設置
- ・筆談対応可能表記
- ・コミュニケーションボードの導入

(4) 駐車場

■南区役所第二駐車場

整備項目		目標 時期	整備主体				
			公共交通 事業者	道路 事業者	堺市	公安 委員会	その他
垂直移動施設の整備							
	スロープの改良	○			●		

平成 28 年度進捗状況
28年度は実施なし。
28 年度までの進捗と今後の予定
30年度実施予定。

## (5) 都市公園

### ■西原公園

整備項目	目標 時期	整備主体					
		公共交通 事業者	道路 事業者	堺市	公安 委員会	その他	
水平移動施設の整備							
	園路の改良（平坦で円滑な路面確保）	△			●		
誘導情報案内設備の整備・改良							
	施設の配置案内図を設置	○			●		
	誘導・警告ブロックの敷設・改良	○			●		
	案内情報設備の充実・改良	○			●		
施設の整備改良							
	多機能トイレの改良（照明具の改良）	○			●		

### 平成 28 年度進捗状況

28年度は実施なし。

### 28 年度までの進捗と今後の予定

27年度に下記3点について実施【参考資料②】

施設の配置案内図を設置、案内情報設備の充実・改良、多機能トイレの改良（照明具の改良）

### ■原山公園

原山公園は泉ヶ丘プールの移転に伴い、平成 32 年夏の公園施設開設に向けて再整備します。再整備にあたっては、公園内の園路や緑道についてバリアフリーの観点から高齢者や障害者等が安全に通行できるよう動線の見直しを実施します。

## (6) 道路等

整備項目		目標 時期	整備主体				
			公共交通 事業者	道路 事業者	堺市	公安 委員会	その他
既設道路の改良							
	段差の改善	○		●			
	舗装面の改善	○		●			
	横断勾配の改善	○		●			
	道路照明灯の整備	○		●			
誘導・警告ブロックの敷設・改良		○		●			
案内・誘導サインの設置・改良		○		●			
側溝蓋・グレーチングの設置・改良		○		●			

注) 開発等により目標時期が変動する場合があります。

<b>平成 28 年度進捗状況</b>
28年度は実施無し。
<b>28 年度までの進捗と今後の予定</b>
道路特定事業計画により実施予定。

(7) 信号・交差点、交通規制

整備項目		目標 時期	整備主体				
			公共交通 事業者	道路 事業者	堺市	公安 委員会	その他
既設信号の改良							
	音響信号等の設置・改良	○				●	
	視覚障害者用道路横断帯の設置	○		●		●	

注) 開発等により目標時期が変動する場合があります。

<b>平成 28 年度進捗状況</b>
28年度は実施なし。
<b>28 年度までの進捗と今後の予定</b>
未定。

## ② J R 津久野駅周辺地区

### (1) 鉄道駅舎等

#### ■ J R 津久野駅

整備項目	目標 時期	整備主体				
		公共交通 事業者	道路 事業者	堺市	公安 委員会	その他
旅客施設の個別設備						
	内方線ブロックの整備	○	●			
設備・施設の改良						
	券売機の車いす対応（蹴込設置等）	△	●			
その他						
	筆談具の設置	○	●			
	筆談対応可能表記	○	●			
	コミュニケーションボードの導入	△	●			

※「○」平成 32 年までに対応、「△」平成 32 年以後に対応

#### 平成 28 年度進捗状況

28年度は実施なし。

#### 28 年度までの進捗と今後の予定

29年度に2ホームの内方線ブロックの整備を実施。【参考資料③】

### (2) 駅前広場等

整備項目		目標 時期	整備主体				
			公共交通 事業者	道路 事業者	堺市	公安 委員会	その他
誘導情報案内施設の整備							
	バス路線図等の設置	○	●		●		
	主要施設案内図の設置	○			●		
設備・施設の改良							
	ベンチ等の設置	○			●		
その他							
	バス停分散の解消	○	●		●		

#### 平成 28 年度進捗状況

南海バス:バス路線図等の設置、バス停分散の解消 【参考資料④】

#### 28 年度までの進捗と今後の予定

特になし。



### (3) 建築物

#### ■家原大池体育館

整備項目	目標 時期	整備主体					
		公共交通 事業者	道路 事業者	堺市	公安 委員会	その他	
誘導案内情報施設の整備							
	誘導・警告ブロックの改良	○			●		
	音響案内設備の改修（エレベーター）	○			●		
設備・施設の改良・整備							
	多機能トイレの改良（オストメイト対応）	△			●		
その他							
	筆談具の設置	○			●		
	筆談対応可能表記	○			●		
	コミュニケーションボードの導入	○			●		
	ファックスが利用可能であることの掲示	○			●		

#### 平成 28 年度進捗状況

28年度は実施なし。

#### 28 年度までの進捗と今後の予定

未定。

#### ■鳳郵便局

整備項目		目標 時期	整備主体				
			公共交通 事業者	道路 事業者	堺市	公安 委員会	その他
誘導案内情報施設の整備							
	誘導・警告ブロックの改良	○					●
	案内情報設備の改修（スロープを示す車いすシンボルマーク）	○					●
設備・施設の改良・整備							
	開扉の自動扉化（ＡＴＭ出入口）	△					●
	ＡＴＭの改良（車いす使用者対応）	△					●
車いす使用者用駐車施設の整備・改良							
	車いす使用者用駐車施設の改良（車いすシンボルマーク）	○					●
その他							
	筆談具の設置	○					●
	筆談対応可能表記	○					●
	コミュニケーションボードの導入	○					●

<b>平成 28 年度進捗状況</b>
28年度は実施なし。
<b>28 年度までの進捗と今後の予定</b>
29年度に誘導・警告ブロックの改良、案内情報設備の改修(スロープを示す車いすシンボルマーク)を実施済み。

■イトーヨーカドー津久野店

整備項目	目標 時期	整備主体				
		公共交通 事業者	道路 事業者	堺市	公安 委員会	その他
誘導案内情報施設の整備						
	非常口誘導灯の改修（聴覚障害者対応）	△				●
	音声案内装置の設置（トイレ入口）	△				●
その他						
	筆談具の設置	○				●
	筆談対応可能表記	○				●
	コミュニケーションボードの導入	○				●
	大画面液晶ディスプレイ等を活用した広告情報の表示	△				●

<b>平成 28 年度進捗状況</b>
筆談具の設置
<b>28 年度までの進捗と今後の予定</b>
29年度中に筆談対応可能表記、コミュニケーションボードの導入予定。

■デイリーカナート向ヶ丘店

整備項目	目標 時期	整備主体				
		公共交通 事業者	道路 事業者	堺市	公安 委員会	その他
視覚障害者誘導施設の整備						
誘導・警告ブロックの敷設	△					●
誘導案内情報施設の整備						
案内情報設備の充実（トイレの誘導サイン）	△					●
設備・施設の改良・整備						
多機能トイレの設置	△					●
トイレの改良（フック・ＳＯＳボタン・洋 式化、便房内点字表記）	△					●
その他						
レジ、通路での幅員確保	△					●
放置自転車への適切な駐輪指導、整頓	○					●

平成 28 年度進捗状況

28年度は実施なし。

28 年度までの進捗と今後の予定

29年度中に放置自転車への適切な駐輪指導、整頓については実施予定。

■ダイエーグルメシティ津久野店

整備項目	目標 時期	整備主体				
		公共交通 事業者	道路 事業者	堺市	公安 委員会	その他
視覚障害者誘導施設の整備						
誘導・警告ブロックの敷設	○					●
誘導案内情報施設の整備						
案内情報設備の充実	○					●
設備・施設の改良・整備						
トイレの改良（フック・ＳＯＳボタン・便 房内点字表記）	○					●
その他						
車いす使用者用駐車施設の設置	○					●
筆談具の設置	○					●
筆談対応可能表記	○					●
コミュニケーションボードの導入	○					●

<b>平成 28 年度進捗状況</b>
トイレの改良、車いす利用者用駐車施設の設置、筆談具の設置 筆談対応可能表記、コミュニケーションボードの導入
<b>28 年度までの進捗と今後の予定</b>
平成30年2月28日に閉店予定。(2020年再オープン予定。)

(4) 道路等

整備項目		目標 時期	整備主体				
			公共交通 事業者	道路 事業者	堺市	公安 委員会	その他
既設道路の改良							
	段差の改善	○		●			
	舗装面の改善	○		●			
	横断勾配の改善	○		●			
誘導・警告ブロックの敷設・改良		○		●			

<b>平成 28 年度進捗状況</b>
津久野 18 号線の整備
<b>28 年度までの進捗と今後の予定</b>
道路特定事業計画により実施予定。

5) 信号・交差点、交通規制

整備項目		目標 時期	整備主体				
			公共交通 事業者	道路 事業者	堺市	公安 委員会	その他
既設信号の改良							
	音響信号等の設置・改良	○				●	
	視覚障害者用道路横断帯の設置	○		●		●	

<b>平成 28 年度進捗状況</b>
西堺警察署:津久野駅前交差点に音響信号設置【参考資料⑤】
<b>28 年度までの進捗と今後の予定</b>
特になし。