

R5整備状況調査 整備状況 一覧

資料3-1

① 柵・美木多駅周辺

				整備時期				備考	資料 ページ
		整備項目		～H30	R1～ R3	R4	R5～		
1	鉄道駅舎	誘導案内情報施設の整備	トイレ、多機能トイレの音声案内の設置	●					
		設備・施設の改良	トイレ、多機能トイレの改良	●					
		その他	筆談具の設置	●					
			筆談対応可能表記	●					
			コミュニケーションボードの導入	●					
2	駅前広場	誘導情報案内施設の整備	バス路線図等の設置				○	堺市による駅前広場整備にあわせて堺市で実施検討	
			主要施設案内図の設置		○			今後の駅前広場整備にあわせて実施予定	
		設備・施設の改良	ベンチ等の設置				○	堺市による駅前広場整備にあわせて堺市で実施検討	
			エレベーターの設置		●			R2実施完了	
3-1	南区役所	視覚障害者誘導施設の整備	案内窓口までの誘導ブロック整備					案内窓口は執務室等のレイアウト変更に伴い位置が変わる可能性があるため、最も出入り口に近い1階市民課窓口までの誘導ブロックを整備し、職員による案内で対応	
		誘導案内情報施設の整備	誘導・警告ブロックの改良 (明度差、JIS規格化)	●					
			正面出入口における音響案内設置				○		
			案内情報設備の充実(インターホン明示)				○		
			緊急時、災害時の文字・音声等での案内				○		
			一般トイレ、多機能トイレ便房内ボタン等への点字貼付				○		
		設備・施設の改良・整備	多機能トイレの改良(照明の改良)	●					

凡例: ●…実施済み    ○…実施予定  
▲…一部実施済み    △…一部実施予定

		整備項目		～H30	R1～ R3	R4	R5～	備考	資料 ページ
		その他	筆談具の設置	●					
			筆談対応可能表記	●					
			コミュニケーションボードの導入	●					
3-2	柵文化会館	誘導案内情報施設の整備	誘導・警告ブロックの改良(明度差、JIS規格化)		●				
			緊急時、災害時の文字・音声等での案内		●				
			一般トイレ、多機能トイレ便房内ボタン等への点字貼付	●				多機能トイレについては実施済み 一般トイレはボタンがないため未実施	
		設備・施設の改良・整備	多機能トイレの改良 (オストメイト対応、水栓ボタン、荷物フック)	▲	●			H30まで:学習棟のオストメイト対応、水栓ボタン、 荷物棚設置は実施済み R3:ホール多機能トイレのオストメイト対応、水栓 ボタン、荷物棚設置を実施	
			トイレの改良(荷物フック)		●			R3ホールトイレに荷物フックを取り付け	
			舗装材の改良(屋外デッキタイル)		●				
		その他	障害物の撤去(玄関マット)	●				点字ブロックにかぶさらない場所にマットを設置	
			筆談具の設置	●					
			筆談対応可能表記	●					
			コミュニケーションボードの導入	●					
3-3	泉北高等 支援学校	誘導案内情報施設の整備	誘導・警告ブロックの敷設位置の改良 (駐車マスを横断しない位置に変更)	●					
		その他	障害物の撤去(誘導ブロック上の傘立等)	●					

凡例: ●…実施済み    ○…実施予定  
▲…一部実施済み    △…一部実施予定

		整備項目		～H30	R1～ R3	R4	R5～	備考	資料 ページ
3-4	南堺警察署	垂直移動施設の整備	階段手すり等の改良(正面出入口適正な太さに)				○	施設整備に係る予算が大幅に減少しており、緊急修理対応以外の施設整備が困難であるため、整備時期未定	
		視覚障害者誘導施設の整備	案内窓口までの誘導ブロック整備(階段、屋内)				○		
		設備・施設の改良・整備	段鼻の視認性向上(正面出入口)				○		
		その他	筆談具の設置	●					
			筆談対応可能表記	●					
			コミュニケーションボードの導入	●					
3-5	咲花病院	視覚障害者誘導施設の整備	案内窓口までの誘導ブロック整備				○	R5年度～R6年度に病院の建て替えを検討中 建て替えに合わせて整備予定 病院の建て替えに合わせて整備予定であるが、 昨今の国内外の情勢による建築費の高騰、建築業者の人手不足の影響もあり、建築業者の選定を出来る時期が不透明な状況の為、竣工時期未定。	
		誘導案内情報施設の整備	案内情報設備の充実(正面入口付近:多機能トイレ・エレベーター誘導サイン、 屋外:車いす使用者用駐車施設から建物入口誘導サイン)	●				玄関前の道路を含め舗装工事を実施 正面入口に誘導サイン表示	
			案内情報設備の充実(わかりやすいサインへの改良)	●				小児科・耳鼻科が正面入口より離れた位置にあり、正面入口からでもわかりやすい表示へ変更	
			触知図板の設置				○	R5年度～R6年度に病院の建て替えを検討中 建て替えに合わせて整備予定(同上)	
4	駐車場	垂直移動施設の整備	スロープの改良	●					
5	都市公園 (西原公園)	水平移動施設の整備	園路の改良(平坦で円滑な路面確保)			●		R3年度 設計実施、R4 工事実施完了	有
		誘導情報案内設備の整備・改良	施設の配置案内図を設置	●					
		施設の整備改良	誘導・警告ブロックの敷設・改良		●			誘導ブロックの洗浄を実施	
			案内情報設備の充実・改良	●					
			多機能トイレの改良(照明具の改良)	●					

凡例: ●…実施済み ○…実施予定  
▲…一部実施済み △…一部実施予定

		整備項目		～H30	R1～ R3	R4	R5～	備考	資料 ページ
6	道路	既設道路の改良	段差の改善	▲	▲	▲	○	H30 桃山台61号線、桃山台62号線(南側一赤坂台庭城台線 実施完了 R1～R3 桃山台62号線(北側一部)、桃山台64号線、原山台102号線 実施完了 R4 桃山台62号線、梶美木多駅前北広場線(一部)、桃山台132号線(一部) 実施完了 R5以降 桃山台132号線、梶美木多駅前北広場線、梶美木多駅前南広場線	有
			舗装面の改善	▲	▲	▲	○		有
			横断勾配の改善	▲	▲	▲	○		有
			道路照明灯の整備				○		
		誘導・警告ブロックの敷設・改良		▲	▲	▲	○		有
		案内・誘導サインの設置・改良					○		
		側溝蓋・グレーチングの設置・改良		▲	▲	▲	○		有
7	信号 交差点 交通規制	既設信号の改良	音響信号等の設置・改良	●					
			視覚障害者用道路横断帯の設置		●			平成30年度南区役所前に設置済	

○梶・美木多駅周辺における整備項目以外の整備

		内容		～H30	R1～ R3	R4	R5～	備考	資料 ページ
8	駅前広場 (北側)	設備・施設の改良	エレベーターの設置				○	H31年2月に当事者参加による現地確認を実施 R3年11月から北側広場再編工事を実施中。実際の整備工程によりエレベーターの設置完了時期がR6に変更	

凡例: ●…実施済み ○…実施予定  
▲…一部実施済み △…一部実施予定