

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	堺市における災害に強い快適な生活環境の整備（防災・安全）														
計画の期間	令和05年度～令和06年度（2年間）											重点配分対象の該当	○		
交付対象	堺市														
計画の目標	災害時における避難場所を提供し、防災・減災に寄与する都市公園の整備を着実に進める。														
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		132	A	132	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R05		R06
1	整備計画期間における防災・減災に寄与する都市公園の整備による避難可能人数の増加			
	整備計画期間における防災・減災に寄与する都市公園の整備による避難可能人数 （目標年次における避難可能人数 - 計画策定年次における避難可能人数）	0人	人	3400人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	堺市	直接	堺市	-	-	都市計画公園事業（天神公園）（ 5 か年防公）	施設整備	堺市						50	4.544	未策定
	A12-002	公園	一般	堺市	直接	堺市	-	-	都市計画公園事業（天神公園）	施設整備	堺市						82	4.544	未策定
											小計						132		
											合計						132		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業の評価は、公園緑地整備課で実施する。	令和7年9月
	公表の方法
	堺市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	天神公園の整備により、防災・減災に寄与する都市公園の整備による避難可能人数が0人から3400人に増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き、本計画の継続計画である「堺市における災害に強い快適な生活環境の整備（防災・安全）（第3期）」及び「堺市における災害に強い快適な生活環境の整備（防災・安全）（第3期）（重点計画）」において、防災・減災に寄与する都市公園の整備を進める。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	整備計画期間における防災・減災に寄与する都市公園の整備による避難可能人数の増加：0人（R5当初）　3400人（R6末）		
	最　終 目標値	3400人	
	最　終 実績値	3400人	