

堺市監査委員公表第1号

監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、次のとおり公表する。

令和5年1月6日

堺市監査委員	小堀清次
同	田淵和夫
同	藤坂正則
同	播磨政明

監査結果に基づく措置通知書

監査の種類	定期監査（工事監査）	
監査実施期間	令和4年6月30日～令和4年10月5日	
措置を講じた部局等	建築都市局	
指摘事項等	措置内容	所管部課
<p>4 百舌鳥小学校施設整備工事</p> <p>本工事は、足場に関する労働安全衛生関係法令の規定に加え、さらに労働者の墜落防止のため、特記仕様書で足場への手摺の設置を指定している。</p> <p>しかし、足場の組立て作業後に、最上段以外に手摺の設置をしていないことが判明したため、減額の変更契約を行っている。</p> <p>本工事の工事監理については、労働者の事故防止に係る安全対策が徹底されていなかった。</p>	<p>本工事は、労働者の足場からの墜落を防止する措置として、労働安全衛生関係法令の規定に加え、厚生労働省通達の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、設計図書の特記仕様書に足場への手摺の設置を指定していました。</p> <p>しかし、工事作業前に当課及び工事監理受注者が、工事受注者に対して適切に指示ができていなかったこと及び工事受注者が特記仕様書の記載内容の確認を怠り、工事を進めたことに原因がありました。</p> <p>足場の手摺未設置は、工事受注者から提出された工事写真により、令和3年8月20日に判明し、工事監理受注者及び工事受注者に対して、即日指導を行いました。</p> <p>担当職員には、指摘事項の安全対策について厳重に指導を行い、課内職員に対しては、現在稼働中の現場において、足場の安全対策について再確認し、再発防止を徹底するよう令和4年10月13日に指示を行いました。</p> <p>今後は、工事監理受注者及び工事受注者に、特記仕様書等の重要事項を熟読及び理解させたいと、設計内容の確実な伝達を行い、施工計画書への具体的な記載及び内容確認の</p>	<p>建築部 建築課</p>

<p>5 八下中学校校舎増築ほか工事</p> <p>本工事は、変更契約により請負代金の増額を行っている。</p> <p>その増額内に設計図書の記載漏れ及び積算数量の計上誤りによるものが約 780 万円計上されていた。</p> <p>工事発注前の設計図書の検収が不十分であり、適正な積算が行われていなかった。</p>	<p>指導を行います。</p> <p>工事監理においては、これらの改善した取組を実施し、現場の履行確認を徹底して、施工の安全確保、公衆災害防止に努めます。</p> <p>本工事は、設計受注者が作成した設計図書及び内訳明細書の成果品を、当課が検収して工事発注したものです。</p> <p>設計図書の記載漏れ及び積算数量の計上誤りに気付かなかった原因は、当課による検収が不十分であったことによるものです。</p> <p>このことから、指摘事項の改善対策として、担当職員には、設計図書と積算の不整合について、厳重に指導を行い、課内職員に対しては、指摘事項の事例を基に、営繕技術専任職員（スペシャリスト）により、令和4年10月6日に研修を実施しました。</p> <p>また、今年度発注の設計受注者に対して、同様な不整合がないよう確認を徹底することを周知しました。</p> <p>設計図書や積算の不整合については、これらの改善した取組を実施し、設計業務の品質確保に努めます。</p>	<p>建築部 建築課</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------