

設備点検報告書

(電気・衛生・消防設備)

建物名称	原池公園野球場	御承認印
点検年月日	2020年 0月 10日 (水)	点検者
点検の結果を下記の通りご報告申し上げます。		

設備名称	結果	記 号
加圧給水ポンプPWU-1(上水系統)No.1	(良) 否	電流 1.90 A 起動 0.21MPa 停止 0.25MPa
加圧給水ポンプPWU-1(上水系統)No.2	(良) 否	電流 1.90 A 起動 0.21MPa 停止 0.25MPa
加圧給水ポンプPWU-1(上水系統)No.3	(良) 否	電流 1.90 A 起動 0.21MPa 停止 0.25MPa
加圧給水ポンプPWU-2(雑用水系統)No.1	(良) 否	電流 8.3A
加圧給水ポンプPWU-2(雑用水系統)No.2	(良) 否	電流 8.3A
加圧給水ポンプPWU-2(雑用水系統)No.3	(良) 否	電流 8.4A
加圧給水ポンプPWU-2(雑用水系統)No.4	(良) 否	電流 8.4A
加圧給水ポンプPWU-2(雑用水系統)No.5	(良) 否	電流 9.3A
湧水ポンプPD-1(事務室)	(良) 否	No.1 電流 -A No.2 電流 -A (水無し)
湧水ポンプPD-1(受水槽室)	(良) 否	No.1 電流 3.5A No.2 電流 3.2 A
湧水ポンプPD-1(更衣室4)	(良) 否	No.1 電流 3.2A No.2 電流 3.2A
湧水ポンプPD-1(小会議室)	(良) 否	No.1 電流 3.3A No.2 電流 3.2 A
湧水ポンプPD-1(管理入室)	(良) 否	No.1 電流 -A No.2 電流 -A (水無し)
湧水ポンプPD-1(ブルベン1)	(良) 否	No.1 電流 3.3A No.2 電流 3.3A
湧水ポンプPD-1(ブルベン2)	(良) 否	No.1 電流 3.4A No.2 電流 3.3A
消防ポンプ PFU-1	(良) 否	電流 11.8A 吐出圧力 0.0 MPa 140L/min
補助加圧ポンプ PFU-2	(良) 否	電流 3.6 A
消防ポンプ吸水槽	(良) 否	内部点検・ボールタップテスト
補助加圧ポンプ吸水槽	(良) 否	内部点検・ボールタップテスト
消防水槽	(良) 否	内部点検・ボールタップテスト
雑用水槽	(良) 否	内部点検
受水槽 TW-1	(良) 否	外観目視確認 内部点検
雑用水槽切用水槽 TW-2	(良) 否	内部点検
排気ファン FE-120	(良) 否	電流 3.3 A
排気ファン FE-120	(良) 否	電流 3.3 A

電気・ガス・水道メーター表

	今月値	前月値	使用量	先月使用量	前年使用量
水道用メーター	6403	6978	425	270	—
雑用水用メーター	840	487	358	239	—
一般系統用ガスメーター	65040	65048	1	0	—
空調系統用ガスメーター	33321	33182	139	78	—
電気取引メーター × 10	3288.9	2884.1	4146	4022	—

備考

・電話システム保守点検(協カースイタ情報システム)

・空調室外機簡易点検実施。