

負荷試験点検実施年月日 令和 2 年 3 月 15 日

模擬負荷試験機による負荷運転点検結果報告表

発電機出力容量		48	KVA	38.4	(KW)		結果
記録時間	負荷	負荷率	電圧	電 流			
(分間)	kW	%	V	R相 (A)	S相 (A)	T相 (A)	
(5分)	3.8	10	220	14.6	14.7	14.7	○
(5分)	7.6	20	220	22.1	22.7	22.7	○
(30分)	11.4	30	219	37.9	37.6	38.1	○

<非常用発電装置負荷試験実施写真>

施設外観	発電機	負荷試験機	データ測定
			

備

施設名：原池公園体育館

・ 30 % 模擬負荷試験した結果異常無し。

考

備考

- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。