

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管	上下水道	局	上水道	部	配水計画	課
項目	7-6	小水力発電設備の設置による売電収入の確保				
実施内容	陶器配水場への小水力発電設備の設置により、新たな売電収入の確保及び温室効果ガス排出の抑制を図る。					
目標	平成29年度までに設置完了					
工程	当初予定	26年度	27年度	28年度	29年度	
		←→	←→	←→	←→	
		実施設計に着手	実施設計完了	工事発注	工事完了	
実績	進捗状況 (実績・見込)	26年度	27年度	28年度	29年度	
		←→	←- - - - -	←- - - - -	←- - - - -	
		実施設計に着手	実施設計完了	工事発注	工事完了	
実績	(平成26年度) 実施設計に着手					
評価	26年度 B	課題	特になし。			
		改善策	特になし。			
評価基準	A: 目標を上回って達成 B: 目標を概ね達成 C: 未達成					
備考						