

北区 区域まちづくり事業 事業実施結果

事業名称	府道堺羽曳野線(旧)舗装工事
工事結果	舗装工事 工事延長 L=22m 道路幅員 W=6.8-8.2m 舗装打換え工 基層 再生粗粒度アスファルト t=5cm A=160m ² 舗装打換え工 表層 再生密粒度アスファルト t=5cm A=160m ² 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装 A=146m ² 区画線工 一式 その他 一式

≪事業実施前≫



≪事業実施後≫

