

粉じん濃度測定結果のお知らせ

2026 年 2 月 4 日(水)

測定日	作業工区 養生内 (cpm)	集じん・ 排気装置 排気口内 (cpm)	セキュリテ ィゾーン 出入口前 (cpm)	足場エリア の隔離養生 周り (cpm)	※バックグ ラウンド (BG) 地点 (cpm)	体育館周辺 (cpm)	校庭 (cpm)	天気 風向	備考
2 月 4 日 (水)	作業箇所および作業内容		体育館 3 階全域 廃材（アスベスト不含有）の搬出作業および仕切り壁のけい酸カルシウム板の撤去作業						
	8～1873	0	11～16	7～15	9～13	9～13	7～12	曇り 西南	アスベスト漏えいの懸念なし
2 月 3 日 (火)	作業箇所および作業内容		搬出作業のみ（作業準備・清掃のみ）						
	15～1549	0	9～11	3～12	5～12	4～12	4～8	晴れ 南西	アスベスト関連作業なし アスベスト漏えいの懸念なし
2 月 2 日 (月)	作業箇所および作業内容		体育館 3 階南側 壁・仕切壁・天井撤去						
	6～1748	0	16～24	9～24	13～18	13～19	13～30	曇り/小雨 西	アスベスト漏えいの懸念なし
1 月 30 日 (金)	作業箇所および作業内容		アスベスト関連作業なし（作業準備・隔離養生外の清掃のみ）						
	－	－	－	－	－	5～8	5～9	晴れ 北西	アスベスト関連作業なし アスベスト漏えいの懸念なし
1 月 29 日 (木)	作業箇所および作業内容		体育館 3 階全域 棚・黒板・仕切壁撤去						
	9～126	0	6～13	3～10	6～10	6～15	7～20	晴れ 東	アスベスト関連作業: 棚,黒板,仕切壁撤去 アスベスト漏えいの懸念なし

2 月 4 日（水）
廃材（アスベスト不含有）の搬出作業および、仕切り壁に使用されているけい酸カルシウム板の撤去作業が行われました。
廃材（アスベスト不含有）は、水拭き後に飛散抑制剤を噴霧したうえで搬出されました。撤去したけい酸カルシウム板は梱包し、隔離養生内に仮置きしています。
粉じん濃度については、集じん・排気装置の排気が 0 cpm を維持しており、
セキュリティゾーン前、足場エリア、体育館周辺および校庭の測定値はいずれも BG 値+20 cpm 未満 でした。
以上のことから、アスベスト漏えいの懸念はないと判断します。

※BG 地点とは、体育館周辺のうち、測定時に風上に位置した地点を指します。
アスベスト粉じんが漏えいしていないと判断する基準は次のとおりです。
①集じん排気装置排気口内 0 cpm
②セキュリティゾーン出入口 BG+20 cpm 未満
③足場エリアの隔離養生養生周り BG+20 cpm 未満
④体育館周辺の風下の値が風上 BG+20 cpm 未満。
ご質問等がありましたら、一社）日本石綿対策技術協会 ACA Japan の志垣龍三までご連絡ください。メールアドレス shigaki.ryuzo@aca-japan.or.jp