

粉じん濃度測定結果のお知らせ

2026 年 2 月 16 日(月)

測定日	作業工区 養生内 (cpm)	集じん・ 排気装置 排気口内 (cpm)	セキュリテ ィゾーン 出入口前 (cpm)	足場エリア の隔離養生 周り (cpm)	※バックグ ラウンド (BG) 地点 (cpm)	体育館周辺 (cpm)	校庭 (cpm)	天気 風向	備考
2 月 16 日 (月)	作業箇所および作業内容		作業工区養生内からの搬出作業						
	14～163	0	10～18	9～18	9～22	9～22	9～23	曇り 北	アスベスト漏えいの懸念なし
2 月 13 日 (金)	作業箇所および作業内容		体育館 3 階南側天井ボード撤去作業						
	16～303	0	28～33	13～35	27～33	16～33	18～50	晴れ 西	アスベスト漏えいの懸念なし
2 月 12 日 (木)	作業箇所および作業内容		体育館 3 階中央北側 天井ボード撤去作業						
	12～237	0	31～34	16～37	27～34	27～37	29～42	晴れ 南西	アスベスト漏えいの懸念なし
2 月 11 日 (水・祝)	作業箇所および作業内容		作業なし						
	－	－	－	－	－	－	－	－	作業なし
2 月 10 日 (火)	作業箇所および作業内容		体育館 3 階北側 天井ボード撤去作業						
	2～185	0	13～22	9～19	11～16	11～19	12～20	曇り 南西	アスベスト漏えいの懸念なし

2 月 16 日 (月)
作業工区養生内から、撤去した天井ボードの搬出が行われました。搬出時のセキュリティゾーン出入口前の粉じん濃度は BG 値の範囲内に収まっていました。他、集じん・排気装置の排気は 0 cpm を維持しており、セキュリティゾーン出入口前、足場エリア、体育館周辺および校庭の測定値は、いずれも BG 値+20 cpm 未満でした。以上のことから、作業工区からのアスベスト漏えいの懸念はないと判断いたします。

※BG 地点とは、体育館周辺のうち、測定時に風上に位置した地点を指します。
アスベスト粉じんが漏えいしていないと判断する基準は次のとおりです。

- ①集じん排気装置排気口内 0 cpm
- ②セキュリティゾーン出入口 BG+20 cpm 未満
- ③足場エリアの隔離養生養生周り BG+20 cpm 未満
- ④体育館周辺の風下の値が風上 BG+20 cpm 未満。

ご質問等がありましたら、一社) 日本石綿対策技術協会 ACA Japan の志垣龍三までご連絡ください。メールアドレス shigaki.ryuzo@aca-japan.or.jp