

重要取組シート

取組項目		大仙公園及び出島百舌鳥線、百舌鳥駅周辺の整備
現状・課題		<p>《現状》</p> <ul style="list-style-type: none"> ○昭和 47 年に大仙基本計画を策定。H29 年度から百舌鳥・古市古墳群推薦書作成検討委員会及び百舌鳥古墳群保存整備委員会において、大仙公園基本計画改定に着手。 ○百舌鳥夕雲町 2 丁地区にて事業着手 【事業認可：～H36 年度 面積 51.9ha 開設面積：37.05ha】 ○都市計画道路出島百舌鳥線（百舌鳥駅前交通広場含む）事業推進 <p>《課題》</p> <ul style="list-style-type: none"> ○世界文化遺産と大仙公園基本計画との整合 ○百舌鳥夕雲町 2 丁地区の用地取得 ○女子大跡地（都市計画決定区域内）の用地買い戻しの財源確保 ○古墳群と調和した公園整備と適切な維持管理 ○世界文化遺産登録に向けた魅力と景観の向上
取組みの内容		<ul style="list-style-type: none"> ○大仙公園基本計画を改定する。 ○百舌鳥夕雲町 2 丁地区の用地取得 ○古墳を保全・活用した歴史公園として事業を推進する。 寺山南山古墳群と調和した魅力ある公園整備を推進するため、関係部局との連携を強化。 ○安全・安心な公園づくりと景観向上 <ul style="list-style-type: none"> ・防犯カメラの設置、公園案内看板更新等 ○駅や公園利用者等の利便性、快適性および安全性の向上 <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画道路出島百舌鳥線の事業推進
スケジュール	前期 （～7月）	<input type="checkbox"/> 大仙公園基本計画改定作業（通年） <input type="checkbox"/> 用地交渉・境界確定（通年）
	中期 （～11月）	<input type="checkbox"/> （イコモス視察（9月）） <input type="checkbox"/> 仁徳御陵駐車場改修工事着工（10月） <input type="checkbox"/> 防犯カメラの設置、公園案内看板更新等発注 <input type="checkbox"/> 児童の森周辺雨水排水施設等改修工事着工
	後期 （～3月）	<input type="checkbox"/> 大仙公園百舌鳥駅前周辺計画について検討着手 <input type="checkbox"/> 仁徳御陵駐車場改修工事竣工（3月） <input type="checkbox"/> 防犯カメラの設置、公園案内看板更新等竣工 <input type="checkbox"/> 児童の森周辺雨水排水施設等改修工事竣工
	31年度以降	<input type="checkbox"/> 平成 31 年度 大仙公園基本計画改定 上野芝町地区第 4 期 工事設計 <input type="checkbox"/> 平成 32 年度 上野芝町地区第 4 期 工事 <input type="checkbox"/> 平成 31 年度～用地交渉・境界確定 <input type="checkbox"/> 都市計画道路出島百舌鳥線（百舌鳥駅前交通広場含む）事業完了

進捗の状況	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 大仙公園基本計画改定業務発注(7月) <input type="checkbox"/> 防犯カメラの設置、児童の森周辺雨水排水施設等改修の実施設計着手(6月～) <input type="checkbox"/> 用地交渉・境界確定
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 児童の森周辺雨水排水施設等改修工事発注(10月) <input type="checkbox"/> 公園案内看板更新等発注(11月) <input type="checkbox"/> 用地交渉・境界確定 <input type="checkbox"/> 大仙公園基本計画改定作業
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 仁徳御陵駐車場の改修工事着手 <input type="checkbox"/> 公園案内看板更新竣工(3月) <input type="checkbox"/> 児童の森周辺雨水排水施設等改修工事竣工(3月) <input type="checkbox"/> 防犯カメラの設置及び大仙公園電気設備等改修工事発注(2月～)