

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管項目	上下水道		局	上水道		部	配水計画		課	
実施内容	7-6		小水力発電設備の設置による売電収入の確保							
目標	陶器配水場への小水力発電設備の設置により、新たな売電収入の確保及び温室効果ガス排出の抑制を図る。									
工程	平成29年度までに設置完了 (平成27年度追記)									
	当初予定	26年度		27年度		28年度		29年度		
		←→ 実施設計に着手		←→ 実施設計完了		←→ 工事発注		←→ 工事完了		
	進捗状況 (実績・見込)	26年度		27年度		28年度		29年度		
←→ 実施設計に着手		←→ 実施設計完了		←- - - 工事発注、着工		←- - - 工事施工				
数値目標			26年度		27年度		28年度		29年度	
	-	見込	-		-		-		-	
		実績	-		-					
実績	27年度	実施設計完了								
単年度の 効果額見込 及び実績			26年度		27年度		28年度		29年度	
		見込	-		-		-		-	
		実績	-		-					
評価	27年度	B	課題	特になし。						
			改善策	特になし。						
評価基準										