

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年11月25日

計画の名称	堺市における P F I 手法を活用した地域のにぎわいを創出する都市公園の整備													
計画の期間	平成30年度 ～ 平成30年度（1年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	堺市													
計画の目標	本計画は、近畿大学医学部及び附属病院の堺市南区泉ヶ丘地区への移転に伴い、移転予定地にある泉ヶ丘プールを堺市南区榎・美木多地区の原山公園に移転することを契機に、原山公園の活性化を通じて、榎・美木多駅周辺の賑わいの創出に寄与することを目的とする。本計画の要素事業は民間事業者が公園施設の設計業務、建設業務及び工事監理業務を一貫して行う P F I 手法により実施する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		60	A	60	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30		H30末
1	・原山公園再整備に関する実施設計を完成させる。			
	・原山公園再整備に関する実施設計の進捗率（％）	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
平成31年度より、都市再生整備計画事業の社会資本総合整備計画「榎・美木多駅前周辺地区における日常生活の利便性と賑わいの創出」へ移行。												

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	堺市	直接	堺市	－	－	都市公園事業（原山公園）	実施設計、公園整備 7.8h a	堺市	■					60	1.45	未策定	
												小計						60		
											合計						60			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業の評価は、公園緑地整備課で実施する。	令和3年11月
	公表の方法
	堺市ホームページに掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	原山公園再整備に関する実施設計を完成させた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	原山公園再整備に関する実施設計の進捗率（％）		
	最 終 目標値	100％	計画どおり実施設計を完成させた。
	最 終 実績値	100％	