

施工プロセスチェックリスト（土木関係）

1 案件名： _____
 2 履行期限： _____ 令和 年 月 日 ~ _____ 令和 年 月 日
 3 受注者： _____

部 名： _____
 課 名： _____
 監督員名： _____

- ①「施工プロセス」チェックリストは、共通仕様書、契約約款等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督員等が確認する。
 ②チェック欄では、書類若しくは現場等で確認した月日、及びその内容が○Ｋであれば□にレマークを記入し、○Ｋでなければ備考欄に指示事項又は正状況等を記入する。
 ③用語の定義については、契約後は当初契約後、変更後は工期内に行う契約変更後とする。

(1/4)

審査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	対象外	チェック時期（指示事項）					備考 (指示事項及びその是正状況等)	
					着手前	施工中					完成時
1 施工体制一般	I 施工体制一般	○契約工程表	・契約締結後14日以内に、契約工程表が提出された。（契約後、変更後）	全工事対象	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
		○コリンズへの登録	・事前に監督員の確認を受け、契約締結後等の10日以内に登録機関に申請した。 (契約後、変更後、完成時)	全工事対象	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		○品質証明	・品質証明員の資格(身分及び経歴)が適正である。また、品質証明員に関する資料を書面で提出した。 (契約後、変更後)	□	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・工事途中及び検査時の事前に品質確認を行い、その結果を書面で提出した。（検査の前等）	□		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
			・品質証明は、出来高、品質及び写真管理等、工事全般にわたり適切（数量も含む。）に実施した。 (品質証明実施時)	□		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		○建設業退職金共済制度等	・掛金収納書の写しを契約締結後1か月以内に提出した。（電子申請の場合は40日以内） (契約後、増額変更後)	□	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 (施工時1回程度)	全工事対象		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・労災保険関係の項目を現場の見やすい場所に掲示している。（施工時1回程度）	全工事対象		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・建設業退職金共済証紙の配布を受払簿等により適切に管理している。 (施工時適宜)	□		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・制度の履行について、掛金充当実績総括表により適切に整理している。 (検査前)	□						(/) □	
		○請負代金内訳書	・契約締結後14日以内に、所定の様式で提出した。（契約後、変更後）	全工事対象	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
		○施工体制台帳、 施工体系図	・施工体制台帳を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出している。（施工時の当初、変更時）	□		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・施工体制台帳に下請負契約書（写）及び再下請負通知書を添付している。 (施工時の当初、変更時)	□		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・施工体制台帳及び添付書類の「健康保険等加入状況」に、加入又は適用除外であることを記載している。（施工時の当初、変更時）	□		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		

施工プロセスチェックリスト（土木関係）

案件名：

(2/4)

細 考 査 項 目	別	確 認 項 目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	対象外	チェック時期（指示事項）												備 考 (指示事項及びその是正状況等)
					着手前	施工中											
1 施 工 体 制 一 般	I 施 工 体 制	○施工体制台帳 施工体系図 (続)	・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 (施工時の当初、変更時)	☐		(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐								
			・作業員名簿を作成・提出している。 (施工時の当初、変更時)	☐		(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐								
			・施工体系図に記載のない業者が作業していない。 (施工時 1回/月程度)	☐		(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐			
			・施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人である。 (施工時の当初、変更時)	☐		(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐								
			・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。 (施工時適宜)	☐		(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐								
	○建設業許可標 識	・建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、主任技術者等を正しく記載している。 (施工時 1回程度)	全工事 対象		(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐										
		II 配 置 技 術 者 ／ 現 場 代 理 人 ・ 監 理 技 術 者 ・ 主 任 技 術 者	○現場代理人	・現場代理人は、現場に常駐している。 (施工時 1回/月程度)	全工事 対象		(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐		
			・現場代理人は、監督員との連絡調整及び対応を書面で行っている。 (施工時適宜)	全工事 対象		(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐								
			○専門技術者の配 置	・専門技術者を選任し、配置している。 (施工計画時、施工時適宜)	☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐								
			○作業主任者の選 任	・作業主任者を選任し、配置している。 (施工計画時、施工時適宜)	☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐								
現 場 代 理 人 ・ 監 理 技 術 者 ・ 主 任 技 術 者	○監理技術者 (主任技術者) (監理技術者補 佐)の専任制 ※当確認項目の4 チェック目、5チェック目 については、特例監理技 術者の指導により、監理 技術者補佐が適正に実 施した場合も評価するも のとする ※当確認項目につい ては、低入札で落札したこ とにより増員した補助技 術者に対してもこれらの チェックを行うこと	・資格者証の内容を確認した。 (着手前)	全工事 対象	(/) ☐													
		・配置予定技術者、通知による監理技術者、施工体制台帳に記載された監理技術者と監理技術者証に記載された技術者及び本人が同一であった。 (監理技術者補佐を配置する場合は、監理技術者補佐についても同様の確認をする) (着手前)	全工事 対象	(/) ☐													
		・監理技術者（監理技術者補佐を配置する場合は監理技術者補佐）が現場に常駐していた。不在の場合は適切な施工ができる体制を確保していた。 (施工時 1回/月程度)	全工事 対象		(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐			
	○現場技術員	・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。 (施工時、打合せ時)	全工事 対象		(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐									
		・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。 (施工時適宜)	全工事 対象		(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐									
		・現場技術員との対応が適切である。(工事監理委託の対象工事に適用する。)(施工時適宜)	☐		(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐									
	○下請負者の把握	・下請負者が堺市の建設工事等入札参加の有資格者である場合は、入札参加停止期間中でない。ただし、建設業法上の下請契約に該当しない契約は含まない。 (施工時適宜)	☐		(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐	(/) ☐									

施工プロセスチェックリスト（土木関係）

案件名：

(3/4)

考 査 項 目	細 別	確 認 項 目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	対象外	チェック時期（指示事項）					備 考 (指示事項及びその是正状況等)		
					着手前	施工中					完成時	
2 施 工 状 況	I 施 工 管 理	○設計図書の照査等	・契約約款第17条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行っている。 (着手前、施工時適宜)	全工事 対象	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □			
			・現場との相違事実がある場合は、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 (着手前、施工時適宜)	□	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □			
		○施工計画書	・施工（変更を含む。）に先立ち、提出し、所定の項目が記載されている。 (着手前、変更時)	全工事 対象	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・記載内容と現場施工方法が一致している。 (施工時適宜)	全工事 対象		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・記載内容（作業手順書等）と現場施工体制が一致している。 (施工時適宜)	全工事 対象		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。 (着手前、変更時)	全工事 対象	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
		○施工管理 ・工事材料管理 ・出来形、品質管理	・工事材料の資料の整理及び確認がされ、管理している。 (施工時適宜)	□		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・品質管理確保のための対策など施工に関する工夫を書面で確認できる。 (施工時適宜)	全工事 対象		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・日常の出来形、品質管理が書面で確認できる。 (施工時適宜)	全工事 対象		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
		・現場環境改善等	・特記仕様書等に定められた事項や独自の取組、地域等より評価されるものがある。 (施工時適宜)	□		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			○検査(確認を含む)及び立会い等の調整	・監督員の立合いにあたって、あらかじめ立会願を提出している。 (施工時適宜)	□		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		・段階確認の確認時期が、適切である。 (施工時適宜)		□		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
		○工事の着手	・工事開始日後、30日以内に工事着手を確認した。 (特記仕様書に工事に着手すべき期日について定めがある場合は、その期日までに工事着手したことを確認した) (着手時)	全工事 対象	(/) □							
		○支給品及び貸与品	・受注者は、支給材料及び貸与品の受払状況（を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしている。 (施工時適宜)	□		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
		○建設副産物及び建設廃棄物	・請負者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認し、監督員に提示した。 (施工時適宜)	全工事 対象		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。 (施工時適宜)	全工事 対象	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
		○指定建設機械類の確認	・指定建設機械（排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械）を使用している。 (施工時 1 回程度)	□		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		

施工プロセスチェックリスト（土木関係）

案件名：

（4 / 4）

考 査 項 目	細 別	確 認 項 目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	対象外	チェック時期（指示事項）								備 考 (指示事項及びその正状況等)		
					着手前	施工中								完成時	
2 施 工 状 況	Ⅱ 工 程 管 理	○工程管理	・フォローアップ等を実施し、工程の管理を行っている。 (施工時適宜)	全工事 対象		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)						
			・現場条件変更への対応及び地元調整を積極的に行い、その結果を書類で提出した。 (施工時適宜)	☐		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)						
			・現場の休日の確保及び週休2日を達成した記録が整理されている。 (施工時適宜)	全工事 対象		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)						
	Ⅲ 安 全 対 策	○安全活動	・災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。 (施工時適宜)	☐		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)					
			・店社バトロールを実施し、記録がある。 (施工時 1回/月程度)	全工事 対象		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	
			・安全教育・訓練等を実施し、記録がある。 (施工時適宜)	全工事 対象		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)						
			・安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。 (施工時適宜)	全工事 対象		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)						
			・新規入場者教育を実施し、記録がある。 (施工時適宜)	全工事 対象		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)						
			・過積載防止に取り組んでいる記録がある。 (施工時適宜)	☐		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)						
			・使用機械、車輛等の点検整備等が管理され、記録がある。(施工時 1回/月程度)	☐		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	
			・重機操作で、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされた点検記録等がある。 (施工時適宜)	☐		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)						
			・山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。 (施工時適宜)	☐		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)						
			・足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。 (施工時適宜)	☐		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)						
			・保安施設等の整備・設置・管理が的確であり、記録がある。 (施工時適宜)	全工事 対象		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)						
			○安全バトロールの 指摘事項の処理	・各種安全バトロールでの指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ、関係者に是正報告した記録がある。(施工時適宜)	全工事 対象		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)					
Ⅳ 対 外 関 係	○関係機関等	・関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。 (施工時適宜)	☐	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)								
		・地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関する苦情対応を適切に行い、記録がある。 (施工時適宜)	全工事 対象	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)								
		・隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協力を行っている記録がある。 (施工時適宜)	☐	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)								