

美原区 区域まちづくり事業 事業実施結果

事業名称	多治井6号線歩道設置工事
工事結果	<p>通学路に指定されている多治井6号線の水路に、コンクリート製の床版を設置することにより幅員1m以上の連続した歩行空間を確保した。</p> <p>工事延長 L=38m 歩道幅員 W=1.0m 床版工 プレキャスト床版 N=34枚 アスファルト舗装工 表層 再生密粒度アスファルト t=5cm A=18m² アスファルト舗装工 基層 再生粗粒度アスファルト t=5cm A=18m² その他 一式</p>

《事業実施前》



《事業実施後》

