

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※ 1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※ 2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※ 3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ウォーカブル

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針		施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標 に対する 令和5年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役所
		No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策							
1	ふるさと堺を代表する緑を守ります	1-1	緑の骨格を守ります	6 持続可能な都市とコミュニティ 11 持続可能な都市とコミュニティ 13 気候変動に具体的な対策を 15 陸の豊かさを保ち増進する 世界遺産百舌鳥・古市古墳群の保存と活用は、生態系の保護や自然災害への強靱性の強化、古墳が存在する他の自治体との連携等による地域振興に貢献します。 また、市街地の中にある大規模な緑は、都市の気象緩和や豊かな景観形成にも貢献します。	1	世界遺産百舌鳥・古市古墳群の保存と活用	○「史跡百舌鳥古墳群保存活用計画」の策定	<事業概要> 史跡百舌鳥古墳群を適切に保存活用するため、「史跡百舌鳥古墳群保存活用計画」を策定する。 <取組実績> R4：百舌鳥古墳群の適切な保存活用を行うために、「史跡百舌鳥古墳群保存活用計画」を策定した。 <事業目標> R4：保存活用計画の策定	【実績】 ・R 4 で取組終了。 【評価】 ・「史跡百舌鳥古墳群保存活用計画」は、史跡百舌鳥古墳群を適切に保存活用するために策定したものである。策定された計画を実行することにより、古墳群を確実に後世に継承し、人々が身近で親しみやすい史跡を核とした地域振興にも繋がっていく。	—	—	世界遺産課	堺区西区北区			
								○「史跡百舌鳥古墳群整備基本計画（第2期）」の策定	<事業概要> 歴史文化都市として本市の魅力向上に寄与するため、「史跡百舌鳥古墳群整備基本計画（第2期）」を策定する。 <取組実績> R4：整備基本計画策定に向け、上位計画の保存活用計画を策定した。 <事業目標> R4：外部意見聴取 R5：計画案の作成 R6：整備基本計画策定	・令和6年度末の計画策定に向けて、堺市百舌鳥古墳群等史跡保存整備委員会を3回開催し、計画案の審議を行った。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」として遺産影響評価を実施する必要がある。 【課題に対する対応策】 ・羽曳野市・藤井寺市と連携しながら計画策定を進める。	世界遺産課	堺区西区北区		
								○御廟表塚古墳の整備	<事業概要> 「国史跡百舌鳥古墳群整備基本計画（第1期）」に基づき、御廟表塚古墳を整備する。 <取組実績> R4：準備工事を行った。 <事業目標> R4：準備工事 R5：整備工事発注準備 R6：整備工事	・御廟表塚古墳の史跡指定地内にある旧筒井家住宅外門修繕工事を行ったほか、令和6年度の工事発注に向けた準備を行った。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・百舌鳥古墳群の一つであるが、認知度が低いため、認知度向上に向けての取組が必要である。 【課題に対する対応策】 ・工事完了後はオープニングイベントを行うなどPRを積極的に行う。	世界遺産課	北区		

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※ 1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※ 2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※ 3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ワークابل

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針		施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標に対する令和5年度末の達成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当部署	関連区役所
		No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策							
1	ふるさと堺を代表する緑を守ります	1-1	緑の骨格を守ります	   	■防■地■環	■気■生	□オ□ウ	1	世界遺産百舌鳥・古市古墳群の保存と活用	○寺山南山古墳の整備	<事業概要> 「史跡百舌鳥古墳群整備基本計画（第2期）」に基づき、寺山南山古墳を整備する。 <取組実績> R4：外部意見を聴取した。 <事業目標> R7：現況測量 R8：基本設計	・寺山南山古墳の整備を検討するため、堺市百舌鳥古墳群等史跡保存整備委員会において現地検討会を実施し、計画平面図案を作成した。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・世界遺産の構成資産であるため、遺産影響評価を実施した上で工事着手しなければならない。 【課題に対する対応策】 ・遺産影響評価にかかる時間を想定したスケジュール設定を行う。	世界遺産課	西区
										○緑地保全制度を活用した緑地の確保	<事業概要> 南部丘陵に残された緑地（樹林地）の多くが民有地であり、それらの緑地を維持していくため、都市緑地法や堺市緑の保全と創出に関する条例等に基づく緑地保全制度を活用し、緑地の確保を図る。 <取組実績> R4：堺の森再生プロジェクトを実施した。 <事業目標> 持続可能な里地里山環境を育み、次代に継承するため、樹林地や農地、ため池などが一体となった緑豊かな自然環境の保全・活用により、南部丘陵エリアの緑を育む。	・緑地保全制度の活用に向けて、堺の森再生プロジェクトをリニューアルし、森林環境譲与税を活用した「堺の森活」を学生や事業者等の協力のもと実施した。（参加者：107名）	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・南部丘陵の緑を育むためには、緑地保全制度を活用し、市民、学生、事業者等との連携が必要である。 【課題に対する対応策】 ・大学への働きかけ、さかいSDGs推進プラットフォーム等の活用、関係部署との情報共有するなど、連携に向けて進めていくことで、南部丘陵エリアの緑を育み続けていく。	公園緑地整備課	南区
										○緑地の維持管理、継続保有への支援	<事業概要> 緑地保全制度により指定された緑地について、継続保有の支援（保全協力金の支給や不法投棄対策の支援）を実施するとともに、土地所有者だけでなく市民、事業者の協力を得ながら緑地の維持管理を進める。さらに、環境共生の視点による人と里地里山の関わりの再生や地域の振興・活性化に寄与する緑地の利用・活用を推進する。 <取組実績> 緑地保全制度等を活用した緑地の継続保有への支援及び市民、事業者と協力しながら維持管理を行う。 <事業目標> 持続可能な里地里山環境を育み、次代に継承するため、樹林地や農地、ため池などが一体となった緑豊かな自然環境の保全・活用により、南部丘陵エリアの緑を育む。	・保全緑地協定5件、土地所有者に対し10円/㎡・年（上限10万円/年）の支援を行った。また保全緑地において、学生や事業者等と連携しながら、里山の保全活動や里山の環境に触れて親しむ体験プログラムである「堺の森活」を実施した。 ・上記のとおり緑地保全制度等を活用した緑地の継続保有への支援等を実施し、市、市民、事業者等と協力しながら緑地の維持管理を行った。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・緑地の利用・活用を推進するためにも、緑地保全制度に基づく継続保有の支援等について円滑な運用を行う必要がある。 【課題に対する対応策】 ・関係部局と情報共有しながら、緑地保全制度の活用を推進する。	公園緑地整備課	全区

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ウォーカブル

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針		施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標に対する令和5年度末の達成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当部署	関連区役所
		No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策							
1	ふるさと堺を代表する緑を守ります	1-1	緑の骨格を守ります	   	■防 ■地 ■環	■気 ■生	□オ □ウ	2	南部丘陵の緑の保全と利活用	○緑地保全のためのプロモーション活動の実施	＜事業概要＞ 市民、事業者の協力を得ながら緑地の維持管理、利用・活用の推進を図るため、具体的な緑地保全事業として南部丘陵の持つ緑地の価値や魅力、保全の必要性等を広く発信するためのプロモーション活動を実施する。 ＜取組実績＞ 堺の森再生プロジェクトの実施及び緑地保全の啓発看板を設置 ＜事業目標＞ 市民団体、企業等への呼びかけで里山みどりの保全事業に参画した団体数（堺の森再生プロジェクト参加団体数） R4：7団体 R5：8団体	・堺の森再生プロジェクトをリニューアルし、森林環境譲与税を活用した「堺の森活」を実施した。（参加者：107名） ・学生や事業者等と連携しながら、里山の保全活動や里山の環境に触れて親しむ体験プログラムなどを実施した。（参画した団体数：10団体） ・南部丘陵の持つ緑地の価値や魅力、保全の必要性等を広く発信するために、ハーベストの丘に緑地保全木製看板を設置した。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・市民、大学、企業等の連携先を増やし、プロモーション活動の充実を図る必要がある。 【課題に対する対応策】 ・大学への働きかけ、さかいSDGs推進プラットフォーム等の活用、関係部署と情報共有することで、連携強化に向けて進めていく。 ・事業者を対象に南部丘陵の持つ緑地の価値や魅力を発信する取組を検討する。	公園緑地整備課	南区
				  	□防 ■地 ■環	□気 ■生	□オ □ウ			○ふれあいビーチにおける生物多様性モニタリング	＜事業概要＞ 大阪湾の湾奥部における水質改善や生物生息の場の創出のため造成した人工海浜「堺浜自然再生ふれあいビーチ」において、環境のモニタリングとして、水質調査・生物調査を継続的に実施する。 ＜取組実績＞ R4：水質調査実施、生物観測数35種 ＜事業目標＞ 堺浜における水質改善や生物生息の場の創出	・水質調査、生物調査を実施し、スズキやモズクガニ等41種の生物の生息が観測された。	3 ほぼ計画どおりである	・事業目標を達成しており、特に課題等なし。	ベイエリア推進担当	堺区
				臨海部の水辺環境の保全と活用は、生態系の保護や親水空間を活用した地域振興に貢献します。 また、CO2吸収源として気候変動の緩和にも重要な役割を担います。				3	臨海部の水辺環境の保全と活用	○市民活動・交流空間の形成	＜事業概要＞ ・市民などによる環境・生涯教育、自然体験活動を実施する。 ・海釣りなどのレクリエーションや大規模集客イベントなどの海辺の賑わいを創出する。 ・海岸環境の保全に向け、ボランティア、企業などと連携した清掃活動を実施する。 ＜取組実績＞ R4：大阪府アドプト・シーサイドプログラムの登録団体による清掃活動実施 1回 ：企業などと連携した清掃活動実施 1回 ＜事業目標＞ 堺浜における海辺の交流空間の形成・活性化	・日常管理を行い、良好な状態で施設を市民に提供した。また、大阪府アドプト・シーサイドプログラムの登録団体による清掃活動を8回、企業などと連携した清掃活動を2回実施した。	3 ほぼ計画どおりである	・事業目標を達成しており、特に課題等なし。	ベイエリア推進担当	堺区

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

基本方針	施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標に対する令和5年度末の達成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当部署	関連区役所	
	No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策								
1	ふるさと堺を代表する緑を守ります	1-1	緑の骨格を守ります	 	☐ 防 ☐ 地 ■環	☐ 気 ■生	☐ オ ☐ ウ	4	生物多様性の保全	○生物多様性ウェブサイト「堺いきもの情報館」の運用管理及び活用 ○外来生物啓発イベントの実施	<事業概要> 市内の生き物の生息・生育情報の集約をはじめ、多様な主体が主催する関連イベント情報の集約・発信等、利用者の行動を促す運用管理を行う。また、集約した情報については、外来種対策や情報発信への活用を進める。 <取組実績> R4：1573件/年 <事業目標> 「堺いきもの情報館」のサイト内にある「いきもの発見報告」による写真投稿件数 R4：1,500件/年 R5：1,500件/年 R6：1,500件/年 R7：1,500件/年	・「堺いきもの情報館」にサイト利用者から堺市内の動植物の写真投稿が2,219件あり、その中で市内で絶滅したと思われていたマルタニシや国内で希少であるコウノトリなどの希少生物についての情報を得ることが出来た。 また、集約した情報を基に関係部署に外来種の生息状況を共有、サイト内や各種パネル展等で堺市で見られる生き物について情報発信した。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・サクラ、ウメ、モモなどのバラ科の樹木を枯死させる外来種であるクビアカツヤカミキリの目撃情報が増えている。 【課題に対する対応】 ・クビアカツヤカミキリの危険性をサイト内で情報発信する。	環境共生課	全区
													・R5年度は小中学生を対象に実地でイベントを行うなど、啓発活動を7回行った。外来種に関する情報を発信することで、外来種問題について市民意識の向上に繋がった。	3 ほぼ計画どおりである	・事業目標を達成しており、特に課題等なし。	環境共生課
	1-2	身近な緑を守り活かします		☐ 防 ☐ 地 ☐ 環	☐ 気 ■生	☐ オ ☐ ウ	5	保存樹木等の保全	○指定樹木、樹林の維持 ○樹木医等の派遣	<事業概要> 「堺市緑の保全と創出に関する条例」に基づき、保存樹木等の保全に必要な支援等を行う。保存樹木等の維持管理の手法について樹木医の派遣等によりアドバイスをを行う。 <取組実績> 保存樹木の所有者に対し、必要に応じて助言を行った。 <事業目標> 健全な環境の保持及び向上を図る必要があると認める個人が所有する樹木・樹林の適切な維持管理への支援。	・保存樹木の所有者に対して、保存樹木の適切な維持管理の手法について、適宜、樹木医の意見等を参考にアドバイスをを行った。 (支援件数) ○R5：3件	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・指定から年数が経っており保存樹木等の老木化、巨木化等による維持管理に関する相談が増加傾向にある。 【課題に対する対応】 ・樹木医等の専門家を派遣することで適切な助言を行う。	公園緑地整備課	全区	

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ワークابل

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針		施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標に対する令和5年度末の達成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当部署	関連区役所		
		No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策									
1	ふるさと堺を代表する緑を守ります	1-2	身近な緑を守り活かします	  農空間の保全と活用は、生態系の保護や自然災害への強靱性の強化、農とのふれあいを通じた地域振興に貢献します。				6	農空間の保全と活用	○市民農園の開設支援	<事業概要> 市民が農にふれあう機会の拡大と農地の遊休化を防止するため市民農園の整備に対する支援を行う。 <取組実績> R4：市民農園の新規開設 3園 <事業目標> 市民農園の新規開設 3園/年又は100区画/年	・市民農園の開設に関する相談受付や制度に関する情報提供により、市民農園の新規開設が2園あった。市民農園を開設することで、市民が農にふれあう機会の拡大と農地の遊休化の防止に繋がった。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・農園開設希望の相談はあるが、農地の面積、場所等により開設まで至らない。	農水産課	全区		
										○特定生産緑地の指定	<事業概要> 生産緑地地区指定後30年経過を迎える生産緑地について、所有者等からの申請に基づき、特定生産緑地の指定を行う。 <取組実績> R4：20.56ha(347筆)を新たに特定生産緑地に指定した。また、特定生産緑地への指定に向けてH6,H7指定の生産緑地所有者計46名に対し制度周知を行った。 <事業目標> 指定後30年を迎える生産緑地について、特定生産緑地への指定に向け、所有者に対し周知を行う。	・0.55ha(9筆)を新たに特定生産緑地に指定した。 また、特定生産緑地への指定に向けて所有者に対し周知を行った。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・制度周知を行っており、対象の9割は特定生産緑地に指定しているが、一定数は30年経過を理由に買取申出を行い、生産緑地を解除する意向があること。			都市計画課	全区
										○新規生産緑地の指定	<事業概要> 市街化区域内の農地について、所有者等からの申請に基づき、生産緑地地区の指定を行う。 <取組実績> R4：約0.32ha(8筆)を新たに生産緑地地区に指定した。 <事業目標> 生産緑地の指定に関する手続きについて、周知する。	・約0.36ha(8筆)を新たに生産緑地地区に指定した。 ・堺市ホームページにて生産緑地の制度に関する情報を掲載したり、窓口相談に来られた際はパンフレットを渡すなど、生産緑地の指定に関する手続きについて周知を行った。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・生産緑地の主たる従事者の農業従事不可能等が理由で、土地所有者が買取申出を行い、生産緑地の行為制限が解除されることにより、生産緑地地区の面積が減少傾向にあること。			都市計画課	全区

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※ 1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※ 2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※ 3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ウォーカブル

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針		施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標 に対する 令和5年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役所
		No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策							
1	ふるさと堺を代表する緑を守ります	1-3	人と生き物の形成に配慮した緑のネットワーク	14 海の豊かさ 15 陸の豊かさ □防 □地 ■環 □気 ■生 □オ ■ウ 水と緑のネットワークの構築は、エコロジカルネットワークの形成や、居心地がよく歩きたくなるウォーカブルなまちづくりに貢献します。	7	水と緑のネットワークの構築	○生物多様性を向上させる緑地の創出 ＜事業概要＞ 堺市宅地開発などに関する指導基準に基づく緑化指導や緑地協定制度の活用により、民有地における緑化を促進する。 ＜取組実績＞ 広場等の緑地を確保できるよう指導基準に基づき指導を行った。 ＜事業目標＞ 民間の開発行為に伴う広場等の設置について、基準に基づき、広場等の緑地が確保されるよう指導	・民間の開発行為に伴う広場等の設置について、基準に基づき、広場等の緑地が確保されるよう指導を行った。 (開発緑化実績) R5：103件 35,348.32㎡	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・広場等の緑地の確保について、緑の質の維持・向上に重点を置いた緑地等の指導を行う必要がある。 【課題に対する対応策】 ・接道部の緑化や壁面緑化を案内し視認性を高める緑地等の確保を促す。	公園緑地整備課	全区				
2	活力と交流を生む緑を創ります	2-1	地域に愛され利用される公園を創ります	15 陸の豊かさ ■防 ■地 ■環 □気 ■生 ■オ □ウ 身近な公園は、生き物の生息場所になるとともに、災害時の避難場所や地域コミュニティ形成の場として機能します。また都市公園等は、テレワーク、テイクアウト販売への活用といった市街地における多様な活用に資するオープンスペースになります。	8	身近な公園・緑地の整備	○堺市都市計画公園整備プログラムの策定と、プログラムに基づく事業推進 ＜事業概要＞ 未着手区域が全域又は一部存在する都市計画公園を対象に、限られた予算の中で整備の優先度を検討し、効果的・効率的に事業を進めるための「堺市都市計画公園整備プログラム」を策定し、都市公園の整備を推進する。 ＜取組実績＞ R4：プログラムの策定に向け、再度現地を確認し、優先度の検討方法について庁内委員会を実施、庁内合意を図った。 ＜事業目標＞ R4：プログラム策定に向けた再現地踏査、庁内の合意形成を図る R5：年度内のプログラム策定に向けた庁内調整 R6：上半期中のプログラム策定に向けたパブリックコメント実施 R7以降：プログラムに基づく都市公園事業の推進 ○水賀池公園の再整備 ＜事業概要＞ 深井駅周辺の地域活性化を図るため、水賀池公園の機能強化と、土地利用転換（民間活力の導入）による公園と商業・サービス・居住などの多様な機能が一体となった中区のシンボルとなる施設を整備し、多様な世代が集い交流する賑わいを創出します。 ＜取組実績＞ R4： 7月 深井駅周辺地域活性化事業基本構想を策定・公表 ：12月 水賀池公園整備基本計画を策定・公表 ： 3月 水賀池公園整備事業 事業実施方針を策定・公表 ＜事業目標＞ 民間活力を導入し公園と多様な機能が一体となった施設整備により賑わいを創出する。	・堺市都市計画公園整備プログラムの策定に向けた庁内手続きを進めるために、プログラムの説明等の庁内調整を行った。 ・深井駅周辺地域活性化の拠点となる水賀池公園の民間活力導入による施設整備等に向け、令和5年5月に公募型プロポーザルによる事業者募集を開始し令和5年12月に優先交渉権者を選定。令和6年3月に基本協定を締結し事業者を確定した。	2 計画が遅れている	【課題】 ・プログラムの内容を理解してもらうための十分な説明時間が確保できていなかった。 【課題に対する対応】 ・関係各所への勉強会を実施し、詳細な説明を行った。理解が不十分な部分については、再度、説明を行った。	公園緑地整備課	全区				
												3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・地元の合意形成が必要となる。 【課題に対する対応】 ・深井駅周辺地域活性化の拠点となる水賀池公園の令和9年度の施設オープンに向け、地元に対し施設等に関する説明を行い合意形成を図る。	中区役所深井駅周辺地域活性化推進室	中区	

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ウォーカブル

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針		施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標 に対する 令和5年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役所
		No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策							
2	活力と交流を生む緑を創ります	2-1	地域に愛され利用される公園を創ります		■防 ■地 ■環	□気 ■生	■オ □ウ	8	身近な公園・緑地の整備	○市民緑地の新規指定	<事業概要> 「都市緑地法」及び「堺市緑の保全と創出に関する条例」に基づき、土地等の所有者が自らの土地を提供し、緑地又は緑化施設として使用できる制度である市民緑地制度を促進する。 <取組実績> R4：市民緑地制度についてHP等にて普及啓発を行った。 <事業目標> 市民緑地制度を普及啓発し、緑の保全と創出を推進する。	・引き続き、市民緑地制度についてHP等にて普及啓発を行った。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・市民緑地制度の活用に向けて、より効果的な普及啓発を行う必要がある。 【課題に対する対応】 ・ホームページやSNS等を活用し、適宜情報発信を行う。	公園緑地整備課	全区
					身近な公園は、生き物の生息場所になるとともに、災害時の避難場所や地域コミュニティ形成の場として機能します。また都市公園等は、テレワーク、テイクアウト販売への活用といった市街地における多様な活用に資するオープンスペースになります。	○新金岡地区活性化推進 (新規)	<事業概要> 新金岡地区の活性化に向け、地区内の計画的な住機能更新による活用地の創出や公園・緑の豊かな資源を活用した魅力的な空間形成の推進によって、生活環境の魅力向上に取り組む。 <事業目標> R6：新金岡地区活性化推進プランの策定			・新金岡地区活性化推進室を設置し、市の方向性を示すプラン策定に向けて検討を進めた。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・プラン策定や活用地の土地利用にあたっては、団地の管理者である大阪府、大阪府住宅供給公社、UR都市機構との合意形成や、地域住民等の意見を丁寧に聴くことが必要である。 【課題に対する対応策】 ・大阪府、大阪府住宅供給公社、UR都市機構や地域住民へ丁寧に説明、協議を実施し、合意形成を図りながらプランの作成に取り組む。	北区役所新金岡地区活性化推進室	北区		
2	活力と交流を生む緑を創ります	2-1	地域に愛され利用される公園を創ります		□防 ■地 □環	□気 □生 □環	■オ □ウ	9	パークマネジメントの推進	○堺市パークマネジメント計画に基づく取組の推進①【守り活かし育てる】	<事業概要> 都市公園の持つ豊かな自然環境、美しい景観、防災としての空間、様々な歴史・文化資源を守りながら、すべての人が安全・安心で快適に利用できるよう都市公園の魅力向上を推進する。 <取組実績> R4：公園施設等の健全度調査実施（1,029施設） ：公園施設の改修工事（11件） <事業目標> R4以降：定期的な公園施設の健全度調査実施 ：公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改修の実施	・公園施設長寿命化計画に基づく公園施設（園路、休養施設、遊戯施設、管理施設）の改修を168施設実施した。 ・遊戯施設など点検が必要な公園施設について、毎年、専門業者による点検を順次実施しているが、令和5年度は入札不調のため、令和6年度に実施予定である。 ・改修や点検を進めることで、より質の高い公園サービスの提供に貢献する。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・現在1,192 公園を管理しているが、開設から30 年を超える公園が約66%を占め10 年後には約80%となるなど、これまで必要な改築や修繕は行っているものの公園施設全体の老朽化は進んでいるため、改修が追いついていない。 【課題に対する対応策】 ・国庫補助金を活用した事業実施に加え、公民連携により民間資金を用いた管理手法を導入する等、多様な手法を用いて、引き続き公園施設の維持管理を推進する。	公園監理課	全区

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※ 1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※ 2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※ 3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ウォカブル

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針	施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標に対する令和5年度末の達成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当部署	関連区役所
	No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策							
2	2-1	地域に愛され利用される公園を創ります		☐ 防 ☒ 地 ☐ 環	☐ 気 ☐ 生	☒ オ ☐ ウ	9	パークマネジメントの推進	○堺市パークマネジメント計画に基づく取組の推進②【柔軟な活用】	<事業概要> 都市公園の魅力を活かし、都市公園を観光・スポーツ・イベントの拠点、地域コミュニティの拠点とするため、市民やNPO法人、地域団体等と連携しながら、新たな公園利用を促進し、都市公園の賑わいの創出を図る。 <取組実績> R4：活動団体数の増加（3公園） <事業目標> R4以降：公園愛護会活動への支援内容の拡充や愛護会活動を通じた公園の利活用を行い、愛護会活動を促進し、愛護会活動数の増加を図る。（目標値：6公園/年の増加） ：NPO法人や市民、地域団体等と連携し、新たな公園利用の実施を図る。	・愛護会活動団体や周辺企業と連携し、愛護会活動を通じたイベントの開催など、公園の利活用を実施したことで、より質の高い公園サービスの提供に貢献した。 また、愛護会活動数は12公園増加することができた。 （活動公園数） R5：1,074公園	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・活動者の高齢化等により、活動団体数は減少傾向である。 【課題に対する対応策】 ・愛護会活動PR、支援内容の拡充、新たな担い手の確保などを行う。	公園監理課	全区
									○堺市パークマネジメント計画に基づく取組の推進③【経営的な視点】	<事業概要> 都市公園を守り育て、賑わいを創出するために、経営的な視点を持って民間活力等の導入や新たな管理運営体制の構築に取り組み、新たな歳入の確保や維持管理費の縮減を図る。 <取組実績> R4：原池公園において、本格的な民間事業者による運営開始。 <事業目標> 新たな歳入の確保やそれを踏まえた維持管理費の縮減	・原池公園において、公園利用者へのサービス向上等をめざし、民間事業者によりBBQ施設照明、市民ガーデン、グラウンドゴルフフィールドの拡張といった新たな施設整備が実施されている。このことにより、より質の高い公園サービスの提供に貢献した。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・民間活力を導入した公園では、公園利用者へのサービス向上や安定的な管理運営の確保が必要。 【課題に対する対応策】 ・原池公園など民間活力を導入した公園について、公園利用者へのサービス向上や安定的な管理運営の確保に向け、サービス内容のモニタリングやサービス拡充の検討を行う。	公園監理課	全区
									○緑化資材の配布等の支援	<事業概要> 公共施設や道路に面したオープンスペース等の公共的空間において市民が取り組む緑のまちづくり活動への支援を行う。 <取組実績> R4：66校区に緑化資材を配布した。 <事業目標> 緑化資材の配布を通じ、都市緑化を推進する。	・公共施設や道路に面したオープンスペース等の公共的空間で、市民が取り組む緑のまちづくり活動の支援を行うことで緑化活動を通じた地域コミュニティの活性化につなげた。 （支援を行った校区数） R5：66校区	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・資材の支援を行っていない校区に対するニーズ等の把握、資材の支援に向けたアプローチの手法の検討。 【課題に対する対応策】 ・校区代表者に対して、説明会開催の通知するなど情報提供を適宜行う。	公園緑地整備課	全区

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※ 1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※ 2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※ 3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ウォーカブル

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針		施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標に対する令和5年度末の達成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当部署	関連区役所
		No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策							
2	活力と交流を生む緑を創ります				■防 □地 □環	□気 □生	■オ □ウ	10	都市公園における防災機能の強化	○天神公園の整備	<事業概要> 東区の地域コミュニティの場や、災害発生時における広域避難地の機能を有する公園として整備を行う。 <取組実績> R4：天神公園整備工事（第1期）を完了 <事業目標> R4：整備工事（第1期）（R3より継続）、整備工事（第2期） R5：整備工事（第2期）（R4より継続）、整備工事（第3期） R6：整備工事（第4期）、便所新築工事	・天神公園整備工事（第2期）、（第3期）を完了した。	3 ほぼ計画どおりである	・事業目標を達成しており、特に課題等なし。	公園緑地整備課	東区
2	活力と交流を生む緑を創ります	2-1	地域に愛され利用される公園を創ります		□防 ■地 □環	□気 □生	■オ ■ウ	11	公園緑地の再生と再編	○公園再編、再整備等	<事業概要> 近大医学部等の開設を契機とした、健康長寿や地域に親しまれる公園の再整備を行う。また、緑道へ健康遊具の設置を行う。 <取組実績> R4：三原公園再整備工事、三原台プレイロット再整備工事（健康遊具設置含む）、三原きりん公園・三原しろくま公園再整備工事を完了 <事業目標> R4：三原公園ほか再整備工事、三原台プレイロット 健康遊具設置 R5：田園公園再整備工事（三原公園、泉ヶ丘緑道一部整備工事含む） R6：田園公園再整備工事（R5より継続）	・泉ヶ丘緑道（三原台）等において、園路拡幅や照明灯増設、健康遊具の設置などの再整備を完了した。	3 ほぼ計画どおりである	・事業目標を達成しており、特に課題等なし。	泉北ニューデザイン推進室公園緑地整備課 泉ヶ丘公園事務所	南区
					□防 ■地 □環	□気 □生	□オ □ウ			○公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の維持管理	<事業概要> 急速に老朽化が進んでいく公園施設に対して、公園施設長寿命化計画に基づき、計画的・効率的な維持管理を進めることにより、維持管理費の平準化及びライフサイクルコストの縮減を図る。 <取組実績> R4：公園施設等の健全度調査実施（1,029施設）：公園施設の改修工事（11件） <事業目標> R4以降：定期的な公園施設の健全度調査実施：公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改修の実施					
				12	公園施設の長寿命化の推進											

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※ 1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※ 2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※ 3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ウォーカブル

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針	施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標に対する令和5年度末の達成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当部署	関連区役所
	No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策							
2	活力と交流を生む緑を創ります	2-1	地域に愛され利用される公園を創ります	11持続可能な都市とコミュニティ ■防■地□環 新しい時代に対応した公園整備は、アフターコロナ、ニューノーマルへの対応やグリーンインフラとしての機能充実、すべての人が一緒に遊んだり、利用できるインクルーシブな公園の充実に貢献します。	13	新しい時代に対応した公園整備	○地域地産品等の直売所やマルシェなどの実施	＜事業概要＞ 指定管理者制度における地域コミュニティの醸成や公園の賑わいの創出及び公園の更なる活性化を図る。 ＜取組実績＞ R4：原池公園でのマルシェイベント開催 3回 ＜事業目標＞ マルシェイベントの開催 R4：年2回の開催 R5：四半期ごとに開催	・原池公園で以下のとおりマルシェイベントを開催した。 令和5年8月5日（土） 第1回マルシェ開催 約32名参加 令和5年10月18日（水）第2回マルシェ開催 約98名参加 令和5年11月18日（土）第3回マルシェ開催 約61名参加	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・R4年度は開催が平日、冬季であったため客数が少なかった。 【課題に対する対応】 ・R5年度は土日開催を行うことにより客数を増やすことができた。今後は、他のイベントと同時に開催することで認知度を上げ、マルシェの広報活動にも取り組み地域コミュニティの醸成や公園の賑わいの創出及び公園の更なる活性化を図る。	原池公園事務所	中区		
		2-2	拠点や軸となる公園を創ります	11持続可能な都市とコミュニティ ■防■地■環 13気候変動に脅かされる生態系 15陸域生態系の保護 本市を代表する大仙公園の整備等は、生態系の保護や自然災害への強靱性の強化、古墳が存在する他の自治体との連携等による地域振興に貢献します。 また、市街地の中にある大規模な緑は、都市の気象緩和や豊かな景観形成にも貢献します。 市民や国内外からの来訪者をもてなすオープンスペースとして、さらには、居心地がよく歩きたくなるウォーカブルなまちづくりに貢献します。	14	世界遺産の拠点に相応しい大仙公園の整備と管理運営	○大仙公園基本計画に沿った整備推進、維持管理運営の実施	＜事業概要＞ ・老朽化の進んでいる施設について、利用状況に対応した更新を行う。（大芝生広場便所整備、七観音古墳広場再整備等） ・来園者満足向上に資する高頻度高密度の維持管理を継続する。（除草、清掃、警備等） ＜取組実績＞ R4：大芝生広場便所新築工事に着手した。除草、清掃、警備等の維持管理業務を実施した。 ＜事業目標＞ ○高頻度高密度の維持管理の実施 R4：大芝生広場便所新築工事着手 R5：大芝生広場便所新築工事完了 R6：七観音古墳広場再整備工事等	・大芝生広場便所新築工事について、発注元である建築課と適切に連携し、事業目標通りのR5年度に完成することができた。 ・七観音古墳広場再整備工事について、詳細設計を完了した。 ・維持管理運営として、除草、清掃、警備等を行った。	3 ほぼ計画どおりである	・事業目標を達成しており、特に課題等なし。	大仙公園事務所	堺区西区		
				○日本庭園の更なる活性化や公園の自然を活かした憩い・ふれあう環境の充実			＜事業概要＞ ・老朽化している諸設備の更新を行う。（池泉の循環設備及びろ過設備、電気設備等） ・庭園修景樹木の補植を行う。 ＜取組実績＞ R4：池泉堆積土砂撤去工事、園路改修工事、休憩舎便所改修工事を実施した。 ＜事業目標＞ R4：池泉堆積土砂撤去工事 R5：循環設備改修工事	・実施目標に上げている循環設備改修工事を予定通りR5年度に完了させた。	3 ほぼ計画どおりである	・事業目標を達成しており、特に課題等なし。	大仙公園事務所	堺区			

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ウォーカブル

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針		施策の骨子		施策展開の方向性との関連			施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標に対する令和5年度末の達成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当部署	関連区役所
		No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.							
2	活力と交流を生む緑を創ります	2-2	拠点や軸となる公園を創ります	11持続可能な都市とコミュニティ 13気候変動に具体的な対策を 15陸の豊かさを保ち増進する ■防■地■環 □気■生 ■オ■ウ 本市を代表する大仙公園の整備等は、生態系の保護や自然災害への強靱性の強化、古墳が存在する他の自治体との連携等による地域振興に貢献します。 また、市街地の中にある大規模な緑は、都市の気象緩和や豊かな景観形成にも貢献します。 市民や国内外からの来訪者をもてなすオープンスペースとして、さらには、居心地がよく歩きたくなるウォーカブルなまちづくりに貢献します。	14	世界遺産の拠点に相応しい大仙公園の整備と管理運営	○中央図書館の再整備検討	<事業概要> 中央図書館基本計画の策定に向けて中央図書館の機能・役割を整理する。 <取組実績> R4：庁内プロジェクトチームを立ち上げ、庁内調整を行っている。 <事業目標> 中央図書館基本計画の策定	・令和5年度は庁内プロジェクトチームにおいて、新たな図書館の求める機能やコンセプト案をとりまとめた。	3 ほぼ計画どおりである	・事業目標を達成しており、特に課題等なし。	中央図書館総務課	堺区		
				○博物館やアルフォンス・ミュシャ館などの様々な機能を集約した「（仮称）堺ミュージアム」の整備			<事業概要> 百舌鳥古墳群をはじめ、堺が誇る多様な歴史文化の価値や魅力を学び、体感できる環境を整え、大仙公園エリアの魅力をさらに高めるため、「（仮称）堺ミュージアム」の整備に取り組む。 <取組実績> R4：文化観光局内で「（仮称）堺ミュージアム」の整備に係る検討を行った。 <事業目標> R4：堺市博物館の中長期的な保全方策の方向性の検討を進める。 ：新ミュージアムの歴史文化資源の活用方法や発信手法、発信のあり方を検討。必要な機能、設備の精査。 ：堺通史の研究会（関係機関との連携を含む）を設置・運用する。 R5：新ミュージアムにおける堺通史展示の検討に必要な、堺中世史研究について、外部研究者を交え実施する。 R6以降：基本構想の策定、基本計画の策定を進める。	・堺市博物館共同研究「中世堺における歴史文化に関する学際的研究会」について、外部の研究者を交えて全体会を5回、分科会を随時開催した。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・基本構想に先立って作成する基本構想素案の内容を充実させる必要がある。 【課題に対する対応策】 ・（仮称）堺ミュージアムについて、幅広い庁内関係部局で、類似施設や先進事例の調査なども進めながら、基本構想の素案の検討を進める。	学芸課	堺区			

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※ 1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※ 2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※ 3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ウォカブル

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針		施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標に対する令和5年度末の達成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当部署	関連区役所
		No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策							
2	活力と交流を生む緑を創ります	2-2	拠点や軸となる公園を創ります	11持続可能な都市とコミュニティ 13気候変動の対策 15陸の豊かさを守ろう ■防■地■環 □気■生 ■オ■ウ 本市を代表する大仙公園の整備等は、生態系の保護や自然災害への強靱性の強化、古墳が存在する他の自治体との連携等による地域振興に貢献します。 また、市街地の中にある大規模な緑は、都市の気象緩和や豊かな景観形成にも貢献します。 市民や国内外からの来訪者をもてなすオープンスペースとして、さらには、居心地がよく歩きたくなるウォーカブルなまちづくりに貢献します。	14	世界遺産の拠点に相応しい大仙公園の整備と管理運営	○上野芝地区の整備 ＜事業概要＞ シンボルパークに相応しい、魅力あふれる公園づくりを行うため、上野芝地区の整備を行う。 ＜取組実績＞ R4：上野芝地区第4期の整備工事を完了させた。 ＜事業目標＞ R4：整備工事（第4期） R5以降：大仙公園基本計画に基づく維持管理 ○既存の案内サインや照明施設、園路等の改修・更新 ＜事業概要＞ 国内外からの来訪者が快適に利用できるように、老朽化が進んでいる既存の案内サインや照明施設、サブ園路等について更新を行う。（照明灯改修、園路改修、便所衛生設備改修等） ＜取組実績＞ R4：看板、照明設備、園路舗装の改修工事を実施した。 ＜事業目標＞ 適宜、施設の改修や更新作業を行い、来訪者が快適に利用し続けられるようにする。	【実績】 ・供用開始に伴い、維持管理を実施。 ※こちらの項目について、整備工事が完了したため今後は上記項目「○大仙公園基本計画に沿った整備推進、維持管理運営の実施」にて取組実績を管理する。 【評価】 ・大仙公園、上野芝地区の整備工事の完了により、市街地の中にある大規模な緑の創出につながり、都市の気象緩和や豊かな景観形成に繋がった。 また、市民や国内外からの来訪者をもてなすオープンスペースとして、さらには、居心地がよく歩きたくなるウォーカブルなまちづくりに繋がった。 ・老朽化した照明灯の更新、園路舗装の改修、便所衛生設備の改修を行った。	3 ほぼ計画どおりである	・事業目標を達成しており、特に課題等なし。	大仙公園事務所	西区				
												3 ほぼ計画どおりである	・事業目標を達成しており、特に課題等なし。	大仙公園事務所	堺区西区	

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ウォーカブル

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針		施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標に対する令和5年度末の達成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当部署	関連区役所
		No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策							
2	活力と交流を生む緑を創ります	2-2	拠点や軸となる公園を創ります		☐ 防 ☐ 地 ☒ 環	☐ 気 ☐ 生	☐ オ ☐ ウ	15	公園墓地事業の推進	○合葬式墓地の整備	<事業概要> 墓地ニーズに対応する施設（合葬式墓地）を整備することで、公営墓地を希望する新たな利用者を取り込む。 <取組実績> R4：堺公園墓地再整備工事に伴う測量業務、地質調査業務を完了 ：堺公園墓地再整備工事に伴う実施設計業務を実施（R5継続） <事業目標> R4：合葬式墓地実施設計 R5：合葬式墓地の整備工事 R6：合葬式墓地の供用開始	・堺公園墓地再整備工事に伴う実施設計業務を完了し、堺公園墓地再整備工事に着手し（R6継続）、合葬式墓地の供用開始に向けた準備を進めた。	3 ほぼ計画どおりである	・事業目標を達成しており、特に課題等なし。	公園緑地整備課 霊園管理事務所 泉ヶ丘公園事務所	南区
										○指定管理者制度の導入検討	<事業概要> 多様化する墓地ニーズに対応するため、民間活力の導入による効率的な墓地の運営をめざし、指定管理者制度導入の検討を進める。 <取組実績> R4：R5からの指定管理者制度の導入に向けて堺市霊園条例及び堺市立霊堂条例の改正を行い、民間活力導入に向けた準備ができた。 <事業目標> R4：堺市霊園条例の改正 R5：公募開始、事業者決定 R6：指定管理者による運用開始					
2	活力と交流を生む緑を創ります	2-2	拠点や軸となる公園を創ります		☐ 防 ☒ 地 ☐ 環	☒ 気 ☒ 生	☒ オ ☒ ウ	16	大和川周辺における水と緑を活かした空間形成	○浅香山緑道ほか公園に隣接する自転車・歩行者通行空間の整備	<事業概要> 浅香山緑道のツツジの更なる魅力発信のための緑道整備を行う。また、浅香山公園からツツジの緑道を経て大和川公園にかけ、大和川沿川に連続した通行環境リバーサイドサイクルラインを整備することで水や花、緑とふれあえる通行空間を形成する。 <取組実績> R4：整備工事（第1期）を完了 <事業目標> R4：整備工事（第1期）（R3より継続） R5：整備工事（第2期） ：浅香山緑道の一部の通行環境整備 R6：整備工事（第3期） ：浅香山緑道の一部の通行環境整備及び一部供用開始 R7：整備工事（第4期）	・浅香山緑道整備工事（第2期）に着手した（R6継続）。	3 ほぼ計画どおりである	・事業目標を達成しており、特に課題等なし。	公園緑地整備課 自転車環境整備課	堺区

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ウォーカブル

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針	施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標に対する令和5年度末の達成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当部署	関連区役所
	No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策							
2	活力と交流を生む緑を創ります	2-2	拠点や軸となる公園を創ります	6 	☐ 防 ☒ 地 ☐ 環	☒ 気 ☒ 生	☒ オ ☒ ウ	16	大和川周辺における水と緑を活かした空間形成	○桜の植樹による桜並木の整備と、それに隣接する自転車・歩行者通行空間の整備 ＜事業概要＞ 国道26号から阪神高速湾岸線にかけて、大和川沿川に連続した通行環境大和川リバーサイドサイクルラインとサクラ並木を整備することで水や花、緑とふれあえる通行空間を形成する。 ＜取組実績＞ 松屋南島101号線において、大和川沿川に通行環境（720m）およびサクラ並木（延長490m/サクラ45本）を整備した。 ＜事業目標＞ R4：松屋南島101号線の一部 R5：松屋大和川101号線の一部	・松屋大和川101号線において、大和川沿川に通行環境（750m）およびサクラ並木（延長580m/サクラ50本）を整備した。 ・桜の調達について、来年度の万博に向け「大阪万博サクラ基金」からの寄付により、苗木でなく成木の植樹が可能となった。また品種について、従来品種よりも強い桜「ジンダイアケボノ」を採用した。	3 ほぼ計画どおりである	・事業目標を達成しており、特に課題等なし。	自転車環境整備課	堺区
		2-3	緑あふれるシンボルエリアを創ります	13 	☐ 防 ☒ 地 ☒ 環	☒ 気 ☐ 生	☐ オ ☒ ウ	17	都心エリアにおける緑の活用	○市民交流広場の維持管理 ＜事業概要＞ Minaさかい（市民交流広場）が安全・安心に利用できる環境等を形成するため、Minaさかいの維持管理等を行うことにより、都市魅力の向上を図る。 ＜取組実績＞ R4：Minaさかい（市民交流広場）の適切な維持管理等を行い、都市魅力の向上を図った。 ＜事業目標＞ 多様な人が安全・快適に過ごせるウォーカブルな空間の形成	・Minaさかい（市民交流広場）の適切な維持管理等を行い、都市魅力の向上を図った。 ・令和5年度にはイベント開催等で366件の使用があり、加えて、憩い交流空間を創出する試みを実施、さらなる都市魅力の向上を図った。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・多様な人が安全・快適に過ごせるウォーカブルな空間の形成のため、Minaさかい（市民交流広場）において交流・滞在・賑わいを促す空間を創出する必要がある。 【課題に対する対応】 ・Minaさかい（市民交流広場）が安全・安心に利用できる環境等を形成するため、適切な維持管理等を行う。	都心活性化担当	堺区
				11  13 	☐ 防 ☒ 地 ☐ 環	☐ 気 ☐ 生	☐ オ ☒ ウ	18	環濠都市堺の再生	○情報発信・魅力発信 ＜事業概要＞ 環濠エリアにおいて公民連携での取組を進め、歴史・文化資源等を活かした都市魅力の向上や来訪目的の創出により認知度を高め、市民の「愛着」や「誇り」を醸成し、交流人口・定住人口の増加をめざす。 ＜取組実績＞ R4：まち歩きイベント等の参加者数（実績：100人） ：Instagramで発信した情報の「延べ閲覧数」（実績：46,322人） ＜事業目標＞ R4：まち歩きイベント等の参加者数（目標：100人） ：Instagramで発信した情報の「延べ閲覧数」（目標：25,000人） R5：まち歩きイベント等の参加者数（目標：150人） ：Instagramで発信した情報の「延べ閲覧数」（目標：60,000人）	・堺環濠町づくり推進協議会が主体となり、環濠エリアの認知度向上に向け、SNS等を活用した環濠エリアの情報発信を行い、「Instagramで発信した情報の「延べ閲覧数」の目標値を達成した。 （閲覧数：1,447,945人） ・"環濠-CAN GO-橋わたしフェス"を開催し、「まち歩きイベント等への参加者数」の目標値を達成した。 （参加者数：388人）	3 ほぼ計画どおりである	・事業目標を達成しており、特に課題等なし。	堺駅エリア整備担当	堺区

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ウォーカブル

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針		施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標 に対する 令和5年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役所
		No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策							
2		2-3	緑あふれるシンボルエリアを創ります		☐ 防 ■地 ☐ 環	☐ 気 ☐ 生	■オ ■ウ	19	堺旧港と周辺緑地・公園の整備	○大浜北町市有地の活用	<事業概要> 大浜北町市有地では、民間事業者から事業提案を受け、海辺で憩い海を眺める魅力的なにぎわい施設や親水空間の整備を行う。 <取組実績> R4：公共整備工事（60％）、民間整備工事（着手） <事業目標> R4：公共整備工事（60％）、民間整備工事（着手） R5：公共整備工事（95％） R6：公共整備工事（完了）、民間整備工事（完了）	・大浜北町市有地活用事業の公共施設整備工事（連絡橋、歩行者通路、緑地、道路整備等）において95％が完了した。また、民間事業も着手し、全体の進捗を確認しながら工事を進めた。	3 ほぼ計画どおりである	・事業目標を達成しており、特に課題等なし。	堺駅 エリア 整備 担当	堺区
										旧堺港と周辺緑地・公園の整備は、地域の魅力向上や回遊性の確保、賑わい創出等に貢献します。	○堺旧港親水護岸等の活用					
							☐ 防 ■地 ■環	☐ 気 ■生	■オ ☐ ウ	20	泉北ニュータウンの魅力向上に寄与する緑の創出	○ビッグバンと泉ヶ丘公園の一体活用	<事業概要> ビッグバンと泉ヶ丘公園の強み等を一体的に活かすことで、泉ヶ丘エリアに「新たな価値を創造」し、「子育て・子育て、宇宙技術体験・発信、SDGs・歴史文化の教育の拠点」としてエリアを先導する役割を担うことで、子どもが未来への希望を抱かせる運営をめざす。 <取組実績> R3：ビッグバン及び泉ヶ丘公園基本計画の策定 R4：泉ヶ丘公園基本設計 <事業目標> R4：泉ヶ丘公園基本設計 ビッグバン及び泉ヶ丘公園募集要項の作成 R5：泉ヶ丘公園実施設計 ビッグバン及び泉ヶ丘公園指定管理者の募集 ビッグバン入館者数目標：25万人 以後同様 R6：泉ヶ丘公園工事開始（～R8）、 ビッグバン及び泉ヶ丘公園指定管理開始(R6～R8) R8：泉ヶ丘公園完成、ビッグバンとの供用開始	・泉ヶ丘公園工事第1期～第3期の実施設計を行った。 ・ビッグバン指定管理者の選定委員会を実施し、株式会社丹青社が選定された。指定管理期間はR6～R8の3年間である。 ・令和5年度の入館者実績は211,162人であり目標値（25万人）を下回ったが、前年度に比べ約3万3000人増加した。これは令和5年5月に新型コロナウイルス感染症の位置づけが「5類感染症」に移行したことにより市民等の外出の機運が高まり、その機会をとらえワークショップや子ども劇場の受け入れ人数を段階的に増やしたこと、一般入館者に比べ団体入館者が前年に比べ約38％増加したことが主な要因と考えている。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・コロナ前の平均年間入館者数である25万人の達成 【課題に対する対応策】 ・新規客の獲得に向けたプロモーションの強化及びリピーターの獲得に向けた魅力的なプログラムの作成、サービスの向上に努める。

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ウォークアブル

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針		施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標に対する令和5年度末の達成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当部署	関連区役所
		No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策							
2	活力と交流を生む緑を創ります	2-3	緑あふれるシンボルエリアを創ります	 15 陸の豊かさ を 守る	☐ 防 ☒ 地 ☒ 環	☐ 気 ☒ 生	☒ オ ☐ ウ		泉北ニュータウンの魅力向上に寄与する緑の創出	○泉ヶ丘公園の整備	<事業概要> 近大医学部等の開設を契機とし、泉北ニュータウンが持続発展するために、まちの新たな価値の創造に資する都市公園の整備を行う。（泉ヶ丘公園：面積5.5ha） <取組実績> R4：地元及び関係各所との調整を実施 <事業目標> R5：実施設計業務 R6：整備工事（第1期）（R5より継続） 整備工事（第2期） R7：整備工事（第2期）（R6より継続） 整備工事（第3期） R8：整備工事（第3期）（R7より継続）	・泉ヶ丘公園実施設計業務の継続実施及び泉ヶ丘公園整備工事（第1期）に着手した（どちらもR6継続）。	3 ほぼ計画どおりである	・事業目標を達成しており、特に課題等なし。	公園緑地整備課	南区
										○緑道や公園に隣接する公的賃貸住宅を一体的に活用したシェアサイクルとの連携やパーソナルモビリティの導入に向けた実証実験	<事業概要> SENBOKUスマートシティコンソーシアムの「モビリティWG」の一環として、会員企業などと連携し、パーソナルモビリティの導入に向けた実証事業を実施する。 <取組実績> R4： ①電動カートのシェアリング実証事業 実施期間：R4.6.1～6.15 利用者数：170名 ②電動キックボードのシェアリング実証事業（R5.3.31末現在） 実施期間：R4.11.1～R5.6.30 貸出ポート数：13か所 貸出件数：295件 <事業目標> R4：電動カート、電動キックボード実証事業実施 R5：パーソナルモビリティの貸出ポート新增設を検討 R6：パーソナルモビリティの導入を検討	・令和4年11月から泉北ニュータウン地域で実施していた「電動キックボードのシェアリング実証」については、令和5年6月末で終了した。 ○電動キックボードの貸出件数：277件（令和5年度） ○電動キックボードの新設貸出ポート数：2か所（トータル15か所）	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・パーソナルモビリティの導入に際しては、大蓮公園をはじめとした泉北ニュータウン内の公園や泉北の魅力の一つである緑道での走行ルールの構築が必要な状況となっている。 【課題に対する対応策】 ・公園や緑道を所管する部局とともにパーソナルモビリティの走行ルールの策定を求める。	泉北ニューデザイン推進室	南区

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】

※1 グリーンインフラ

防：防災・減災

地：地域振興

環：環境

※2 気候変動、生物多様性

気：気候変動

生：生物多様性

■：該当あり □：該当なし

※ 3 新しい生活様式

オ：オープンスペース

ウ：ウォーカブル

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料 1

基本方針		施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標 に対する 令和5年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役所
		No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策							
3	身近な暮らしの緑を育みます	3-1	緑と調和した公共空間を育みます		☐ 防 ☒ 地 ☒ 環	☒ 気 ☐ 生	☐ オ ☐ ウ	21	公共空間における緑化推進	○公共施設緑化	<事業概要> 公共施設や道路に面したオープンスペース等の公共的空間において市民が取り組む緑化活動への支援を行う。 <取組実績> 市内の緑化を推進するために適切な支援を行った。 <事業目標> 活動の支援を行うことで市内の緑化を推進する。	・公共施設や道路に面したオープンスペース等の公共的空間において市民が取り組む花のボランティア活動やみどり活動支援等の緑化活動への支援を行った。 ○花のボランティア活動 会員数：460 人 育苗数：153,547 株 ○みどり活動支援 64 校区97 団体へ資材支援	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・市民緑化活動に参加した団体数は横ばいである。 【課題に対する対応】 ・活動団体のニーズを把握し、支援内容を充実させることで、活動地の拡大やさらに活動を活発化させる。	公園緑地整備課	全区
					☒ 防 ☐ 地 ☒ 環	☒ 気 ☐ 生	☐ オ ☐ ウ			22	街路樹の計画的な維持管理	○街路樹維持管理基本方針の作成 ○基本方針に基づいた、街路樹の撤去・更新（再配置含む）		<事業概要> 安全・安心な道路空間を維持するため、街路樹の状態を調査し、街路樹維持管理方針を策定し、適正管理を推進する。 <取組実績> R4：緊急交通路を中心に街路樹現況調査を実施 <事業目標> R4：緊急交通路を中心に街路樹現況調査を実施 R5：街路樹詳細調査を実施・計画の作成 R6：街路樹維持管理方針を策定 R7：方針を基に実施計画を策定 R8以降：計画に基づき維持管理を実施		
3	身近な暮らしの緑を育みます	3-2	住宅地などの緑化を促進します		☐ 防 ☒ 地 ☐ 環	☒ 気 ☐ 生	☐ オ ☐ ウ	23	民有地における緑化促進			○記念樹配布事業 ○開発協議手続 ○風致許可申請手続	<事業概要> 民有地の緑化支援及び市民の緑化意識向上に寄与する記念樹配布事業を通じ、また堺市宅地開発等に関する指導基準や工場立地法に基づく緑化指導や緑地協定制度的により、民有地における緑化を推進する。 <取組実績> R4：工場立地法に基づく特定工場建設等の届出に対する指導件数 20件 ：堺市宅地開発等に関する指導基準による緑化協議手続件数 148件 ：風致許可申請手続件数（大仙風致地区、浜寺風致地区） 27件 <事業目標> 事業や制度の継続により市内の緑化を推進する。	・以下のとおり取り組みを実施し、都市景観の形成に寄与する緑化の推進を行った。 ○工場立地法に基づく緑化指導 特定工場建設等の届出に対する指導件数 19件 ○堺市宅地開発等に関する指導基準による緑化協議手続件数 153件 ○緑地協定協議件数 なし ○風致許可申請手続件数（大仙風致地区、浜寺風致地区） 28件	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・広場等の緑地の確保について、緑の質の維持・向上に重点を置いた緑地等の指導を行う。 【課題に対する対応】 ・接道部の緑化や壁面緑化を案内し視認性を高める緑地等の確保を促す。
					☐ 防 ☒ 地 ☒ 環	☐ 気 ☐ 生	☐ オ ☒ ウ			24	百舌鳥古墳群や風致地区等における緑あふれる市街地の形成	○百舌鳥古墳群周辺景観地区における景観法に基づく認定制度の実施	<事業概要> 世界遺産にふさわしいまちなみの形成に向け、百舌鳥古墳群周辺地域において、良好な景観の形成を図る。 <取組実績> R4：大仙風致地区風致許可申請手続件数 23件 <事業目標> 百舌鳥古墳群と調和した景観形成を推進する。	・百舌鳥古墳群と調和した景観形成を推進するため、以下の申請に対して許可を行った。 ○大仙風致地区風致許可申請手続件数 23件		3 ほぼ計画どおりである

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※ 1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※ 2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※ 3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ウオーカブル

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針		施策の 骨子		施策展開の 方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標 に対する 令和5年 度末の達 成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当 部署	関連 区役所
		No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策							
4	市民や事業者とともに緑の輪を広げます	4-1	緑と地域を育む人を育てます	15 	☐ 防 ■地 ☐ 環	☐ 気 ■生	☐ オ □ウ	25	人材育成の充実	○花と緑の育成事業	<事業概要> 花のボランティア活動等の支援や、緑の保全や都市緑化に関する講座を開催する。 <取組実績> R4：花のボランティア活動の支援を行った。 ○会員数 457名 ○花苗生産数約15.3万株 ○花づくり活動2回/年（春まき、秋まき） <事業目標> 市域や地域のまちづくり活動に取り組む人材を発掘、育成	・花のボランティア活動等の支援や、緑の保全、都市緑化に関する講座を開催した。 R5： ○会員数 435名 ○花苗生産数 約15.6万株 ○花づくり活動 2回/年（春まき、秋まき）	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・市民緑化活動に参加した団体数は横ばいである。 【課題に対する対応】 ・活動団体のニーズを把握し、支援内容を充実させることで、活動地の拡大やさらに活動を活発化させる。	公園緑地整備課	全区
				17 						○里山保全ボランティア養成講座	<事業概要> 里山保全ボランティア養成講座などを通じて、市域や地域における緑地保全活動に取り組む人材を発掘、育成する。 <取組実績> R4：里山保全ボランティア養成講座を開催した。 <事業目標> 市域や地域における緑地保全活動に取り組む人材を発掘、育成	・堺自然ふれあいの森指定管理事業において、里山保全に関わるボランティアの養成、里山保全での市民協働の推進を目的に「第17回里山保全ボランティア養成講座」を開催した。（参加者：13人）	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・南部丘陵の緑地保全の拠点施設において人材育成に繋がるような講座の魅力向上 【課題に対する対応】 ・多様な角度から里山への市民参加について学べるよう外部講師による講座を増やすなど講座内容の検討を行う。	公園緑地整備課	南区

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ワークابل

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針		施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標に対する令和5年度末の達成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当部署	関連区役所
		No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策							
4	市民や事業者とともに緑の輪を広げます	4-1	緑と地域を育む人を育てます	15 陸の豊かさを守ろう 17 パートnership for the goal	☐ 防 ☒ 地 ☐ 環	☐ 気 ☒ 生	☐ オ ☐ ウ	26	普及啓発の充実	○都市緑化センター運営事業	<事業概要> 指定管理者制度を活用し、都市緑化の情報発信、緑化相談、緑化植物園として、魅力的な飾花や展示、講習会等を行う。 <取組実績> R4：展覧会を33回、講習会を122回開催した。 <事業目標> 都市緑化の普及啓発を推進する。	・都市緑化の情報発信、緑化植物園として、魅力的な飾花や展示、講習会等を行った。 (R5年度実績) ○来館者数：87,447人 ○展覧会数：33回 ○講習会数：38回	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・若年層の集客 【課題に対する対応】 ・大学連携イベントなど若年層向けのイベントを開催し、集客につなげる。	公園緑地整備課	西区
										○自然ふれあいの森運営事業	<事業概要> 指定管理者制度を活用し、南部丘陵の緑地保全の拠点施設としての観点から、豊かな自然環境の残された里山において、「森の学校」をテーマに遊び・農・学習・食・散策など人と里山との関わり方を模索するイベントや講習会等を行い、緑地保全の普及啓発を行う。 <取組実績> R4：○来園者数：29,413人 ○団体数（小学校）：28校 <事業目標> ・R4～R5 ○来園者数：33,000人 ○団体数（小学校）：30校	・指定管理者制度を活用し、豊かな自然環境の残された里山において、「森の学校」をテーマに遊び・農・学習・食・散策など人と里山との関わり方を模索するイベントや講習会等を行い、緑地保全の普及啓発を行った。 (R5年度実績) ○来園者数：30,230人 ○団体数（小学校）：39校 ・指定管理者と地域の大学が連携し、大学生を主体とする里山保全の普及啓発プログラムを試行した。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・学生、事業者等との連携による緑地保全の更なる推進。 【課題に対する対応】 ・大学への働きかけ、さかいSDGs推進プラットフォーム等の活用、関係部署と情報共有することで、連携に向けて進めていく。	公園緑地整備課	南区

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※ 1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※ 2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※ 3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ウォーカブル

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針	施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標に対する令和5年度末の達成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当部署	関連区役所
	No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策							
4	市民や事業者とともに緑の輪を広げます	4-1	緑と地域を育む人を育てます	15 持続可能な消費と生産 17 パートナーシップで課題を解決しよう □防 ■地 □環 □気 ■生 □オ □ウ	26	普及啓発の充実	○ホームページや広報活動等による、緑の市民活動や企業のCSR活動の発信	<事業概要> ホームページや堺市緑化祭等における広報活動により、緑の保全や緑化に取り組む市民活動や企業のCSR活動を発信し、緑の普及啓発を行う。 <取組実績> 必要に応じて適宜、ホームページ等に情報発信を行った。 <事業目標> 緑の保全・都市緑化の啓発のためにホームページ・SNSでの継続的な発信を行い人材育成につなげる。	・ホームページや堺市緑化祭等における広報活動により、緑の保全や緑化に取り組む市民活動や企業のCSR活動を発信し、緑の普及啓発を行った。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・緑の保全や緑化に取り組む市民活動、企業のCSR活動を発信することで、新たな企業等との連携につなげる。 【課題に対する対応】 ・新たな緑の保全や緑化に取り組む市民活動や企業のCSR活動を把握し、ホームページやSNS等で適宜、情報発信を行う。	公園緑地整備課	全区		
				17 パートナーシップで課題を解決しよう □防 ■地 □環 □気 □生 □オ □ウ 顕彰制度の充実は、緑のまちづくり活動を活性化させ、地域振興に貢献します。		27	顕彰制度の充実	○緑化功労者への表彰	<事業概要> 堺市緑化祭において、本市における都市緑化の推進及び都市公園等の整備、保全、美化等に関し、顕著な功績のあった個人又は法人その他の団体を表彰する。 <取組実績> R4：緑化祭で団体5者及び個人1者に対して表彰を行った。 <事業目標> 緑の保全・都市緑化を推進するために顕彰制度を充実させる。	・堺市緑化祭等において、本市における都市緑化の推進等に関し、顕著な功績のあった個人又は法人その他の団体を表彰した。 ○R5実績：団体4者及び個人1者	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・表彰制度のPRを積極的に行い、はなみどり基金の活性化につなげる。 【課題に対する対応】 ・ホームページやSNS等を活用し、情報発信を行うことで緑の保全及び都市緑化につなげる。	公園緑地整備課	全区	
4	市民や事業者とともに緑の輪を広げます	4-2	緑の活動を支援します	17 パートナーシップで課題を解決しよう □防 ■地 □環 □気 □生 □オ □ウ 緑のまちづくり活動団体認定制度の活用は、緑のまちづくり活動を活性化させ、地域振興に貢献します。	28	緑のまちづくり活動団体認定制度の活用	○緑のまちづくり活動団体認定制度の活用	<事業概要> 緑地の保全若しくは回復又は緑化推進を行う市民を緑のまちづくり活動団体として認定し、自主的かつ継続的に緑のまちづくり活動が実践されるように促す。 <取組実績> R4：オンライン化手続きについて庁内調整を行った。 <事業目標> 緑地の保全若しくは回復又は緑化の推進を目的とする緑のまちづくり活動団体の認定に繋げていくために制度を周知する。 R6：申請手続きのオンライン化	・制度の周知に向けて、啓発の方法について内容を検討したほか、手続きの簡素化による申請の促進に向けオンライン化の検討を行った。 なお、令和5年度の緑のまちづくり活動団体の認定はなかった。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・緑のまちづくり活動について、十分な意識啓発が行えなかった。 【課題に対する対応策】 ・緑のまちづくり活動について、広報媒体への掲載やイベント等で周知啓発に取り組む。	公園緑地整備課	全区		
				17 パートナーシップで課題を解決しよう □防 ■地 □環 □気 □生 □オ □ウ 花と緑の市民協働事業への支援は、緑のまちづくり活動を活性化させ、地域振興に貢献します。		29	花と緑の市民協働事業への支援	○緑化資材の配布等の支援	<事業概要> 公共施設や道路に面したオープンスペース等の公共的空間で、市民が取り組む緑のまちづくり活動の支援を行う。 <取組実績> R4：市内の緑化を推進するために適切な支援を行った。 <事業目標> 緑化資材の配布を通じ、都市緑化を推進する。	・公共施設や道路に面したオープンスペース等の公共的空間において市民が取り組む花のボランティア活動やみどり活動支援等の緑化活動への支援を行った。 ○花のボランティア活動 会員数：460 人 育苗数：153,547 株 ○みどり活動支援 64 校区97 団体へ資材支援	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・市民緑化活動に参加した団体数は横ばいである。 【課題に対する対応】 ・活動団体のニーズを把握し、支援内容を充実させることで、活動地の拡大やさらに活動を活発化させる。	公園緑地整備課	全区	

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ウォークアブル

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針		施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標に対する令和5年度末の達成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当部署	関連区役所
		No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策							
4	市民や事業者とともに緑の輪を広げます	4-2	緑の活動を支援します	13 気候変動 15 陸の生態系 17 パートnership for the goal	防 ■地 □環	■気 ■生	□オ □ウ	30	事業者と連携した緑活動の推進	○堺の森再生プロジェクトとプロモーション活動の実施	<事業概要> 市民、事業者の協力を得ながら緑地の維持管理、利用・活用の推進を図るため、具体的な緑地保全事業として、南部丘陵の持つ緑地の価値や魅力、保全の必要性等を広く発信するためのプロモーション活動を実施する。 <取組実績> 堺の森再生プロジェクトの実施及び緑地保全の啓発看板を設置 <事業目標> 市民団体、企業等への呼びかけで、里山みどりの保全事業に参画した団体数（堺の森再生プロジェクト参加団体数） R4：7団体 R5：8団体	・堺の森再生プロジェクトをリニューアルし、森林環境譲与税を活用した「堺の森活」を実施した。学生や事業者等と連携しながら、里山の保全活動や里山の環境に触れて親しむ体験プログラムなどを実施した。（参画した団体数：10団体） ・南部丘陵の持つ緑地の価値や魅力、保全の必要性等を広く発信するために、ハーベストの丘に緑地保全木製看板を設置した。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・市民、大学、企業等との連携先を増やし、プロモーション活動の充実を図る。 【課題に対する対応】 ・大学への働きかけ、さかいSDGs推進プラットフォーム等の活用、関係部署と情報共有することで、更なる連携に向けて進めていく。 ・事業者を対象に南部丘陵の持つ緑地の価値や魅力を発信する取り組みを検討する。	公園緑地整備課	南区
			緑の活動を支援します	17 パートnership for the goal	防 ■地 □環	□気 □生	□オ □ウ									
								31	SNS等を活用した情報発信と連携	○ホームページや広報活動等による、緑の市民活動や企業のCSR活動の発信	<事業概要> ホームページ等や堺市緑化祭等における広報活動により、緑の保全や緑化に取り組む市民活動や企業のCSR活動を発信し、緑の普及啓発を行う。 <取組実績> R4：必要に応じて適宜、ホームページ等に情報発信を行った。 <事業目標> ホームページ・SNSでの継続的な発信を行うことで緑の保全・都市緑化の啓発につなげる。	・ホームページや堺市緑化祭等における広報活動により、緑の保全や緑化に取り組む市民活動、企業のCSR活動を発信し、緑の普及啓発を行った。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・緑の保全や緑化に取り組む市民活動や企業のCSR活動を発信することで、新たな企業等との連携につなげる。 【課題に対する対応】 ・新たな緑の保全や緑化に取り組む市民活動や企業のCSR活動を把握し、ホームページやSNS等で適宜、情報発信を行う。	公園緑地整備課	全区

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ワークابل

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針	施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標に対する令和5年度末の達成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当部署	関連区役所			
	No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策										
4		市民や事業者とともに緑の輪を広げます	4-3	緑を支える仕組みを創ります		☐ 防 ☒ 地 ☐ 環	☐ 気 ☐ 生	☐ オ ☐ ウ	32	基金事業の充実と財源の確保	○堺市はなみどり基金の活用	＜事業概要＞ 堺市はなみどり基金を活用し、緑の保全・都市緑化の活動を推進する。 ＜取組実績＞ R4：堺市はなみどり基金を活用して、各種活動に対して必要な支援を行った。 ＜事業目標＞ 基金の適切な活用により緑の保全・都市緑化の活動を推進する。	・堺市はなみどり基金を活用し、花のボランティア活動やみどり活動支援等の緑の保全・都市緑化の活動を推進した。 ○花のボランティア活動 会員数：460 人 育苗数：153,547 株 ○みどり活動支援 64 校区97団体へ資材支援	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・堺市はなみどり基金を活用した市民緑化活動に参加した団体数は横ばいである。	【課題に対する対応】 ・活動団体のニーズを把握し、支援内容を充実させることで、活動地の拡大やさらに活動を活発化させるために堺市はなみどり基金を適切に充当する。	公園緑地整備課	全区
						☐ 防 ☒ 地 ☐ 環	☐ 気 ☐ 生	☐ オ ☐ ウ			○大学や市民団体、民間企業の多様な主体が連携・参画し、緑のまちづくりを推進							

多様な主体が連携することで、人材の育成と発掘、緑のまちづくり活動の充実

令和5年度における堺市緑の基本計画の各取組事業の進捗状況

【凡例】
※1 グリーンインフラ
防：防災・減災
地：地域振興
環：環境
※2 気候変動、生物多様性
気：気候変動
生：生物多様性
■：該当あり □：該当なし
※3 新しい生活様式
オ：オープンスペース
ウ：ウォークアブル

事業目標に対する令和5年度末の達成状況	
4 計画を上回って進めている	2 計画が遅れている
3 ほぼ計画どおりである	1 計画に変更があった

資料1

基本方針		施策の骨子		施策展開の方向性との関連				施策		事業	事業概要	令和5年度取組実績	事業目標に対する令和5年度末の達成状況	事業の課題及び課題に対する対応策	担当部署	関連区役所
		No.	骨子	SDGs	※1	※2	※3	No.	施策							
4	市民や事業者とともに緑の輪を広げます	4-3	緑を支える仕組みを創ります	    ■防 ■地 ■環 ■気 ■生 □オ □ウ				34	グリーンインフラの取組の推進	○グリーンインフラの実装 ＜事業概要＞ 本市でのグリーンインフラ実装に向け、グリーンインフラ官民連携プラットフォームでの会員活動を通じ、最新の知見や取組事例を整理する。 ＜取組実績＞ R4：グリーンインフラについて情報収集を行った。 ＜事業目標＞ 国の補助制度等を活用し、都市公園の整備を行う。	・グリーンインフラ官民連携プラットフォームなどで、グリーンインフラに関する国の動向や考え方、他都市での活用事例等について、情報収集した。	3 ほぼ計画どおりである	【課題】 ・グリーンインフラについては整備方針も含めて検討段階である。 【課題に対する対応策】 ・グリーンインフラ官民連携プラットフォームなどで収集した情報を基に、都市公園等の整備への活用について検討する。	公園緑地整備課	全区	